Г 261
33
1906

Отдѣлъ А-I
Шкафъ
Полка
№ 3569.

Ад. 3569

Среды Симбирскому Губернскому Земскому Собранію 1906 г.

БИБЛІОТЕКА
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ
ПО ДѢЛАМЪ МѢСТНАГО ХОЗЯЙСТВА

Заступать и передать въ Подготовительную Комиссію 9 Февр. Журн. 9.

[1906]

ОТДѢЛЪ IV ДОРОЖНЫЙ

Государственная ордена Ленина БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. ЛЕНИНА
8597-49

261/33

1) по спеціальному дорожному капиталу.

Приступая къ изложенію доклада по дорожнымъ сооруженіемъ за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала, Гебернская Управа считаетъ особенно важнымъ въ настоящемъ году выяснить возможно подробнѣе состояніе счетовъ дорожнаго капитала и опредѣлить ту сумму, которая можетъ быть предназначена къ израсходованію въ наступающемъ 1907 году. Къ 1 января 1906 года состояло наличными деньгами 7736 р. 24 к. и процентными бумагами 151400 р.

Съ 1 января по 1 ноября сего года поступило 71792 р. 79 к. состоитъ въ недоимкѣ по окладамъ прежнихъ лѣтъ и настоящаго года 124509 р. 27 к.; произведено расходовъ съ начала с. года до 1 ноября 95593 р. 61 к., въ томъ числѣ 16000 р. взятыхъ подъ залогъ вышеуказанныхъ процентныхъ бумагъ и кромѣ того уплачено-74457 р. долговъ прежнихъ лѣтъ которые взяты также подъ залогъ % бумагъ.

Наличность капитала къ 1 ноября настоящаго года составляетъ 2723 р. 16 коп.

Минувшіе очередное Губернское Земское Собраніе сессіи 1905 г. ассигновало къ израсходованію къ 1906 г. изъ спеціальнаго дорожнаго капитала 159095 р. 32 к., но ввиду того, что поступленія дорожнаго капитала въ 1906 году, были значительно меньше ассигнованной къ израсходованію суммы, не всѣ предназначенная работы и расходы могли быть выполнены.

Предполагая возможность значительныхъ затрудненій въ выполненіи всѣхъ смѣтныхъ работъ въ полномъ размѣрѣ, Губернская Управа, обсудивши съ г.г. Предсѣдателями Уѣздныхъ Управъ на съѣздѣ ихъ, бывшемъ 20 мая с. г. вопросъ о возможности продолженія дальнѣйшихъ работъ, постановила: ввиду не достаточности поступленія дорожнаго капитала закончить въ настоящемъ году только тѣ работы, которыя были уже начаты производствомъ до этаго срока и окончаніе котормъ являлось безъуслов-

но необходимымъ по ходу дѣла; новыхъ же работъ не начинать и для ликвидаціи начатыхъ уже работъ постановлено отпустить каждому уѣзду по 2000 рублей.

Однако при ближайшемъ ознакомленіи съ ходомъ работъ, отпущенныхъ по 2000 р. на уѣздъ оказалось не вездѣ достаточнымъ и потому Губернской Управой по ходотайству Уѣздныхъ Управъ были произведены дальнѣйшія отпуски суммъ по уѣздамъ:

Симбирскому — — — — —	200 р.
Сенгилеевскому — — — — —	2000 р.
Карсунскому — — — — —	2000 р.
Алатырскому — — — — —	500 р.
Ардатовскому — — — — —	1600 р.
Буинскому — — — — —	2000 р.
Городу Симбирску за 2 половину 1905 г. —	3200 р.
И за 1 полов. 1906 г. — — — —	3200 р.
И въ уплату губернск. сбору. — — —	6000 р.
ИТОГО —	20700 р.

А всего израсходовано, какъ это было сказано въ началѣ доклада 95593 р. 61 коп.

Всего невыполненныхъ смѣтныхъ работъ по 1 октября настоящаго года, согласно предварительныхъ отчетовъ, представленыхъ техниками, оказывается на сумму до 61000 руб., кромѣ того, подлежитъ уплатѣ городу Симбирску 3200 р. за содержаніе Петроповловско-Богоявленскаго спуска и дамбы на дворцовой улицѣ за 2 полов. 1906 г. и подлежитъ также уплатѣ за настоящій годъ Правительственнаго долга на сумму 14457 руб., а всего слѣдовательно не выполненныхъ работъ и расходовъ по смѣтамъ прежнихъ лѣтъ къ 1 октября настоящаго года 78657 руб,

Такая сумма не выполненныхъ работъ и расходовъ вполнѣ объясняется тѣмъ, что въ недоимкѣ находится свыше 124000 рублей и не сомнѣнно, если бы эта сумма поступила,-то всѣ предположенныя работы и расходы могли бы быть произведены полностью и кромѣ того имѣлась бы значительная свободная наличность.

Таково состояніе дорожнаго капитала къ 1 ноября настоящаго года.

2007043696

У 261/33

Какъ изволитъ усмотрѣть Губернское Земское Собраніе свободной наличности отъ исполненія смѣтныхъ назначеній прежнихъ лѣтъ не имѣется и если возможно дѣлать какія либо предположенія о новыхъ расходахъ изъ дорожнаго капитала въ 1907 году, то всѣ предположенныя расходы должны быть сдѣланы только изъ ожидаемыхъ поступленій будущаго года.

Принимая однако вовниманіе тяжолое экономическое положеніе насенія вызваное не урожаемъ настоящаго года, едвали есть достаточно основанія предполагать, что поступленія въ дорожный капиталъ будутъ значительнѣе, чѣмъ они были въ настоящемъ году и по этому можно разсчитывать, что поступленіе въ будущемъ году выразится въ суммѣ не свыше 85000 рублей. Эта сумма предполагаемая къ поступленію, весьма не значительна, и повидимому, едва хватаетъ на покрытіе смѣтныхъ предположеній прежнихъ лѣтъ, а между тѣмъ представляется совершенно необходимымъ не зависимо отъ какихъ либо новыхъ работъ произвести расходы на поддержаніе уже построенныхъ сооруженій за счетъ спеціально дорожнаго капитала; поэтому Губернская Управа палагаетъ весьма желательнымъ, для возможности выполненія неотложныхъ работъ въ наступающемъ году ходайствовать передъ Правительствомъ объ отсрокѣ платежей по Правительственному долгу по крайней мѣрѣ до 1908 года.

Что же касается выполненія остальныхъ смѣтныхъ предположеній прежнихъ лѣтъ, то Губернская Управа полагаетъ, что вызываемыя ими расходы вообще будутъ нѣсколько менѣе смѣтныхъ предположеній, такъ какъ и обыкновенно при исполненіи смѣтъ получаются нѣкоторыя сбереженія, а во 2-хъ часть прежнихъ работъ можетъ быть отнесена на которые другіе истачники, о которыхъ будетъ сказано ниже въ докладѣ, а другая часть работъ безъ ущебра для дѣла можетъ быть на нѣкоторое время отложена.

Такимъ образомъ Губернская Управа имѣетъ основаніе полагать, что поступленія будущаго года, могутъ быть назначены на исполненіе необходимыхъ новыхъ смѣтныхъ предположеній.

Выяснивши состоянія дорожнаго капитала и возможное его поступленіе въ будущемъ году, Губернская Управа, переходитъ къ изложенію ходатайствъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній послѣдней сессіи.

Симбирскій уѣздъ.

Уѣздное Земское Собраніе ходатайствуетъ объ ассигнованіи слѣдующихъ суммъ на производство работъ по по трактамъ;

1) по тракту Грязный-Ключъ-Тагай Майна	—2249 р.	61 к.
2) по тракту Карсунско-Буинскому —	—2896 р.	21 к.
3) » Семеновско-Убеевскомому —	— 708 р.	13 к.
4) » Уральскому— — —	— 251 р.	30 к.
5) на исправленіе мостовъ и укрѣпленіе Арбузовской дамбы — — — — —	—1878 р.	97 к.
6) на содержаніе разборнаго моста чрезъ р. Свіягу при дер. Васильевкѣ — — — —	— 117 р.	50 к.
Всего по уѣзду	8101 р.	72 к.

Сенгилеевскій уѣздъ.

1) Подъѣздной путь къ пристани рѣки Волгѣ въ г. Сенгилеѣ — — — — —	— 897 р.	50 к.
2) трактъ Сенгилей-Чертановка — —	— 593 р.	20 к.
3) » Карлинское-Майна — —	— 297 р.	50 к.
4) » Поповка-Майна— — —	— 143 р.	50 к.
5) » Дворянское-Кузоватово —	— 266 р.	
6) » Тереньга-Новодѣвичье — —	— 557 р.	—
7) » Село Кузоватова—ст. Кузоватово	—1104 р.	15 к.
8) » постройка моста чрезъ р. Теренгулъ въ с. Тереньгѣ по тр. Сенгилей Чертан.— —	—1134 р.	60 к.
Всего по уѣзд.	4993 р.	45 к.

Сызранскій уѣздъ.

1) трактъ Сызрань-Канадей — —	—54206 р.	65 к.
2) » Самаро-Симбирскій — —	— 2349 р.	—
Всего по уѣзд.	56,555 р.	65 к.

Карсунскій уѣздъ.

1) трактъ Карсунъ Вешкайма — -	—27928 р.	73 к.
2) » Сосновка-Глотовка — —	—12712 р.	—

3)	»	Инза-Труслейка — —	—	1902 р. 80 к.
4)	»	Мокрая гора—ст. Базарная —	—	1050 р. 81 к.
5)	»	Тимошино-Поливаново —	—	1825 р. 56 к.
6)	»	Жадовка-Барышъ —	—	5470 р. 28 к.
7)	»	Карсунъ-Урень —	—	4986 р. —
8)	»	Березники Пичеуры —	—	1976 р. 36 к.
9)	»	Астрадамовка-Промзино —		3080 р. —
10)	»	Малый Карсунъ—ст. Шарлова	—	4555 р. 44 к.
11)	»	Карсунъ-Кондарадъ —	—	2953 р. 44 к.
12)	»	Озимки-Инза —	—	336 р. 26 к.
			Всего по уѣзду	68767 р. 68 к.

Алатырскій уѣздъ.

1)	Трактъ	Алатырь-Ардатовъ —	—	4613 р. 30 к.
2)	»	Курмышскій—	—	610 р. —
3)	»	Промзино-Алатырь —	—	9054 р. 02 к.
4)	»	Промзино-Астрадамовка	—	107 р. 52 к.
			Всего по уѣзду	14384 р. 84 к.

Ардатовскій уѣздъ.

1)	Трактъ	Параней-Атяшево-Тетюши —	—	1957 р. 44 к.
2)	»	Ардатовъ-Андреевка —	—	160 р. 59 к.
3)	»	Ардатовъ-Алатырь —	—	2931 р. 75 к.
4)	»	Ардатовъ-Курмышъ —	—	5387 р. 65 к.
5)	На исправленіе хрящевыхъ дорогъ	—	—	250 р. —
6)	На очистку мостовыхъ и мелкій ремонтъ ихъ			400 р. —
7)	На мелкій ремонтъ мостовыхъ	—	—	400 р. —
8)	На равненіе полотна трактовъ	—	—	250 р. —
			Всего по уѣзду	11737 р. 43 к.

Курмышскій уѣздъ.

1)	Трактъ	Пяльна-Левашевка —	—	1141 р. 97 к.
2)	»	Левашевка-Бахмутово —	—	1690 р. 38 к.
3)	»	Языково-Пильна —	—	510 р. 60 к.
4)	»	Языково-Ратово-Болховское —	—	1638 р. 60 к.
			Всего по уѣзду	4987 р. 55 к.

Буинскій уѣздъ.

1) Трактъ Казанскій — — — 11093 р. 95 к.
2) » Тетюшскій — — — 7539 р. 52 к.
3) » Буинскъ-Батырево — — — 2997 р. 41 к.
4) » Убей-Батырево — — — 821 р. 6 к.
5) » Батырево-Ибреси — — — 1745 р. 50 к.
6) » Убей-Астрадамовка — — — 320 р. 40 к.
7) » Астрадамовка-Маклауши — — 6837 р. 70 к.
8) » Мачалееквая гать — — — 260 р. —
9) Шоссированная гать въ улицѣ с. Бичурги-Баишево — — — — — — 4415 р. 75 к.
10) Шоссированная гать въ г. Буинскѣ — 6049 р. 20 к.
11) Мостъ чрезъ рѣку Каменку при с. Татарскіе Убеи — — — — — — — 447 р. 60 к.

Всего по уѣзду 42528 р. 9 к.

А всего по губерніи 212350 р. 41 к.

Какъ изволитъ усмотрѣть Губернское Собраніе сумма, потребная для выполненія всѣхъ работъ, намѣченныхъ Уѣздными Земствами, на столько велика, что ассигнованіе ее на работы совершенно невозможно не только при настоящемъ стѣсненномъ денежномъ положеніи, но даже и въ случаѣ совершенно нормальнаго поступленія капиталовъ, поэтому Губернская Управа въ своихъ предположеніяхъ на будущій годъ—считаетъ необходимымъ назначить лишь тѣ работы, которыя безусловно необходимы для поддержанія въ исправности уже построенныхъ сооруженій. Что же касается какихъ либо новыхъ работъ, то, по мнѣнію Управы, онѣ могутъ быть допустимы только въ исключительныхъ случаяхъ. Уѣздныя Собранія, намѣтивши цѣлый рядъ сооруженій за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала на будущій годъ, могли производство ихъ отнести съ неменьшей пользой для дѣла, на другія средства, а именно на тѣ суммы, которыя отпущены для производства общественныхъ работъ. Въ самомъ дѣлѣ, если нельзя не согласиться съ тѣмъ, что желательно распредѣлить общественныя работы равномѣрно по всѣмъ мѣстамъ уѣзда и тѣмъ дать заработокъ возможножно большему кругу населенія, то съ другой стороны нельзя отрицать и того, что крупныя работы по устройству мощеныхъ и шоссированныхъ земляныхъ гатей на трактахъ, содержимыхъ за счетъ спеціально дорожнаго капитала, также

дастъ весьма большой заработокъ всему окрестному населенію и вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣнно послужитъ къ существенному улучшенію дорогъ, перерѣзающихъ уѣздъ по всѣмъ направленіямъ. Поэтому Губернская Управа и считаетъ необходимымъ просить Губернское Собраніе, если оно найдетъ необходимымъ произвести въ будущемъ году рядъ новыхъ работъ, просимыхъ уѣздами, отнести необходимые расходы по этимъ сооруженіямъ на средство, отпущеныя для производства общественныхъ работъ, соотвѣтственныхъ уѣздовъ: Такимъ озразомъ, разсмотрѣвши всѣ ходатайства Уѣздныхъ Земствъ, Губернская Управа полагаетъ произвести въ будущемъ году слѣдующія необходимыя работы по уѣздамъ:

Симбирскій уѣздъ.

1) Трактъ Карсунско-Буинскій
На ремонтъ существующихъ мостовъ и гатей — 240 р. 40 к.
2) Семеновско-Убеевскій
Ремонтъ мостовъ и гатей. — — — 604 р. 13 к.
3) На исправленіе поврежденній и укрѣпленіе Арбузовской дамбы и устройство въ ней разборнаго моста вмѣсто снесеннаго весной нынѣшняго года 15 саж. постояннаго моста — — — — — 1878 р. 97 к.
4) Трактъ Грязный Ключъ—Тагай—Майна
Ремонтъ тракта и мостовыхъ — — — 307 р. 70 к.
5) На Уральскій трактъ — — — 171 р. 30 к.
6) На необходимый ремонтъ и переустройство мостовъ и гатей по Московскому тракту — — 1927 р. 11 к.
7) По Казанскому тракту — — — 794 р. 60 к.
8) По Нагаткинскому тратку необходимую планировку полотна тракта и ремонтъ мостовыхъ и мостовъ 897 р. 71 к.
9) На улучшеніе подъѣзда къ колоніи душевно больныхъ — — — — — — 50 р.
10) На содержаніе разборнаго моста черезъ р. Свіягу при д. Васильевкѣ — — — — 117 р. 50 к.

Всего по уѣзду 6989 р. 42 р.

Сенгилеевскій уѣздъ.

1) На ремонтъ и улучшеніе подъѣзднаго пути отъ города Сенгилея къ пристани р. Волги и ремонтъ

мостовыхъ въ г. Сенгилеѣ — — — — 713 р. 5 к.
2) По тракту Карлинское-Майна — — 297 р. 50 к.
3) » Поповка-Майна — — — — 141 р. 25 к.
4) » » Дворянское-Кузоватово — — 233 р. 90 к.
5) Содержаніе и мелкій ремонтъ шоссе по тракту Тереньга-Новодѣвичье — — — — — 553 р. 25 к.
и кромѣ того на необходимое продолженіе шоссе въ Тукшумскомъ лѣсу по этому тракту на протяженіи 2,5 верстъ по самому неудобо-проѣздному мѣсту этого тракта — — — — — — — 6835 р. 90 к.

Эти работы хотя и не могутъ быть отнесены къ ремонту по тракту, но являются совершено необходимыми для сохраненія въ цѣлости всего построеннаго ранѣе шоссе, а потому и вносится Губернскою Управою въ смѣту на 1907 годъ какъ совершенно не отложенныя.

6) На необходимый ремонтъ по тракту Сенгилей-Чертановка и переустройство на немъ моста черезъ р. Тереньгулъ въ с. Тереньгѣ — — — — 1680 р. 01 к.

7) На содержаніе и мелкій ремонтъ полотна и сооруженій по всѣмъ трактамъ уѣзда содержимыхъ за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала — — 500 р.

8) На устройство 2-хъ мостовъ отъ с Кузоватова къ ст. Кузоватово согласно постановленій экстреннаго Земскаго Губернскаго Собранія 12 іюля с. г. — 937 р, 16 к.

Всего по уѣзду 11892 р. 02 к.

Сызранскій уѣздъ.

1) По Сызранскому уѣзду Губернская Управа предполагаетъ произвести въ будущемъ году лишь самыя необходимыя работы по ремонту и продолженію уже начатыхъ сооруженній, что-же касается ходатайства Уѣзднаго Земства относительно укрѣпленія берега р. Канадейки въ с Канадеяхъ на сумму 13589 руб., затѣмъ устройство мощеной гати между с.с. Репьевкой и Новымъ Томышевымъ и переустройство Галодяевской мостовой, то Губернская Управа вполнѣ признавая существенную важность намѣченныхъ сооруженій для улучшенія тракта Сызрань-Канадей неможетъ однако за полнымъ недостаткомъ средствъ намѣтить эти работы къ выполненію въ будущемъ году.

Если Губернскому Собранію угодно будетъ согласиться съ соображеніями Губернской Управы о желательности произвести нѣкоторыя улучшенія по трактамъ содержимыхъ за счетъ спеціальнаго-дорожнаго капитала изъ суммъ отпущенныхъ на общественныя работы, то Губернская Управа полагала-бы работы по укрѣпленію берега р. Канадейки въ с. Канадеяхъ на сумму 13589 руб. отнести за счетъ общественныхъ работъ, работы-же по устройству мощеной гати отъ с. Репьевки до Ново- Томышево, а такъ-же и переустройство Голодяевской гати Губернская Управа полагала-бы временно, за недостаткомъ средствъ, отложить, ассигновавши на поддержаніе существующей мостовой Голодяевской гати 400 руб., кромѣ того Губернская Управа находитъ необходимымъ работы по устройству мостовой въ мѣстности подъ названіемъ „Хребты“ и прилегающей къ ней гати отъ оврага Сумежнаго назначенныя къ исполненію по смѣтѣ на 1906 г. и отложенныя за полнымъ недостаткомъ средствъ, также отнести на общественыя работы въ суммѣ 10545 р. 12 к. или-же отложить самое производство этихъ работъ до болѣе благопріятнаго времени.

На основаніи вышеизложеннаго Губернская Управа, ограничиваясь лишъ необходимѣйшимъ ремонтомъ сооруженій по тракту Сызрань-Канадеи полагаетъ ассигновать на 1907 годъ — — 1421 р. 48 к.

И изъ невыполненныхъ работъ прежнихъ лѣтъ работу по замощенію въ мѣстности подъ названіемъ Хребты и прилегающей къ ней части тракта отъ Сумежнаго оврага всего на сумму (9711+834 р. 12 к. — — — — — — — 11536 р.

Отнести на общественныя работы или-же временно отложить.

2) Трактъ Самаро-Симбирскій въ поймѣ р. Волги насоединеніе устроенныхъ мощеныхъ гатей и содержаніе тракту — — — — — — 2467 руб.

Всего по уѣзду 3888 р. 48 к

Карсунскій уѣздъ.

1) По Карскунскому уѣзду предположено Уѣзднымъ Земствомъ къ исполненію въ 1907 г. работъ по различнымъ трактамъ всего на сумму 68767 р. 68 коп. И въ своемъ докладѣ Земскому Собранію, Уѣздная Управа говоритъ, что она вполнѣ сознаетъ тяжелое финансовое положеніе земскаго бюджеда, но вмѣстѣ съ тѣмъ признаетъ необходи-

Государственная ордена Ленина БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. ЛЕНИНА

мымъ произвести цѣлый рядъ улучшеній по трактамъ и потому проситъ Уѣздное Собраніе ходатайствовать предъ Губернскимъ Собраніемъ объ отпускѣ изъ дорожнаго капитала вышеозначенной суммы; съ этимъ заключеніемъ согласилось и Уѣздное Собраніе. Губернская Управа вполнѣ признаетъ важность намѣченныхъ улучшеній по трактамъ Карсунскаго уѣзда, вполнѣ признаетъ такъ-же совершенную справедливость ходатайство Уѣзднаго Собранія о прянятіи на счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала важныхъ для уѣзда трактовъ, Карсунъ-Кондаратъ и Малый Карсунъ ст. Шарлява, но вмѣстѣ съ тѣмъ ни какъ не можетъ съ своей стороны просить Губернское Собраніе выполнить всѣ намѣченныя Уѣздомъ работы въ будущемъ 1907 году за полнымъ недостаткомъ средствъ, а полагаетъ лишь ограничится, какъ и въ другихъ уѣздахъ, лишь необходимыми расходами по поддержанію ранѣе устроенныхъ сооруженій. Намѣченныя новыя работы по улучшенію трактовъ по своему характеру вполнѣ подходятъ къ разряду общественныхъ работъ и Губернская Управа признаетъ совершенно справедливымъ, какъ для пользы дѣла, такъ и для самого нуждающегося населенія отнести многія изъ этихъ улучшеній, именно на суммы отпущенныя на общественныя работы.

На основаніи вышеизложеннаго Губернская Управа ограничиваясь лишь самымъ необходимымъ, полагаетъ асигновать слѣдующую сумму по трактамъ Карсунскаго уѣзда.

1) Трактъ Карсунъ-Вешкайма — — —	2987 р. 59 к.
2) Сосновка Глотовка — — — —	200 р. —
3) Пнза-Труслейка — — — —	150 р. —
4) Мокрая Гора ст. Базарная — — —	700 р. 44 к.
5) Тимошкино-Поливаново — — —	631 р. 82 к.
6) Жадовка-Барышъ — — — —	436 р. 62 к.
7) Карсунъ-Урень — — — —	462 р. 34 к.
8) Березники-Пичеуры на устройство вновь двухъ мостовъ близъ с. Березники вмѣсто сгорѣвшихъ лѣтомъ настоящаго года, а также на ремонтъ и содержаніе полотна хрящеваго шоссе и мостовъ по тракту —	1591 р. 77 к.
9) На ремонтъ подгатковъ и содержаніе мостовъ и полотно Усть-Уренской дамбы по московскому тракту	347 р. 60 к.
10) На ремонтъ и содержаніе тракта Озимьи-Пнза	213 р. 06 к.
Всего по уѣзду	7721 р. 24 к.

Алатырскій уѣздъ.

1) По тракту Промзино-Алатырь на необходимый ремонтъ сооруженій перестройку пришедшаго въ ветхость моста черезъ р. Долгую близь с. Промзина, ремонтъ мостовыхъ въ г. Алатырѣ, содержаніе плашкоутнаго моста, перевоза и дамбы въ поймѣ р. Суры и постройку одного новаго парома, а также и на содержаніе и мелкій ремонтъ всѣхъ сооруженій, содержимыхъ за счетъ специал. дорожнаго капитала 5109р. 33 к.

2) » Астрадамовка-Промзино— —107 р. 50 к.

3) » На содержаніе разборныхъ мостовъ и перевоза черезъ р. Меню при с. Семеновскомъ и р. Алатырь у с. Чуварлей по тракту Курмышскому —610 р. —

4) На необходимый ремонтъ переустройства моста № 67 между Голодяевкой и Мирославской по тракту Алатырь-Ардатовъ 579 р. 27 к.

Всего по уѣзду 6406 р. 10 к.

Нѣкоторыя работы по устройству новыхъ мостовыхъ на Московскомъ трактѣ, Губернской Управой согласно съ соображеніемъ Уѣзднаго Собранія о характерѣ желательныхъ общественныхъ работъ въ уѣздѣ, отнесены на счетъ общественныхъ работъ и, кромѣ того, вмѣсто перестройка вновь Чирковскаго моста, Губернской Управой предположено ассигновать 500 руб. на случай возможныхъ поврежденій этого сооруженія.

Ардатовскій уѣздъ.

Губернская Управа предполагаетъ внести въ смѣты слѣдующія работы по тракту Ардатовъ-Андреевка на содержаніе и ремонтъ сооруженій и переустройство моста № 12 — — — 160 р. 59 к.

2) По тракту Алатырь-Ардатовъ:

На устройство земляной гати на одномъ изъ самыхъ плохихъ мѣстъ тракта между Ахматовымъ и Тургеневымъ —512 р. 75 к.

Что касается замощенія ея то таковую работу ввиду невозможности выполнить замощеніе въ 1-й годъ постройки гати по свойству грунта въ этомъ мѣстѣ, предполагается выполнить въ 1908 году.

3) по тракту Ардатовъ-Курмышъ на необходимый ремонтъ мостовыхъ и мостовыя и другихъ сооруженій по этому тракту 2773 р. 10 к.

4) На содержаніе въ исправности и необходимый текущій ремонтъ существующихъ хрящевыхъ шоссе на трактѣ Апраксино-Пичеуры и другихъ шоссе въ уѣздѣ — — — —250 р. —

5) На содержаніе мостовыхъ и мелкій ремонтъ мостовыхъ и мостовъ по трактамъ всего уѣзда— — — —500 р. —

6) На содержаніе въ исправности полотна дорогъ по всѣмъ трактамъ, содержимымъ за счетъ спеціал. дорожнаго капитала 250 р. —

Всего по уѣзду 4446 р. 44 к.

Что касается предположенныхъ Уѣзднымъ Собраніемъ работъ по трактамъ Паранси-Атяшево-Тетюши то означенныя работы относятся за счетъ суммъ отпущенныхъ на общественныя работы по уѣзду, такъ какъ и само Уѣздное Собраніе, намѣчая планъ общественныхъ работъ, признало желательнымъ включить въ число этихъ работъ устройство необходимыхъ земляныхъ гатей по этому тракту.

Курмышскій уѣздъ.

1) По тракту Пильна-Левашевка-Бахмутово на необходимый ремонтъ ранѣе устроенныхъ сооруженій и содержаніе въ исправности тракта — — — — — — 2361 р. 89 к.

2) По тракту Языково-Пильна устройство необходимыхъ земляныхъ гатей при с. Знаменскомъ и Новой деревнѣ - - 510 р, 60 к.

3) По тракту Языково-Ратово-Болховское на устройства моста дл. 3 с. между с. Быковкой и сел. Болховскимъ и содержаніе въ исправности ранѣе устроенныхъ сооруженій по тракту — 640 р. 48 к.

Всего по уѣзду 3512 р. 97 к

Буинскій уѣздъ.

По Буинскому уѣзду Земскимъ Собраніемъ возбужденъ рядъ ходатайствъ по устройству шоссированныхъ гатей по трактамъ Казанскому, Тетюшскому, Маклаушн-Астрадамовка и другимъ. Всѣ предположенныя Уѣзднымъ Земствомъ сооруженія на трактахъ, а также и устройство шоссированной гати чрезъ городъ Буинскъ для соединенія Казанскаго съ Тетюшскимъ трактовъ, Губернская Управа признаетъ весьма желательнымъ для улучшенія трактовъ въ Буинскомъ уѣздѣ, но принимая во вниманіе недостатокъ средствъ спеціально-дорожнаго капитала, не можетъ внести ихъ къ исполненію въ будущемъ году на средства этого капитала, а полагаетъ справедливымъ по характеру проси-

мыхъ работъ часть ихъ отнести на суммы, отпущенныя на общественныя работы; а часть отложить производствомъ до слѣдующихъ лѣтъ. Ограничиваясь лишь неотложнымъ ремонтомъ и переустройствомъ ранѣе выстроенныхъ сооруженій и необходимыми расходами на поддержаніе въ удобопроѣздномъ видѣ трактовъ, Губернская Управа полагаетъ ассигновать слѣдующія суммы по трактамъ.

1) Казанскій трактъ — — — 2009 р. 10 к.

2) Тетюшскій трактъ — — — — 73 р. 02 к.

3) Трактъ Буинскъ-Батырево — — — 1085 р. 28 к.

4) » Убеи-Батырево на устройство моста въ с. Батырево а также моста черезъ р. Каменку въ Татарскихъ Убеяхъ и необходимый ремонтъ Байдеряковской гати— — — — 1365 р. 78 к.

5) На содержаніе тракта Батырево-Ибряси. — 300 р. —

6) На содержаніе тракта Маклаушн-Астрадамовка 100 р. —

7) На срѣзку бровокъ, содержаніе въ исправности Мочалеевской гати — — — — — — 260 р. —

8) На устройство необходимой гати между Татарскимъ и Чувашскимъ Дрожанымъ Кустомъ по тракту Убеи-Астрадамовка 320 р. 40 к.

Всего по уѣзду 5513 р. 58 р.

А всего по губерніи —50370 р. 25 к.

Кромѣ расходовъ по устройству и ремонту дорожныхъ сооруженій необходимо внести въ смѣту на 1907 г. на уплату г. Симбирску за содержаніе Петропавловскаго, Богоявленскаго спусковъ и дамбы на дворцовой улицѣ въ г. Симбирскѣ — — — 6400 р. —

Для уплаты причитающейся на долю Симбирскаго Губернскаго Земства части расходовъ по содержанію Батракскаго перевоза чрезъ р. Волгу въ Сызранскомъ уѣздѣ — — — 1000 р. —

На уплату причитающейся ся на долю специально-дорожнаго капитала суммы на содержаніе дома Губернской Управы 1500 р. —

Далѣе необходимо внести на 1907 годъ потребную сумму на содержаніе техническаго персонала, разъѣзды и канцеляріи. Хотя на будущій годъ сумма на работы вносится значительно менѣе, чѣмъ въ предъидущіе года, однако Губернская Управа предполагаетъ техническій персоналъ и канцелярію оставить въ томъ же составѣ какъ они и были въ настоящемъ году, руководствуясь тѣмъ соображеніемъ, что въ будущемъ году придется во первыхъ—заканчивать по возможности невыполненныя ранѣе работы, а во вторыхъ—вести наблюденіе и отчет-

пость по производству Общественныхъ работъ. Принимая однако во вниманіе, что техническій персоналъ долженъ будетъ посвятить значительную часть времени наблюденію за производствомъ общественныхъ работъ въ особенности по Земскимъ трактамъ и, что канцелярія должна будетъ вести цѣлый рядъ отчетовъ о ходѣ общественныхъ работъ Губернская Управа полагаетъ, что было-бы вполнѣ справедливымъ отнести содержаніе техническаго надзора и канцеляріи по крайней мѣрѣ въ половинномъ размѣрѣ на счетъ суммъ Общественныхъ работъ и, такимъ образомъ, суммы потребныя на содержаніе Техническаго персонала и канцеляріи выразится слѣдующимъ образомъ.

На содержаніе технической персонала:

Инженеру	3000 р.
8. Техникамъ	8000 р.
18 Десятникамъ	8700 р.
Разъѣзды	3000 р.
На пріобрѣтеніе необходимыхъ техническихъ инструментовъ и пособій и содержаніе парового катка	1000 р.
Чертёжнику	420 р.
На содержаніе канцеляріи при Губернской Управѣ	2640 р.
Пособія Уѣзднымъ Земствамъ на наемъ писцовъ	2400 р.
	29160 р.

Изъ этой суммы если угодно будетъ согласиться Собранію съ доводами Губернской Управы, слѣдуетъ половинную часть въ размѣрѣ 14580 р. отнести на суммы отпущенныя для общественныхъ работъ а другую половину израсходовать въ будущемъ году изъ средствъ спеціальнаго-дорожнаго капитала и, такимъ образомъ, внести въ смѣту на 1907 годъ на содержаніе техническаго персонала, канцеляріи и разъѣзды изъ средствъ спеціальнаго дорожнаго капитала 14580 р.

Всего же на производство работъ и другихъ обязательныхъ расходовъ по дорожнымъ сооруженіямъ, содержаніе Батракскаго перевоза и дома Губернской Управы, а также на содержаніе техническаго надзора, разъѣзды его и канцеляріи подлежитъ внесенію въ смѣту на 1907 годъ — 73850 р. 25 к.

Какъ изволитъ усмотрѣть Губернское Земское Собраніе испрашиваемыя на 1907 г. суммы нѣсколько менѣе предполагаемаго въ этомъ году поступленія спеціальнаго дорожнаго капитала, но Губернская Управа считала-бы правильнымъ ограничится именно этой суммой, а если поступленіе окажутся больше, то этотъ излишекъ пойдетъ на выполне-

ніе не оконченныхъ ранѣе работъ и обязательныхъ расходовъ. При этомъ Губернская Управа считаетъ необходимымъ въ цѣляхъ болѣе осторожнаго отношенія къ дѣлу просить разрѣшенія Губернскаго Земскаго Собранія произвести окончаніе намѣченныхъ въ прежніе годы работъ сообразно съ свободною наличностію капитала и если окажется необходимымъ производство нѣкоторыхъ изъ нихъ отложить по соглашенію съ Уѣздными Управами до будущихъ болѣе благопріятныхъ лѣтъ. Что касается Правительств. уплаты долга въ суммѣ 14457 р., неуплаченной Губ. Управой въ 1906 году, а также и аналогичной уплаты за 1907 г. то Губернская Управа просить Губернское Земское Собраніе уполномочить ее на возбужденіе ходатайства предъ Правительствомъ объ отсрочкѣ этихъ ежегодныхъ уплатъ по крайней мѣрѣ до 1908 года ввиду полной невозможности для земства произвести эти уплаты за недостаткомъ средствъ въ настоящее время. Если угодно будетъ Губернскому Собранію согласиться съ доводами изложенными въ настоящемъ докладѣ, то Губернская Управа покорнѣйше просить: 1-е Утвердить смѣту расходовъ по спеціальному дорожному капиталу на 1907 г. въ суммѣ 73850 р.25 к.

2-е Уполномочить Губернскую Управу произвести въ 1907 г. окончаніе намѣченныхъ ранѣе работъ въ зависимости отъ количества поступленій дорожнаго капитала откладывая нѣкоторыя изъ нихъ до болѣе благопріятнаго времени по соглашенію съ Уѣздными Управами.

3-е Уполномочить Губернскую Управу на возбужденіе ходатайства предъ правительствомъ объ отсрочкѣ уплаты суммъ потребныхъ для ежегодныхъ уплатъ правительственнаго долга до 1908 г.

4-е Принимая во вниманіе соображенія изложенныя въ настоящемъ докладѣ отнести нѣкоторыя работы на устройство новыхъ дорожныхъ сооруженій намѣченныхъ уѣздами въ особенности въ Сызранскомъ, Карсунскомъ и Буинскомъ уѣздахъ на суммы, отпущенныя для производства общественныхъ работъ.

Въ заключеніи настоящаго доклада Губернская Управа по примѣру прежнихъ лѣтъ прилагаетъ составленныя техниками подробное описаніе работъ произведенныхъ по уѣздамъ съ 1-го января по 1-е октября настоящаго года.

Предсѣдатель Управы *Н. Бѣляковъ.*

Члены: *П. Звѣревъ.*

М. фонъ-Ренкуль.

2) По дорожнымъ сооруженіямъ, содержимыхъ на Губернскомъ сборѣ.

Губернская Земская Управа имѣетъ честь представить на усмотрѣніе Собранія смѣты предстоящихъ въ 1907 году работъ и расходовъ по дорожнымъ сооруженіямъ, содержимыхъ за счетъ губернскаго сбора. всего на сумму 16000 р. которая распредѣляется такъ:

I.

Симбирскій уѣздъ.

Московскій трактъ — — — —	407 р. 97 к.
Казанскій — — — —	1188 р. 02 к.
Саратовскій — — — —	2581 р. 84 к.
Сенгилеевскій — — — —	96 р. 45 к.
Оренбурскій — — — —	50 р.
	4321 р. 28 к.

Сенгилеевскій уѣздъ.

На текущій ремонтъ сооруженій на (Сенгилеевскомъ) Симбирскомъ почтовомъ трактѣ — — — — —	86 р. 27 к.
На текущій ремонтъ сооруженій на Саратовскомъ почтовомъ трактѣ — — — — —	554 р. 95 к.
	641 р. 22 к.

Сызранскій уѣздъ.

Карсунско-Никулинскій трактъ — —	331 р. 40 к.
Саратовско-Симбирскій — — —	640 р. 38 к.
	971 р. 78 к.

Карсунскій уѣздъ.

На ремонтъ дорожныхъ сооруженій:

По московскому тракту — — —	726 р. 39 к.
» Юрловка-Никулино тракту — — —	738 р. 90 к.
» Пензенскому — — —	738 р. 58 к.
	2203 р. 87 к.
Алатырскій уѣздъ — — —	500 р.
Ардатовскій уѣздъ — — —	600 р.

Курмышскій уѣздъ.

Трактъ Курмышъ-Алатырь (Участ. Курмышъ-Ялма)		981 р. 07 к.
— — — — (Участ. Ялма-Пильна		1640 р. 51 к.
		2621 р. 58 к.
— Спасское-Болховское		1267 р. 41 к.
		3888 р. 99 к.
Буинскій уѣздъ —		525 р.
Итого по губерніи на устройство и ремонтъ дорожныхъ сооруженій — — —		13655 р. 14 к.

II.

На содержаніе перевоза черезъ р. Свіягу при с. Лаишевкѣ (контрактной платы) — — —	180 р.
На содержаніе Кегулевскаго перевоза черезъ р. Волгу	225 р.
	405 р.

III

На содержаніе техническаго персонала —	1440 р,
На разъѣзды — — — — —	180 р.
	1620 р,

IV

На непредвидѣнные расходы — — —	319 р. 86 к.
Всего по губерніи	16000 р.

Въ смѣту расходовъ Губернской Управой внесены только самыя неотложныя и необходимыя работы.

По Сызранскому уѣзду, кромѣ вышепоказанныхъ смѣтныхъ назначеній надлежитъ исполнить работъ за счетъ остатковъ на 1906 г. до 1 іюля 1907 г. на 5123 р. 81 к., какъ оставшихся неисполненными въ 1906 году.

Предсѣдатель Управы *П. Бѣлячковъ.*

Члены: *П. Звѣревъ.*
М. Фонъ-Ренкуль.

2. Ревизіонной Комиссіи по губернскимъ дорожнымъ сооруженіямъ.

На 1905 годъ назначено по смѣтѣ на дорожныя сооруженія . . . . . 18273 р. 91 к.

На содержаніе Лаишевскаго и Жегулевскаго перевозовъ . . . . . 416 р. 50 к.

На непредвидѣнные расходы . . . . . 289 р. 59 к.

Итого . 18980 р. — к.

Изъ этого числа исполнено на. . . . 18149 р. 24 к.

Осталось неисполнено на сумму . . . 830 р. 76 к.

Произведено сверхъ смѣты и по дополнительнымъ смѣтамъ работъ . . . . . 1821 р. 9 к.

Исполнено оставшихся отъ 1904 г. работъ на сумму 2676 р. 58 к.

Всего исполнено работъ по смѣтн. цѣнамъ на сумму. 21967 р. 87 к.

Отпущено Губернской Управой . . . 14730 р. 87 к.

Остатокъ отъ смѣтнаго назначенія выражается въ суммѣ . . . . . 3974 р. 63 к.

А въ отношеніи выполненныхъ работъ въ суммѣ 7237 р. — к.

Подлежитъ отпуску Сенгилеевской Управѣ 789 р. 38 к.: сумма эта не значится въ числѣ расходовъ въ отчетѣ Губернской Управы, такъ какъ Уѣздная Управа представила отчетъ послѣ 1 іюля сего года.

По случаю пожара въ Сызрани и неполученія отчета по дорожнымъ сооруженіямъ, сумма исполненныхъ по Сызранскому уѣзду работъ (3977 р. 72 к.) и сбереженія (2977 р. 72 к.) въ отчетѣ Губернской Управы показаны примѣрно, для сбалансированія.

Принимая въ соображеніе аккуратность Сызранской Управы въ исполненіи дорожныхъ работъ и своевременное представленіе отчетовъ, а также сообщеніе Сызранской Управы, отъ 15 марта сего года за № 2059, по поводу доставленія свѣдѣній о дорожномъ дѣлѣ по программѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, есть основаніе предполагать, что смѣтныя работы по Сызранскому уѣзду были выполнены, а потому, если неотпущенные Губернской Управой за неимѣніемъ отчета—2977 руб. 72 к. признать подлежащими отпуску Сызранской Управѣ, остатокъ отъ смѣтнаго назначенія выразится въ 207 р. 53 к., а къ суммѣ выполненныхъ работъ въ 3469 р. 90 к.

На дорожныхъ десятниковъ назначено . . . 1440 р. — к.

» » » отпущено . . 960 р. — к.

На дорожныхъ десятниковъ осталось . . . 480 р. — к.
На разъѣзды назначено . . . . . 180 р. — к.
» » израсходовано . . . . 65 р. 14 к.
» » осталось . . . . . 114 р. 86 к.

Изъ сопоставленія этихъ цифръ остатокъ выражается въ 4569 р. 49 к., исключая изъ этой суммы 556 р. 26 к. неисполненныхъ уѣздами работъ и 789 р. 38 к.—къ отпуску Сенгилеевской Управѣ; чистый остатокъ отъ смѣтнаго назначенія выражается въ 3224 р. 66 к.

Членъ Комиссіи полагаетъ возможнымъ отпустить Сызранской Управѣ остальную сумму до размѣра смѣтнаго назначенія —2977 р. 72 к.

При ознакомленіи съ отчетностью и производствомъ выдачъ замѣчено слѣдующее обстоятельство: тракты Саратовскій и Сенгилеевскій содержатся на губернскій земскій сборъ, а тракты Московскій и Казанскій на губернскій сборъ и спеціально-дорожный капиталъ. Иногда два рядомъ стоящія сооруженія сдаются одному лицу, а содержатся на два разные капитала.

Такъ какъ въ большинствѣ случаевъ выдача денегъ за работы производится не сразу по окончаніи всей работы, а также и въ счетъ платы, сообразно съ ходомъ работъ, то при этихъ частныхъ выдачахъ случается, что уплата производится не изъ того капитала, на который должны быть отнесена работа. Такъ какъ на каждое лицо, производящее работу, открывается особый лицевой счетъ, то благодаря этому переплаты собственно контрагентамъ не бываетъ, но чтобы сбалансировать по окончаніи работъ исполнительную смѣту съ произведенными выдачами денегъ, приходится дѣлать въ теченіе года перечисленіе изъ губернскаго сбора въ дорожный капиталъ или обратно и не иначе, какъ по казначейству, чѣмъ, несомнѣнно, вызывается лишь осложненіе по дѣлопроизводству и бухгалтеріи.

Во избѣжаніе этого нежелательнаго осложненія счетоводства и отчетности, было-бы желательно поставить дѣло такимъ способомъ: разрѣшить Управѣ выдачу денегъ за всѣ дорожныя работы въ теченіе года производить изъ какого-либо одного капитала, напримѣръ, изъ спеціально-дорожнаго, а затѣмъ, съ окончаніемъ рабочаго періода и подсчета всѣхъ произведенныхъ работъ, разнести выдачи по надлежащимъ капиталамъ и единовременно сдѣлать перечисленіе причитающейся суммы въ надлежащій капиталъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

3. По спеціально дорожному капиталу.

На 1905 годъ оставалось отъ смѣтныхъ назначеній прежнихъ лѣтъ невыполненныхъ работъ на сумму 54826 р. 62 к., на 1905 г. было назначено вновь на сумму 89688 р. 10 к. Всего было къ производству работъ на сумму 144514 р. 72 к.

Произведено работъ: въ 1905 году смѣтныхъ на 98720 р. 86 к., по дополнительнымъ смѣтамъ на 19070 р. 55 к. и въ счетъ ассигнованія на 1906 годъ по 2092 р., всего на сумму 119883 р. 41 коп., изъ коихъ уплачено 113749 руб. 65 коп., осталось невыполненныхъ работъ на сумму 40000 р. Экономія по производству работъ выражается въ суммѣ до 6000 руб.

На содержаніе техническаго персонала было ассигновано 19700 р., дѣйствительно израсходовано 18485 р. 20 к., противъ смѣты менѣе на 1214 руб. 80 коп.

На разъѣзды и суточные при командировкахъ ассигновано 4000 р., израсходовано 5264 р. 52 к., противъ смѣты болѣе на 1264 р. 52 к. Этотъ перерасходъ вызванъ былъ необходимостью наблюденія надъ работами и таковой перерасходъ пополненъ остаткомъ изъ смѣтнаго назначенія на технический персоналъ.

На технические инструменты, пособія, книги, кальку, бумагу, рабочіе инструменты и проч. ассигновано 500 р., израсходовано 1440 р. 27 к., противъ смѣты на 940 руб. 27 коп. Въ этой суммѣ заключаются такіе предметы, которые могли бы быть всецѣло отнесены на работы, какъ напримѣръ: снасти, катальныя доски, перевозка инструментовъ къ мѣсту работъ и пр.

На содержаніе канцелярій губернской и уѣздныхъ управъ по дорожному отдѣлу ассигновано 5400 р., израсходовано 5142 р. 50 коп., противъ смѣты менѣе на 257 р. 50 к.

Уплачено городу за содержаніе сооруженій въ городѣ Симбирскѣ за первую половину 1905 года 3200 руб., остальная сумма уплачена въ 1906 году.

За отчужденную у сельскихъ обществъ подъ дороги землю уплачено: обществу крестьянъ деревни Григоровки 12 р. 50 к., обществу крестьянъ дер. Карцевки 61 р. и села Соплевки 353 руб. Сдѣлки эти утверждены Симбирскимъ Губернскимъ Присутствіемъ.

Уплачены за паровой катокъ Кеппену остальные 3000 руб.

Печатаніе докладовъ Собранію и проч. типографскій расходы 409 руб. 65 коп.

Пособіе пенсіонной кассѣ за старослужащихъ 8241 р. 75 коп.

Внесено въ казначейство $^0/_0$ и погашеніе правительственной ссуды (въ суммѣ 200000 руб.) 14457 руб. и въ погашеніе займа подъ $^0{}_0{}^0/_0$ бумаги 15000 руб.

А всего дѣйствительнаго расхода по губерніи за 1905 годъ 181400 руб. 41 коп.

Отпускъ денегъ въ уѣзды производится не иначе, какъ по полученіи отъ уѣздныхъ управъ свѣдѣній объ израсходованіи ранѣе отпущенныхъ средствъ и представленія оправдательныхъ документовъ. Документы уѣздными управами доставляются своевременно и подлинными, за исключеніемъ Карсунской Управы, присылающей копіи съ документовъ, что, по мнѣнію Комиссіи, неправильно.

Ревизіонная Комиссія выразила пожеланіе, чтобы были составлены подробныя описанія и чертежи трактовъ, содержимыхъ на средства губернскаго земства. Въ настоящее время составлены чертежи для всей губерніи, согласно порученію, въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ для трактовъ всей губерніи имѣется при Губернской Управѣ, а другой экземпляръ чертежей разосланъ по соотвѣтственнымъ уѣздамъ. Въ дальнѣйшемъ предполагается сдѣланные чертежи трактовъ пополнять всѣми вновь устроенными на нихъ сооруженіями, занося ихъ какъ на планы, имѣющіеся въ уѣздныхъ управахъ, такъ и на планы, находящіеся въ Губернской Управѣ.

При дорожномъ отдѣлѣ въ настоящее время выработаны типы мостовъ различныхъ отверстій дл. отъ 1—40 саж. и смѣты къ нимъ. Членъ Комиссіи полагалъ бы принять къ руководству при назначеніи новыхъ мостовъ означенные типы мостовыхъ сооруженій и смѣты къ нимъ.

При осмотрѣ трактовъ, произведенномъ Ревизіонной Комиссіей въ 1905 году, было, между прочимъ, усмотрѣно, что на нѣкоторыхъ мостахъ въ Курмышскомъ уѣздѣ украдены болты, поэтому Комиссія рекомендовала обязательно расклепывать эти болты. Изъ разъясненій, данныхъ техническимъ персоналомъ, указанныя мѣры для предотвращенія кражи болтовъ принимаются, однако покража желѣзныхъ частей, особенно болтовъ, все-таки не устранена, и для того, чтобы воспользоваться болтомъ, прямо вырубаютъ соотвѣтственныя деревянныя части. Въ недавнемъ прошломъ, по сообщенію техническаго надзора, въ одномъ изъ пролетовъ стропильнаго моста при дер. Семеновкѣ, Казанскаго тракта,

украдена желѣзная подвѣска, соединяющая подмогу съ главнымъ вислякомъ стропильнаго пролета. Во-время усмотрѣнное поврежденіе исправлено постановкой новой подвѣски и этимъ предотвращена, въ данномъ случаѣ, возможность разрушенія моста; однако, членъ Ревизіонной Комиссіи признаетъ, что, помимо постояннаго наблюденія за цѣлостью мостовъ со стороны техническаго персонала подобныя крайне вредныя для сооруженій похищенія отдѣльныхъ частей могутъ быть устранены только тогда, когда само населеніе признаетъ необходимость охранять находящіяся на трактахъ сооруженія отъ этихъ похищеній, нарушающихъ цѣлость мостовъ. Поэтому членъ Комиссіи полагалъ-бы обратиться въ волостныя правленія съ просьбой разъяснить мѣстному населенію необходимость охранять находящіяся на трактахъ сооруженія отъ подобной порчи, такъ какъ вслѣдствіе покражи необходимыхъ для моста частей мосты могутъ быть совершенно разрушены, и само населеніе будетъ лишено возможности пользоваться устроеннымъ для него трактомъ.

Признавая, что всѣ расходы, произведенные изъ дорожнаго капитала надлежащимъ образомъ оправданы, Комиссія полагала бы отчетъ Губернской Управы по спеціально дорожному капиталу утвердить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

4. Подготовительной Комиссіи по дорожнымъ сооруженіямъ.

I. По спеціально-дорожному капиталу.

Разсмотрѣвши докладъ Губернской Управы по спеціально-дорожному капиталу, Подготовительная Комиссія полагаетъ утвердить къ производству, согласно доклада Управы, работы на слѣдующія суммы по уѣздамъ:

Симбирскому	6989 р.	42 к.
Сенгилеевскому	11892 р.	02 к.
Сызранскому	3888 р.	48 к.
Карсунскому	7721 р.	24 к.
Алатырскому	6406 р.	10 к.
Ардатовскому	4446 р.	44 к.
Курмышскому	3512 р.	97 к.
Буинскому	5513 р.	58 к.
А всего по губерніи на производство работъ	50370 р.	25 к.

На содержаніе Петропавловскаго и Богоявленскаго спусковъ и дамбы на Дворцовой улицѣ въ г. Симбирскѣ . . 6400 р.

На содержаніе Батракскаго перевоза . . . 1000 р.

На содержаніе дома Губернской Управы . . 1500 р,

Соглашаясь съ соображеніями Губернской Управы, Комиссія полагала бы, оставляя существующій составъ техническаго надзора и канцеляріи, внести въ смѣту на содержаніе ихъ въ 1907 году . . . . . 14580 р.

Такую же сумму отнести, согласно предположенію Управы, на счетъ суммъ, отпущенныхъ на общественныя работы.

Всего же внести въ смѣту по спеціально-дорожному капиталу на 1907 годъ . . . . . 73850 р. 25 к.

Въ остальныхъ частяхъ докладъ Управы принять и

1) уполномочить ее произвести въ 1907 г. окончаніе ранѣе намѣченныхъ работъ въ зависимости отъ количества поступленія дорожнаго капитала, откладывая нѣкоторыя изъ нихъ до болѣе благопріятнаго времени по соглашенію съ уѣздными управами;

2) уполномочить Губернскую Управу на возбужденіе ходатайства передъ правительствомъ объ отсрочкѣ ежегодныхъ уплатъ въ погашеніе долга правительству до 1908 году.

II. По дорожнымъ сооруженіямъ за счетъ губернскаго сбора.

Разсмотрѣвши докладъ Губернской Управы по дорожнымъ сооруженіямъ за счетъ губернскаго сбора и признавая, что въ предположенія Управы внесены лишь самые необходимые расходы по содержанію и устройству сооруженій, Подготовительная Комиссія полагала бы докладъ Управы принять и внести въ смѣту за счетъ губернскаго сбора на 1907 г. на устройство и ремонтъ дорожныхъ сооруженій, содержаніе Лаишевскаго и Жегулевскаго перевозовъ, содержаніе техническаго персонала и непредвидѣнные расходы—16000 рублей.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

5. Подготовительной Комиссіи по общественнымъ работамъ.

Разсмотрѣвши докладъ Губернской Управы по общественнымъ работамъ и соглашаясь съ соображеніями, изложенными въ этомъ докладѣ, Подготовительная Комиссія полагаетъ:

1) Утвердить распредѣленіе суммъ на производство работъ по уѣздамъ и одобрить намѣченныя работы въ слѣдующихъ суммахъ:

По Симбирскому уѣзду	70213 р. 33 к.
« Сенгилеевскому «	41039 р. 38 к.
« Сызранскому «	71863 р. 21 к.
« Карсунскому «	58140 р. —

и поручить Губернской Управѣ составить проектъ затопляемой дамбы въ поймѣ р. Суры при с. Березникахъ, каковая работа и могла бы быть выполнена въ будущемъ году.

По Алатырскому уѣзду	44523 р. 17 к.
« Ардатовскому «	53067 р. 24 к.
« Курмышскому «	43703 р. 46 к.
« Буинскому «	49750 р. 12 к.
А всего по губерніи утвердить къ производству работъ на сумму	432299 р. 91 к.

2) Комиссія полагаетъ согласиться съ заключеніемъ Губернской Управы и отчислить 5% съ отпущенныхъ въ распоряженіе губернскаго земства 450000 руб. на организаціонные расходы по производству общественныхъ работъ, т. е. 22750 р., включая въ это число и половину стоимости содержанія техническаго надзора и канцеляріи (14580 руб.), какъ о томъ проситъ Губернская Управа въ своемъ докладѣ по дорожному капиталу; Комиссія также полагаетъ утвердить предположенія Губернской Управы относительно расходованія и отчетности по суммамъ, отпущеннымъ губернскому земству на производство общественныхъ работъ.

3) Соглашаясь съ соображеніями Губернской Управы относительно дальнѣйшаго содержанія сооруженій, возведенныхъ на эти суммы, Комиссія полагаетъ необходимымъ до начала производства работъ предупреждать населеніе, что сооруженія, возводимыя не на земскихъ трактахъ, не могутъ быть отнесены въ своемъ дальнѣйшемъ содержаніи на средства земства. Въ остальныхъ частяхъ докладъ Управы принять.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

---

6. Объ отнесеніи на отпущенныя для общественныхъ работъ средства устройства дороги на пристань «Раково озеро», около гор. Сызрани.

Общее Собраніе Сызранскаго Комитета по оказанію помощи погорѣльцамъ постановило: для предоставленія заработка безработнымъ погорѣльцамъ г. Сызрани возбудить черезъ Городскую Думу ходатайство о правительственной ссудѣ на возстановленіе дороги до пристани «Раково Озеро».

По имѣющимся техническимъ даннымъ, оборудованіе дороги будетъ стоить 60 тысячъ руб.

Сызранская Городская Дума приняла постановленіе Комитета и возбудила надлежащее ходатайство о выдачѣ 60 т. руб. изъ суммы, назначенной правительствомъ на общественныя работы для указанной надобности.

Впослѣдствіи, по разъясненіи Губернской Управой Сызранской Городской Думѣ, что ассигнованная правительствомъ на общественныя работы сумма 500 т. руб. уже распредѣлена между уѣздами и исчисленная на оборудованіе дороги къ Раковой пристани сумма въ 60 т. руб. ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть опредѣлена изъ назначенной на Сызранскій уѣздъ суммы, всего лишь 84 т. руб., Сызранская Городская Дума постановила просить Губернскую Управу и Сызранское земство присоединиться къ ея ходатайству объ отпускѣ 60 т. руб. на общественныя работы особо отъ той суммы, которая уже отпущена на долю Сызранскаго уѣзда.

Сызранское земство признало желательнымъ поддержать ходатайство Сызранской Городской Думы и постановило ходатайствовать передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, чтобы и оно поддержало, съ своей стороны, означенное ходатайство.

Кромѣ того, Сызранское Уѣздное Собраніе постаповило, въ случаѣ отказа правительства въ ходатайствѣ Думы объ отпускѣ ссуды въ размѣрѣ 60 т. руб., просить губернское земство принять производство работъ по устройству дороги па «Раково Озеро» за свой счетъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ доходы съ пристани и «Раково Озеро» поступали въ пользу земства.

Губернская Управа, признавая весьма важнымъ для г. Сызрани улучшеніе дороги на пристань р. Волги «Раково Озеро», полагала бы

возбудить отъ имени Губернскаго Земскаго Собранія, согласно просьбы Городской Думы и Сызранскаго Уѣзднаго Собранія ходатайство объ отпускѣ ссуды Сызранской Городской Думѣ въ размѣрѣ 60 т. руб. на устройство этой дороги, независимо отъ суммъ, отпущенныхъ на общественныя работы по губерніи.

Что же касается ходатайства Сызранскаго Уѣзднаго Собранія о принятіи, въ случаѣ невыдачи правительствомъ просимой ссуды, устройства дороги за счетъ губернскаго земства, на вышесказанныхъ условіяхъ, то Губернская Управа, въ виду полнаго недостатка средствъ на удовлетвореніе ходатайствъ о насущныхъ потребностяхъ по улучшенію земскихъ трактовъ, полагала бы это ходатайство отклонить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Заслушавъ и принявъ [illegible]

7. По ходатайству Симбирской Городской Думы объ устройствѣ общественныхъ работъ въ г. Симбирскѣ.

Въ Губернскую Земскую Управу поступило слѣдующее отношеніе Симбирской Городской Управы отъ 28 ноября за № 5160.

Городская Дума, въ засѣданіи 22 сего ноября, обсудивъ вопросъ объ открытіи общественныхъ работъ въ гор. Симбирскѣ и постановивъ возбудить передъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство объ отпускѣ на это суммъ, постановила просить Симбирское Губернское Собраніе:

1) признать необходимость и цѣлесообразность открытія общественныхъ работъ въ гор. Симбирскѣ и поддержать ходатайство Городского Управленія и

2) просить, согласно указанія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, Губернское Собраніе объ отпускѣ суммъ на немедленное открытіе общественныхъ работъ въ Симбирскѣ изъ отпущенныхъ на сей предметъ земству 500000 р.

Губернская Управа, разсмотрѣвши ходатайство Симбирской Городской Думы объ организаціи общественныхъ работъ въ г. Симбирскѣ для предоставленія необходимаго заработка пострадавшему отъ неурожая населенію, со своей стороны, вполнѣ соглашаясь съ ходатайствомъ Городской Думы, а потому для полученія необходимой суммы на производство общественныхъ работъ въ г. Симбирскѣ, Губернская Управа пред-

лагаетъ Губернскому Собранію поддержать ходатайство Городского Управленія передъ правительствомъ. Что же касается ходатайства объ отпускѣ денегъ на немедленное открытіе общественныхъ работъ въ Симбирскѣ, изъ отпущенныхъ правительствомъ 500000 руб. въ распоряженіе губернскаго земства, то Губернская Управа имѣетъ честь представить слѣдующее соображеніе по этому вопросу.

Такъ какъ ходатайство экстреннаго Земскаго Собранія объ отпускѣ необходимой суммы на производство общественныхъ работъ въ Симбирской губерніи правительствомъ удовлетворено не въ полномъ размѣрѣ, а изъ ассигнованной суммы въ 500000 р. предполагается дать необходимый заработокъ сельскому населенію губерніи, какъ наиболѣе пострадавшему отъ неурожая, поэтому Губернская Управа, со своей стороны, находитъ вполнѣ справедливымъ ходатайство городской думы объ отпускѣ денегъ на производство общественныхъ работъ въ гор. Симбирскѣ отклонить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

---

8. По ходатайству общества крестьянъ Верхнихъ Тимерсянъ, Симбирскаго уѣзда, о переводѣ части Нагаткино-Городищенскаго тракта съ одного мѣста на другое.

Черезъ надѣльное поле села Верхнихъ Тимерсянъ, по сѣверной сторонѣ, на разстояніи отъ села въ 1½ верст. изъ села Среднихъ Тимерсянъ пролегаетъ Нагаткино-Городищенскій земскій трактъ. По объясненію общества и обслѣдовавшаго трактъ члена уѣздной управы г. Чуносова, ѣзды въ обходъ села не производится и, такимъ образомъ, по заявленію общества, дорога эта является совершенно излишней и ненужной и занимаетъ только землю въ залежахъ; разстояніе проѣзда селомъ и дорогою выше села—полемъ - одинаковое, если послѣдняя не дальше первой.

Симбирская Уѣздная Управа, представляя это ходатайство на разсмотрѣніе Уѣзднаго Собранія, не высказала по данному ходатайству своего заключенія, такъ какъ Нагаткино-Городищенскій трактъ принятъ на средство спеціально-дорожнаго капитала, состоящаго въ вѣдѣніи Губернской Управы.

Уѣздное Собраніе, послѣ обмѣна мнѣній гласныхъ, постановило

возбудить передъ Губернскимъ Собраніемъ ходатайство о переводѣ Наташкино-Городищенскаго тракта на село Верхніе Тимерсяны.

Такимъ образомъ, Симбирское Уѣздное Собраніе находитъ нужнымъ удовлетворить ходатайство общества объ измѣненіи направленія тракта.

Губернская Управа, со своей стороны, полагаетъ, что окончательное рѣшеніе по этому дѣлу слѣдуетъ постановить по надлежащемъ обслѣдованіи тракта въ отношеніи существующихъ на этомъ перегонѣ сооруженій, а также по отобраніи отъ общества приговора объ обмѣнѣ полосъ земли, находящихся подъ плановымъ трактомъ и имѣющимъ быть вновь открытомъ.

На основаніи вышеизложеннаго, Губернская Управа полагаетъ рѣшеніе этого вопроса отложить до очередного Губернскаго Земскаго Собранія будущаго года, которому будутъ представлены Управой всѣ необходимыя техническія данныя и выясненъ вопросъ о желаніи обществъ с. Верхнихъ и Среднихъ Тимерсянъ произвести необходимый обмѣнъ земли для перевода тракта.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

9. По ходатайству кр. дер. Аркаевой, Буинскаго уѣзда, Николая Федоровича Чувашникова о выдачѣ ему 32 р. за лошадь, сломавшую ногу на земскомъ трактѣ.

Настоящее ходатайство кр. Чувашникова вносится въ Губернское Собраніе вслѣдствіе постановленія Буинскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія сессіи текущаго года, разсматривавшаго оное по докладу Буинской Уѣздной Земской Управы.

Изъ заявленія Чувашникова отъ 8 декабря 1905 года видно, что несчастный случай съ его лошадью произошелъ темной ночью 11 октября 1905 г., при проѣздѣ Чувашникова по земляной гати, устроенной земствомъ отъ с. Астрадамовки въ Аркаево; вслѣдствіе дождливой осени на гати образовалось много выбоинъ, въ одну изъ коихъ попала лошадь Чувашникова и сломала ногу.

Кромѣ этого, Уѣздная Управа доложила Собранію, что произведеннымъ 8 января 1906 года Предсѣдателемъ Уѣздной Управы на мѣстѣ дознаніемъ справедливость заявленія Чувашникова подтвердилась и выяснено, что лошадь стоила 60 р., сломала переднюю ногу ниже колѣна и выше бабки.

Отд. IV доржон.

Въ мартѣ сего года Бунинская Управа обратилась въ Губернскую о выдачѣ вознагражденія за лошадь въ размѣрѣ 32 р., но Губернская Управа въ этомъ отказала, основываясь на томъ, что въ практикѣ земства подобныхъ случаевъ выдачи вознагражденія за поврежденія, происшедшія на гатяхъ, не было; земство платитъ только за увѣчья животныхъ на неисправныхъ мѣстахъ, что же касается даннаго случая, то поврежденіе ноги произошло на земляной гати, на которой въ осеннее время образованіе колеи при большомъ проѣздѣ вполнѣ возможно, какъ и вообще на неукрѣпленномъ полотнѣ тракта. Такимъ образомъ, означенное происшествіе слѣдуетъ отнести къ разряду случайностей, предотвратить которыя не представлялось возможности. Поэтому Губернская Управа полагала-бы ходатайство Чувашникова отклонить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

10. По вопросу о назначеніи ежегоднаго пособія Барановскому обществу с. Новоспасскаго на ремонтъ моста черезъ р. Сызрань.

По постановленію Симбирскаго Губернскаго Земскаго Собранія 15 декабря 1902 г., въ с. Новоспасскомъ, Сызранскаго уѣзда, построенъ постоянный 30 саж. мостъ на подъѣздномъ пути къ ж. д. ст. «Новоспасское.» Мѣсто подъ постройку моста выбрано послѣ неоднократнаго обсужденія этого вопроса Комиссіей изъ Сызранской Уѣздной Управы, губернскаго инженера и на Губернскомъ Собраніи.

Барановское общество с. Новоспасскаго, признавая по своимъ соображеніямъ, выборъ мѣста не отвѣчающимъ интересамъ сообщенія, такъ какъ движеніе остается по старому плановому направленію дороги — именно черезъ общественный мостъ, находящійся въ центрѣ села и содержимый обществомъ на свои средства, съ затратой на него ежегодно до 200 руб.,—ходатайствуетъ передъ Сызранскимъ Уѣзднымъ Собраніемъ о назначеніи ему ежегоднаго пособія на содержаніе общественнаго моста. Уѣздное Собраніе постановило передать это ходатайство въ Губернскую Управу, такъ какъ разрѣшеніе этого вопроса подлежитъ Губернскому Земскому Собранію.

Со своей стороны, Губернская Управа имѣетъ честь доложить Губернскому Собранію, что при сооруженіи постояннаго моста въ с. Но-

воспасскомъ имѣлось въ виду дать безпрепятственный доступъ во всякое время года къ ж. д. станціи и земской больницѣ, чего не достигалось при существованіи разборнаго моста. Земскій мостъ построенъ на такомъ мѣстѣ, гдѣ, по техническимъ соображеніямъ, онъ можетъ простоять во время весенняго половодья; на томъ же мѣстѣ, гдѣ стоитъ временный разборный крестьянскій мостъ, нельзя было построить постояннаго моста. По условіямъ расположенія с. Новоспасскаго вдоль берега р. Сызрани, на большомъ протяженіи существованіе разборныхъ мостовъ въ отдѣльныхъ частяхъ села, для болѣе удобнаго сообщенія жителей этихъ частей будетъ продолжаться независимо отъ того, гдѣ построенъ постоянный мостъ. Кромѣ того, при назначеніи моста въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится, имѣлось въ виду дать постоянное сообщеніе черезъ рѣку Сызрань не только для одного села Новоспасскаго, но для цѣлаго ряда селъ и деревень, отдѣленныхъ рѣкою отъ станціи и слѣдовательно имѣлись въ виду, какъ подходящія техническія условія такъ и нужды большей прилегающей части уѣзда, а не отдѣльнаго только села.

Поэтому, признавая совершенно ненормальнымъ, при существованіи постояннаго моста, производить еще расходы на содержаніе разборнаго моста, единственно вслѣдствіе нежеланія общества дѣлать небольшой объѣздъ по устроенной дорогѣ, Губернская Управа полагаетъ отказать Барановскому обществу с. Новоспасскаго въ ходатайствѣ о пособіи на содержаніе разборнаго моста черезъ р. Сызрань.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Симбирскому Губернскому Земскому Собранію.

Губернской земской управы,

ДОКЛАДЪ

По общественнымъ работамъ.

Минувшее экстренное губернское земское собраніе постановило ходатайствовать передъ правительствомъ объ отпускѣ для вспомоществованія пострадавшему отъ неурожая настоящаго года населенію на производство общественныхъ работъ въ Симбирской губерніи 779389 руб. Означенное ходатайство удовлетворено правительствомъ не въ полной мѣрѣ, а именно, отпущено на общественныя работы по губерніи 500000 руб. съ тѣмъ условіемъ, чтобы 10% этой суммы было предоставлено въ распоряженіе попечительства о трудовой помощи. На совѣщаніи г.г. Предсѣдателей уѣздныхъ управъ бывшемъ при губернской управѣ 11-го сентября настоящаго года, постановлено распредѣлить 500000 рублей отпущенныя на общественныя работы пропорціонально населенію уѣздовъ не исключая городовъ на основаніи данныхъ всеобщей переписи 1897 года. Этотъ способъ распредѣленія одобренъ чрезвычайнымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ. Такимъ образомъ на долю различныхъ уѣздовъ пришлись слѣдующія суммы:

Симбирскій уѣздъ	82000 руб.
Сенгилеевскій	18000 »
Сызранскій	84000 »
Карсунскій	68000 »
Алатырскій	52000 »
Ардатовскій	59000 »
Курмышскій	50000 »
Буинскій	57000 »
А всего по губерніи	500000 »

Часть отпущенной правительствомъ суммы на производство общественныхъ работъ была произведена губернской управой лишь въ раз-

мѣрѣ 200000 руб., въ половинѣ октября, и только съ этого времени губернская управа получила возможность производить отпуски уѣзднымъ управамъ на работы по заготовкѣ камня и другихъ матеріаловъ, которыя могли производится въ позднее осеннее и зимнее время.

На вышесказанныя заготовки было отпущено по ходатайствамъ уѣздныхъ управъ: Алатырской управѣ 5000 руб., Ардатовской 5000 р., Курмышской—2000 руб., Буинской—5000 руб. при этомъ губернская управа просила уѣздныя управы, чтобы о расходахъ суммъ, отпущенныхъ на общественныя работы, велись отдѣльныя счета и представлялись въ губернскую управу ежемѣсячные отчеты, какъ это установлено при расходованіи спеціальнаго дорожнаго капитала и, кромѣ того, губернская управа поручила техникамъ представлять два раза въ мѣсяцъ отчеты о ходѣ заготовки строительныхъ матеріаловъ.

Такъ какъ деньги на общественныя работы были отпущены въ распоряженіе губернской управы только поздней осенью, то оказалось возможнымъ произвести въ настоящемъ году какія либо земляныя и подобныя имъ работы, а пришлось лишь ограничиться на зимній періодъ заготовкой каменныхъ матеріаловъ для проэктированныхъ мощенныхъ и шоссированныхъ гатей.

Въ виду того, что суммы, отпущенныя на производство общественныхъ работъ, оказались значительно меньше той, о которой просили уѣзды, очередныя уѣздныя земскія собранія пересмотрѣли свои прежнія предположенія и, сообразуясь съ причитающейся на долю каждаго уѣзда суммой, намѣтили къ производству слѣдующія работы общественныя по уѣздамъ: Симбирскій уѣздъ Симбирская уѣздная земская управа признала желательнымъ произвести работы по трактамъ: Тагай-Астрадамовскому — — — — — — 24194 р. 41 к.

На заготовку камня для замощенія Арбузовской дамбы — — — — — — — 6937 р. 60 к.

Карсунско-Буинскому тракту — — — 4825 р. 85 к.

Тагай-Майнскому тракту — — — 9698 р. 27 к.

Тетюшскому тракту — — — — 7753 р. 63 к.

Симбирско-Астрадамовскому тракту — — 590 р. —

Пензенскому тракту — — — — 299 р. —

Уральскому тракту — — — — 5492 р. 71 к.

На исправленіе полотна дороги по трактамъ Московскому, Казанскому и Саратовскому по 5000 руб. на каждый — — — — — — 15000 р. —

На устройство спуска близъ с. Тушны по Сенгилеевскому тракту — — — — — 800 р. —

На устройство водохранилищъ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ уѣзда — — — — 10153 р. 90 к.

Всего по уѣзду — — — — 85745 р. 37 к.

Сенгилеевскій уѣздъ.

Уѣздное собраніе, разсмотрѣвши планы общественныхъ работъ представленные уѣздной управой, и, частію дополнивши эти предположенія, постановило назначить слѣдующія суммы на производство работъ по волостямъ уѣзда:

Сенгилеевскій уѣздъ.

I-й земскій участокъ:

Сенгилеевская волость — — — — 2050 руб.
Старо-Тукшумско-Кротовская — — — 1673 руб. 75 к.
По 1-му земскому участку — — — 3723 руб. 75 к.

II-й земскій участокъ:

Новодѣвиченская волость — — — 3815 руб.
Горюшкинская » — — — — 600 руб.
Шигопская » — — — — 9000 руб.
По II-му земскому участку — — — 13415 руб.

III-й земскій участокъ:

Терешгульская волость — — — — 2700 руб.
Собакинская » — — — — 3523 руб. 10 к.
Чертановская » — — — — 770 руб.
По III-му земскому участку — — — 6993 руб. 10 к.

IV-й земскій участокъ:

Карлинская волость — — — — 6742 руб.
Бѣло-Озерская » — — — — 3120 руб.
Старо-Тимошкинская волость — — — 1238 руб. 50 к.
Поповская волость — — — — 1200 руб.
По IV-му земскому участку — — — 12300 руб. 50 к.

V-й земскій участокъ:

Уваровская волость — — — —	1800 р.
Кузоватовская » — — — —	2968 р.
Мало-Борлинская волость — — —	2100 р.
По V-му земскому участку — — —	6868 р.

Дополнительный планъ общественныхъ работъ.

I-й земскій участокъ.

Сенгилеевская волость — — — —	1000 р.

II-й земскій участокъ.

Горюшкинская волость — — — —	8300 р.

III-й земскій участокъ.

Терепьгульская волость — — — —	600 р.
Собакинская » — — — —	520 р.
Чертановская » — — — —	1984 р.
По III-му земскому участку — — —	3104 р.

IV-й земскій участокъ.

Бѣло-Озерская волость — — — —	520 р.

V-й земскій участокъ.

Уваровская волость — — — —	350 р.
Всего по уѣзду. — — — —	59724 р. 35 к.

При этомъ уѣздное собраніе признало, что при распредѣленіи ассигнованій г.г. предсѣдателей суммъ, отпущенныхъ на производство общественныхъ работъ, по уѣздамъ не слѣдовало принимать въ расчетъ городскаго населенія, такъ какъ цѣль этого вида помощи со стороны правительства по мнѣнію собранія, есть удовлетвореніе нуждъ работоспособнаго населенія сельскихъ, а не городскихъ мѣстностей и потому, соглашаясь съ мнѣніемъ подготовительной коммиссіи признало справедливымъ ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ объ измѣненіи распредѣленія суммы на общественныя работы по уѣздамъ

сообразно лишь сельскому населенію, не принимая во вниманіе городское населеніе.

При назначеніи различныхъ работъ постановлено признать наиболѣе желательными производство земляныхъ работъ, прибѣгая къ устройству такихъ работъ, какъ мосты, лишь въ случаѣ необходимости и устраивая эти сооруженія по возможности изъ мѣстнаго дуба, при чемъ самая конструкція мостовъ желательна упрощеннаго типа.

Сызранскій уѣздъ.

Уѣздное собраніе признало желательнымъ произвести слѣдующія дорожныя и гидротехническія работы по различнымъ волостямъ уѣзда.

1. Въ Аскульской волости. Близъ села Аскуль срыть два крутыхъ спуска длиною по 100 саж. и замостить — — — 1935 р.

2. Срыть крутой Виниовскій спускъ на длину 150 саж. и замостить его — — — — — — 1358 р. 44 к.

3. Жегулевской волости Срыть крутой спускъ Уркинской горы въ дачѣ с. Жегулей длиною 100 саж. — — — 1272 р. 50 к.

4. Усольской волости. Въ поймѣ рѣки Усы близъ Услады устроить гать на длину 600 саж., шириною 4 саж., высотою 0,5 саж. и замостить въ плетняхъ — — — 3128 р. 12 к.

5. Рождественской волости. Въ деревнѣ Шелехмети срыть крутой спускъ съ Львовой горы длиною 300 саж., шириною 4 саж. высотою 0,75 с. и замостить — — — — 2537 р. 20 к.

6. Переволокской волости. С. Печерское, по тракту Печерское Усолье, укрѣпить мельничный оврагъ, отмывающій дорогу, длиною 10 саж., шириною 10 саж., высотою 4 саж., сдѣлавъ уступъ черезъ двѣ саж. — — — — — 392 р. 75 к.

7. Тамъ же укрѣпить второй оврагъ той же длины, ширины и высоты — — — — — 392 р. 75 к.

8. Село Переволока. Поставить два деревянныя чана діаметромъ в. 2,00 с., высотою 0,75 с., на дубовыхъ ряжахъ, чаны высмолить и и нагнать желѣзные обручи — — — 200 р.

9. Тамъ же. Вычистить прудъ шириною 20 саж., длиною 40 саж., глубиной 0,75 саж. — — — — 750 р.

10. С. Печерское. Устроить прудъ въ серединѣ села длиною 30 саж. шириною 10 саж., глубиною 0,75 саж. — 281 р. 25 к.

11. Старо-Костычевская волость. По тракту Костычи-Печерское. Срыть Зеленую гору на длину 100 саж., ширину 4 саж., высотою 0,75 саж. и замостить — — — — 941 р.

12. Усинская волость. По тракту Усинское-Губино. Устроить дамбу длиною 450 с., шириною 4 саж., высотою 0,66 саж., замостить и поставить 900 штукъ тумбъ. — — — 4311 р. 75 к.

13. Сельце Губино. По тракту Губино-Сызрань. Скрыть крутой взъѣздъ на длину 200 саж., ширин. 4 с., высотою 0,66 с. 1375 р.

14. Срыть косогоръ на длину 50 саж. — — 207 р. 50 к.

15. Устроить деревянную трубу черезъ рѣчку Ершиху отверстіемъ три саж. — — — — 450 р.

16. Заборовская волость. Въ селѣ Жемковкѣ устроить водопроводъ на длину 2-хъ верстъ — — — 7000 р.

17. Репьевская волость. Въ селѣ Репьевкѣ укрѣпить берегъ рѣки Сызрана у церкви на 150 саж., срѣзать берега, пришить продольные и привальные плетни. — — — — 1059 р.

18. Старо-Рачейская волость. По тракту Старая-Рачейка-Сызрань укрѣпить два оврага 1-й въ разстояніи 1 версты, другой въ 2-хъ верстахъ, длиною по 15 саж., ширин. 6 саж., глубин. 1,50 саж. уступами и фашинами — — — — 135 р.

19. С. Студенецъ. По тракту Студенецъ-Никольское. Укрѣпить два оврага длиною по 15 саж., ширин. 6 саж., высотою 1,50 саж., глубиной 1,50 с., уступами и фашинами — — 135 р.

20. Село Еремкино. Студенецъ-Еремкино. Укрѣпить два оврага длиною по 15 саж., шириною 6 саж., глубиною 1,50 саж., уступами и фашинами — — — — 135 р.

21. Деревня Алешкино. Укрѣпить оврагъ Суходолъ длиною 10 с., шириною 4 с., глубиною 1 с., уступами и фашинами 15 р. 50 к.

22. Троицкая волость. По тракту Новоселки-Чекалино. Устроить гать на длину 150 саж., шириною 4 саж., высотою 0,50 саж., поставить тумбы 300 штукъ и замостить — — — 1385 р. 44 к.

23. Село Чекалино. Вычистить прудъ длиною 10 саж., шириною 15 саж., глубиною 0,75 саж. — — — 325 р. 62 к.

24. Село Ивашевка. Вычистить озеро въ самомъ селѣ длиною 50 саж., шириною 25 саж., глубиною 0,75 саж. — 117 р. 87 к.

25. Деревня Огаревка. Въ самой деревнѣ вычистить Вшивое озеро длиною 40 с., ширин. 30 с., глубиною 0,75 с. 1125 р.

26. Чтобы озеро это не затаскивало пескомъ устроить валъ длиною 50 саж., шириною 1 саж., высотою 0,75 саж. и проплести продольный плетень длиною 50 саж., высотою 1 саж. 190 р.

27. Въ деревнѣ. Плетневкѣ устроить гать на длину 50 саж., высотою 0,75 с., шириною 4 с. и замостить — — 614 р. 38 к.

28. Верхне-Мазинская волость. По тракту Маза-Сызрань. Расчистить два родника, около ихъ спланировать и вымостить подъѣздъ камнемъ — — — — — — 182 р. 50 к.

29. По тракту Маза-Сызрань. Для подъѣзда къ мосту черезъ рѣчку Мазку, со стороны волостнаго правленія, устроить гать на длину 50 саж., ширин. 4 саж., высотою 0,50 саж. въ плетняхъ и замостить хрящемъ — — — — — 496 р. 87 к.

30. Село Соловчыха, Устроить запруду длиною 14 саж., шириною 5 с. глубиною 0,75 саж., со сливомъ — — 168 р. 37 к.

31. Село Нижняя-Маза. Въ селѣ по тракту на Дворянскую-Терешку устроить запруду рѣки Мазки, къ этой запрудѣ длина платины 6 саж., ширина 4 саж., высота 2 саж, срыть съѣздъ 6 × 4 саж., высотою 0.33 саж. и устроить спускъ-затворъ съ досчатымъ настиломъ 6 к. с — — — — — 420 р. 40 к.

32. Деревня Урусовка. Здѣсь засыпать землею болотистое мѣсто въ улицѣ длиною 15 с., шириною 15 с., высотою 0,75 с. 210 р. 94 к.

33. Нижняя Маза. У усадьбы Булашевичъ устроить къ мосту черезъ ключъ съ двухъ сторонъ подъѣзды по 10 саж., длины, шириною 5 саж., средней высотой 0,50 саж., въ плетняхъ 15 р. 93 к.

34. Село Верхняя-Маза. Устроить подъѣздъ къ рѣчкѣ Мазкѣ длиною 8 саж., шириною 10 с. высотою 0,75 с. въ плетняхъ 101 р.

35. Тутъ же устроить подъѣздъ къ рѣкѣ Мазкѣ въ концѣ села длиною 8 саж. шириною 10 с., высотою 0,75 с., въ плетняхъ 101 р.

36. Кашпировская волость. Близь села Кашпиръ по тракту Кашпиръ-Сызрань, вдоль берега рѣки Волги устроить гать на протяженіи 670 саж., шириною 4 саж., высотою 0,50 саж., замостить ее, а откосы насыпать въ привальныхъ плетняхъ и устроить три моста 6000 р. 6 к.

37. Село Новая Рачейка. Въ этомъ селѣ устроить водопроводъ на протяженіи 3-хъ верстъ — — — — 4500 р.

Пашинская волость. По тракту Пашино.Сызрань срыть большую Семіоновскую гору на длину 250 саж., шир. 4 с., высотою 0.66 с. и замостить — — — — — 1945 р. 72 к.

39. Деревня Орѣховка. Въ этой деревнѣ спланировать спускъ къ пруду мельницѣ Федрина на длину 60 саж., шириною 6 с., высотою 0,50 с. — — — — — 90 р.

40. По задн дома священника устроить запруду 460 р.

41. Новоспасская волость. Деревня Суруловка. По тракту Соловчиха-Суруловка срыть гору длиною 50 саж., шириною 4 с., высотою 0,50 с. — — — — 134 р. 81 к.

42. Деревня Александровка. По дорогѣ изъ Александровки въ село Новоспасское срыть гору на длину 200 саж., шириною 4 с., высотою 0,50 с. — — — — 531 р. 25 к.

43. Голодяевка. Выше села отвести русло рѣки Отмалки, для чего устроить валъ на 100 саж., шириною по верху 1 саж., высотою 0,75 с. въ привальныхъ плетняхъ — — — 528 р. 75 к.

44. Деревня Юрьевка. Вычистить два родника глубиною 1 саж. и поставить срубы съ подъѣздами по 6 кв. саж. 110 р.

45. Село Суруловка. Въ селѣ Суруловкѣ и Александровкѣ, гдѣ найдется болѣе удобнымъ, устроить водопроводъ изъ родниковъ на 750 саж. — — — — — 2625 р.

46. Село Новоспасское. Укрѣпить обваливающійся правый берегъ рѣки Сызрана, начиная отъ казенной винной лавки по направленію волостнаго правленія на длину 150 саж., по откосу 2 саж., проплести привальный плетень, а по откосу продольный плетень. 999 р. 50 к.

47. Деревня Маловка. Укрѣпленіе отмывающагося берега рѣки Сызрана на протяженіи 150 саж. — — — 999 р. 50 к.

48. Деревня Зыково. Въ этой деревнѣ устроить двѣ запруды по 10 с., шириною 4 с., глубиною 1 с., въ плетняхъ съ латкомъ-спускомъ. — — — — — 265 р. 50 к.

49. Село Новоспасское. Облѣсеніе песчаной мѣстности 10 десятинъ шелюгою. — — — — 250 р.

50, Никольская волость. Село Едѣлево. По тракту изъ Едѣлева въ Кивить, Тамылова и Студенецъ устроить двѣ гати по 100 саж., шириною 4 с., высотою 0,40 саж. — — — 1563 р.

51. Село Никольское. На главной улицѣ въ этомъ селѣ укрѣпить промойны длиною 140 с., шириною 20 с., глубиною 0,75 с. 689 р. 32 к.

52. Самайкинская волость. По тракту Самайкино-Тамышевскіе выселки замостить топкое мѣсто между этими селами 3120 кв. с, 5376 р.

53. Тамышевская волость. Село Тамышево. Въ этомъ селѣ срыть два крутыхъ спуска около волостнаго правленія и около часовни длиною по 100 саж., шириною 5 с., высотою 0,50 с. — 1890 р.

54. Головинская волость. По тракту Головино-Канасаево. Срыть крутой спускъ на длину 175 саж., шириною 4 с., высотою 0,50 с. и замостить — — — — — — 1291 р. 44 к.

55. Головцевская волость. Деревня Суренія Вершины. Черезъ рѣку Суру устроить плотину въ плетняхъ длин. 15 саж., шириною 1 саж. высотою 3 саж. — — — — — — 672 р. 63 к.

56. Село Красная Поляна. Устроить плотину черезъ оврагъ въ самомъ селѣ длиною 13 саж., шириною 4 саж., высотою 2 саж., въ плетняхъ съ лоткомъ. — — — — 381 р. 70 к.

57. Село Старая Бекшанка. Устроить плотину черезъ рѣку Алматурку длиною 17 саж., шириною 4 саж., высотою 2 саж., въ плетняхъ съ лоткомъ — — — — — — 477 р. 30 к.

58. Жедринская волость. Село Загарино. По тракту Жедрино-Кадовка. Устроить 4 гати длиною по 60 саж., шириною 4 саж., высотою 0,35 с. — — — — — — 2253 р. 97 к.

59. Село Канасаева. Въ новомъ порядкѣ села устроить два колодца въ старомъ одинъ и около церкви одинъ колодецъ, глубиною по 7 саж., шириною 0,50 саж. — — — — 588 р.

60. Село Жедрино. По тракту Жедрино-Кадовка. срыть гору передъ мостомъ на длину 15 саж. — — — — 117 р. 11 к.

61. Канадейская волость. Село Новая Лава. Расчистить прудъ длиною 60 саж., шириною 3 с., глубиною 0,50 с. 1391 р. 50 к.

62. Деревня Андреевка. Устроить водопроводъ приблизительно 750 пог. с. съ прокладкою трубъ — — — — 2625 р.

63. Казаковская волость. Село Монастырское. По низкому болотистому грунту устроенная низкая гать затопляется весенними водами, гать эту поднять на высоту 0,66 саж., шириною 3 саж., на длину 310 саж., гать замостить, обставить тумбами и откосы укрѣпить привальными плетнями — — — — — 3127 р. 62 к.

64. Никулинская волость. Село Елшанка. По тракту Елшанка Никулино. Устроить гать на длину 100 саж. и замостить 976 р. 25 к.

65. Село Паника. По тракту Паника-Елшанка. Въ серединѣ села Паники устроить двѣ плотины длиною по 25 саж., шириною 3 саж., высотою 1,50 и въ плетняхъ съ деревянными лотками 712 р. 87 к.

Государственная ордена Ленина Библиотека СССР им. В. И. Ленина

66. С. Николаевка. Срѣзать крутой спускъ къ рѣкѣ у бывшей Ильинской мельницѣ, подсыпать земли и замостить на протяженіи 200 п. с., высотою 0,75 с., шириною 3 саж. — — — 1306 р. 25 к.

67. Саймапская волость. Деревня Саймань. Въ этой деревнѣ построить три деревянныхъ моста длиною по 3 саж., шириною 3 саж., высотою 1,50 саж., съ подгатками — — 780 р.

68. Здѣсь же у стараго кладбища укрѣпить берегъ рѣки Ахметлейки. — — — — — 154 р. 50 к.

69. Деревня Ахметлей. Устроить двѣ плотины по 25 саж. длины, ширин- 3 саж., высотою 2 саж. въ плетняхъ съ лоткомъ 1055 р.

70. Село Кочкарлеи. Укрѣпить и срѣзать берегъ по сухому оврагу у кладбища — — — — 166 р. 75 к.

Тракты содержимые за счетъ уѣзднаго земства.

71. Трактъ Кузнецко-Карсунскій. Отъ рѣки Кармалейки до села Тимошкина на протяженіи 5 верстъ дорога идетъ по глинистому вязкому грунту, мѣстами образовались колеи продольныхъ овражкахъ, слѣдуетъ спланировать полотно дороги на ширину 6 саж., съ выпуклостью полотна дороги на длину 5 верстъ, подъ бровками устройствомъ боковыхъ канавъ — — — — 3000 р.

72. Между селами Тимошкина и Головцева на суходолѣ, вблѣсу, построить новый деревянный мостъ длиною 2 саж., шириною 3 саж., высотою 0,75 с., съ подгатками по обѣ стороны моста на длину 10 саж., шириною по верху 4 саж., высотою въ среднемъ 0,37 с., съ полуторными откосами — — — — 201 р. 60 к.

73. Въ селѣ Головцевѣ существующій деревянный мостъ длиною 13 с., шириною 3 саж., высотою 2 саж., черезъ рѣку Барышъ, пришелъ въ вѣтхость, слѣдуетъ построить новый, такой же 868 р. 16 к.

74. Въ концѣ села Головцева существующій деревянный мостъ пришелъ въ совершенную вѣтхость. Мостъ длиною въ 8 саж., шириною 3 саж..высотою 1,70 с. слѣдуетъ построить новый, такой-же 868 р. 16 к.

75. Трактъ Самаро-Симбирскій. Исправленіе рытвинъ и дорожныхъ сооруженій — — — — 500 р.

76. Трактъ Московскій скотопрогонный. Исправленіе рытвинъ и дорожныхъ сооруженій — — — — 500 р.

Итого — — — — — 86355 р. 03 к.

Такъ какъ по предварительному исчисленію, предположено работъ болѣе приходящейся на уѣздъ суммы на 2355 руб., то этотъ излишекъ

предполагается съ экономіи при самомъ производствѣ работъ, не затрачивая на ихъ выполненіе болѣе причитающейся - 84000 р.

Карсунскій уѣздъ.

Уѣздное собраніе постановило поручить особой коммиссіи осмотрѣть дороги уѣзда и памѣтить желательныя на нихъ улучшенія и по составленіи смѣтъ на потребныя работы разсмотрѣть совмѣстно съ подготовительной коммиссіей всѣ эти смѣтныя предположенія и по утвержденіи ихъ, приступить къ работамъ въ предѣлахъ отпущенныхъ на уѣздъ — — — — — — 68000 р.

При этомъ уѣздное собраніе соглашаясь съ мнѣніемъ предсѣдателя уѣздной управы признало, что общественныя работы должны производится на дорогахъ находящихся въ вѣдѣніи земства. Дорожная коммиссія произвела осмотръ дорогъ и согласно ея указаніямъ были составлены смѣты на производство общественныхъ работъ по трактамъ уѣзда въ слѣдующихъ суммахъ:

Трактъ	Карсунъ-Чуфарово	—	3127 р.
»	Карсунъ-Русская Кондарать	—	13826 р. 06 к.
»	Карсунско-Пензенскій	—	3171 р. 60 к.
»	Симбирско-Пензенскій	—	7477 р. 67 к.
»	Жадовка-Воецкое	—	1799 р. 33 к.
»	Юрловка-Жадовка-Никулино	—	2140 р.
»	Карсунско-Саранскій	—	12300 р. 99 к.
»	Краснополка-Погорѣлова	—	5494 р. 11 к.
»	Отъ села Земненокъ до Глотовской земской дороги	—	1300 р.
А	Всего на сумму	—	50636 р. 75 к.

По отношенію къ остальной оставшейся не распредѣленной суммѣ 17363 р. 25 к. подготовительная дорожная коммиссія постановила поручить уѣздной управѣ, что бы ранней весной техникамъ по Карсунскому уѣзду былъ составленъ проэктъ и подробная смѣта на устройство Сурской дамбы при селѣ Березникахъ, на что и предположено израсходовать остальныя 17363 руб. 25 коп.

Алатырскій уѣздъ.

Уѣздное собраніе признало необходимымъ произвести работы на слѣдующія суммы по трактамъ уѣзда:

Трактъ Промзино-Астрадамовка — — 10194 р. 04 к.
» Промзино-Алатырь — — 11415 р. 98 к.
» Саранскій — — — 2229 р. 96 к.
» Курмышскій — — — 20968 р. 91 к.
На укрѣпленіе береговъ, враговъ и гидротехническія работы, 7409 р. 81 к.
А всего по уѣзду — — 52218 р. 70 к.

При этомъ постановлено въ случаѣ если окажется необходимымъ произвести какія нибудь сокращенія въ означенныхъ смѣтныхъ предположеніяхъ, то эти сокращенія могутъ касаться лишь работъ по тракту Астрадамовскому и трактамъ и работамъ въ сѣверной части уѣзда, какъ менѣе пострадавшей отъ неурожая.

Ардатовскій уѣздъ.

По Ардатовскому уѣзду предположено произвести работы: по тракту Ардатовъ-Курмышъ — — — 14571 р. 62 к.
По тракту Ардатовъ-Алатырь — — 5943 р. 71 к.
» Апраксино-Пичеуры — — 11625 р.
А всего по трактамъ — — — 32140 р. 19 к.

Остальныя суммы предположено израсходовать на мелкія дорожныя и гидротехническія работы въ различныхъ мѣстахъ уѣзда. Таковыхъ работъ намѣчено на сумму — — 23670 р. 21 к.

При этомъ высказано пожеланіе, чтобы необходимые расходы по наблюденію за работами производились при выполненіи указанныхъ мелкихъ работъ изъ суммы предназначенной на производство этихъ мелкихъ работъ и предоставлено уѣздной управѣ приглашать необходимый персоналъ для надзора за работами.

Всего по уѣзду — — — 55810 р. 40 к.

Курмышскій уѣздъ.

По Курмышскому уѣзду предположено произвести слѣдующія работы:

По тракту Курмышъ-Алатырь:
Участокъ Курмышъ-Ялма — — — 2355 р. 25 к.
» Ялма-Пильна — — — 4999 р. 50 к.
» Пильна-Левашевка — — — 9549 р. 72 к.
» Левашевка-граница уѣзда — — 53252 р. 31 к.
Всего по тракту — — — 70156 р. 78 к.

По тракту Языково-Пильна — — — 3419 р.
» Языково-Ратово-Волховское — 3845 р. 20 к.
На планировку проселочныхъ дорогъ въ уѣздѣ 27150 р.
Всего по уѣзду — — — —104570 р. 98 к.

Бунскій уѣздъ.

Уѣздное собраніе принимая во вниманіе, что сумма приходящаяся для общественныхъ работъ на Бунскій уѣздъ, почти на половину менѣе тѣхъ 100000 руб., о которыхъ ходатайствовало экстренное Бунское собраніе, бывшее лѣтомъ настоящаго года, постановило признать желательнымъ производство работъ по улучшенію трактовъ въ уѣздѣ. Такимъ образомъ по Бунскому уѣзду предполагается произвести слѣдующія работы.

По тракту Убей-Астрадамовка — — 5355 р. 20 к.
» Астрадамовка-Маклауши — 4856 р.
» Убей-Батырево — — 2402 р. 80 к.
» Бунскъ-Батырево — — 1191 р. 50 к.
» Батырево-Ибряси — — 6052 р. 40 к.
» Алатырскому — — 9938 р. 37 к.
» Карсунскому — — 2646 р. 50 к.
» Курмышскому — — 1427 р.
» Казанскому по направленію къ г. Симбирску 8154 р.
» Тетюшскому — — — 268 р. 40 к.
» Кіять-Шемчиновка — — 176 р. 80 к.
» Батырево-Алатырь — — 34436 р. 60 к.
» Астрадамовка-Аркаево-Козловка-Шамкино Мочалеи и на устройство моста въ с. Шатрашанахъ — 5005 р. 20 к.
Всего по уѣзду — — — — 81910 р. 77 к.

Всего по губерніи согласно представленнымъ смѣтамъ и соображеніямъ уѣздныхъ управъ предположено произвести работъ на сумму — — — — — — —576972 р. 35 к.

Общая сумма потребная на исполненіе намѣченныхъ работъ уѣздными земствами, какъ видно изъ изложеннаго перечисленія постановленій уѣздныхъ земскихъ собраній, превышаетъ тѣ средства, которыя отпущены правительствомъ на общественныя работы въ Симбирской губерніи и поэтому полностью всѣ пожеланія уѣздныхъ земствъ удовлетворены быть не могутъ Необходимо слѣдовательно выяснить какая имен-

но сумма можетъ быть израсходована собственно на работы по отдѣльному уѣзду. Принимая во вниманіе тѣ отчисленія изъ общей суммы отпущенныя на Симбирскую губерн. которыя слѣдуетъ сдѣлать согласно правительственнымъ требованіямъ при отпускѣ 500000 руб. на общественныя работы, а такъ же и тѣ необходимыя организаціонныя расходы, которые понадобится при выполненіи самыхъ работъ. Изъ общей суммы въ 500000 руб. должны быть уплочены $10_0/^0$, т. е. 50000 р. въ распоряженіе попечительства о трудовой помощи и такимъ образомъ могутъ быть израсходованы губернскимъ земствомъ лишь 450 т. Но изъ этой суммы необходимо выдѣлить нѣкоторую часть на расходы связанныя какъ съ наблюденіемъ за самыми работами, и отчетностью по нимъ, такъ и на тѣ вспомогательные расходы, которые связаны съ производствомъ всякой работы, какъ то: на пріобрѣтеніе потребныхъ инструментомъ, тачекъ и т. п. и на перевозку ихъ.

Принимая во вниманіе, что въ наблюденіи за работами въ особенности на земляныхъ трактахъ, долженъ принять живое участіе наличный техническій персоналъ губернскаго земства, губернская управа въ своемъ докладѣ по спеціальному дорожному капиталу высказалась за то, что бы половина стоимости техническаго надзора и канцеляріи въ суммѣ 14580 руб. были отнесены на средства отпущенныя для общественныхъ работъ; весь же расходъ потребный для наблюденія за всѣми работами и другіе вспомогательные расходы губернская управа ограничиваясь самыми скромными требованіями, полагаетъ опредѣлить въ размѣрѣ $5_0/^0$ отъ всей суммы 45000 руб. переданной для расходованія на общественныя работы губернскому земству, т. е. въ 22500 руб.—включая въ то число и вышесказанные 14580 руб. Такимъ образомъ изъ 500000 руб. слѣдуетъ исключить по распоряженію правительства 50000 руб. для передачи попечительству о трудовой помощи и 22500 руб. на организаціонныя расходы по производству работъ, а всего подлежитъ къ израсходованію собственно на работы 500000 руб. — 50000 руб. 22500 руб. — — — — — — 427500 руб.

Распредѣляя эту сумму между уѣздами на тѣхъ же основаніяхъ, которыя были одобрены губернскимъ земскихъ собраніемъ для распредѣленія 500000 руб. получаемъ слѣдующія суммы на производство работъ по уѣздамъ:

Симбирскій уѣздъ — — — — 70110 руб.
Сенгилеевскій — — — — — 41040 руб.
Сызранскій — — — — — 71820 руб.

Карсунскій — — — — — 58140 руб.
Алатырскій — — — — — 44460 руб.
Ардатовскій — — — — — 50445 руб.
Курмышскій — — — — — 42750 руб.
Буинскій — — — — — 48735 руб.

Такъ какъ эти суммы во многихъ уѣздахъ значительно менѣе требованій предъявленныхъ на очередныхъ уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ, то необходимо назначить лишь тѣ работы, которыя могутъ быть исполнены на суммы причитающіяся каждому уѣзду, отдавая конечно преимущество тѣмъ изъ нихъ, которыя даютъ заработокъ наибольшему кругу нуждающагося населенія. Различные уѣзды, различнымъ образомъ рѣшаютъ вопросъ о томъ, какія работы наиболѣе подходящи для оказанія помощи населенію; такъ одни уѣзды, какъ напримѣръ Алатырскій, Ардатовскій, Буинскій и Курмышскій сосредоточиваютъ общественныя работы на устройствѣ трактовъ содержимыхъ на средства губернскаго земства и только часть ихъ относятъ на мелкія работы по устройству гидротехническихъ сооруженій и укрѣпленію овраговъ (Алатырскій уѣздъ) или же устройство проселочныхъ дорогъ и частію водохранилищъ (Ардатовскій, Курмышскій и Буинскій уѣзды) другіе-какъ напримѣръ Симбирскій, Сенгилеевскій назначаютъ работы на трактахъ губернскихъ, уѣздныхъ, проселочныхъ и гидротехническія работы; третьи (Карсунскій уѣздъ) выражаютъ пожеланіе, чтобы всѣ деньги были, израсходованы почти цѣликомъ на тракты находящіеся въ веденіи уѣзднаго земства, четвертые наконецъ (Сызранскій уѣздъ) сосредоточиваютъ всѣ работы почти исключительно на устройствѣ различныхъ улучшеній на проселочныхъ трактахъ проходящихъ черезъ тѣ или иныя мѣстности разбросанныя по въ всему уѣзду, а также на гидротехническое оборудованіе отдѣльныхъ селеній, водопроводами, запрудами и. т. п. Губернская управа съ своей стороны полагаетъ что наиболѣе правильнымъ распредѣленіемъ общественныхъ работъ, будетъ именно смѣшанное распредѣленіе ихъ, какъ по губернскимъ и уѣзднымъ трактамъ, такъ и поважнѣйшимъ проселочнымъ дорогамъ и отдѣльнымъ опредѣленнымъ селеніямъ, для устройства въ этихъ послѣднихъ, желательныхъ водоснабженій, укрѣпленій овраговъ, устройства прудовъ, срытіе горъ и т. п. работъ.

Губернская управа считаетъ справедливымъ при назначеніи тѣхъ или иныхъ общественныхъ работъ стремится къ тому, чтобы эти работы давая заработокъ нуждающимся принесли пользу возможно больше-

му кругу населенія и вмѣстѣ съ тѣмъ создали значительное улучшеніе для того же самаго населенія, какъ въ смыслѣ улучшенія путей сообщенія губерніи, такъ и въ смыслѣ улучшенія положенія отдѣльныхъ мѣстностей въ санитарномъ, противопожарномъ и дорожномъ отношеніи, поэтому губернская управа полагаетъ, что работы должны заключатся по возможности въ устройствѣ простыхъ сооруженій какъ-то: земляныя, мощенныя, шоссированныя гати, устройствѣ простѣйшихъ видовъ водоснабженія, укрѣпленія овраговъ срытіе горъ и т. п. и при этомъ, эти работы съ одинаковымъ успѣхомъ по мнѣнію губернской управы, могутъ располагаться не только по отдѣльнымъ селеніямъ, но также по большимъ трактамъ содержимымъ на средства губернскаго или уѣзднаго земства.

При назначеніи общественныхъ работъ въ тѣхъ или другихъ мѣстахъ, слѣдуетъ также выяснить вопросъ на чей счетъ должно быть отнесено дальнѣйшее содержаніе и ремонтъ устроенныхъ сооруженій. По мнѣнію губернской управы всѣ сооруженія которыя будутъ устроены за счетъ общественныхъ работъ на земскихъ трактахъ, должны содержаться и ремонтироваться на тѣже земскія средства на которыя содержится и самые тракты на которыхъ произведены эти работы, что же касается тѣхъ сооруженій, которыя исполнены на проселочныхъ дорогахъ, а также сооруженій гидротехническихъ и т. п. произведенныхъ по отдѣльнымъ селамъ и деревнямъ, то всѣ такія сооруженія должны содержаться и ремонтироваться въ будущемъ на средства тѣхъ обществъ въ селеніяхъ которыхъ произведены отдѣльныя работы и въ дачахъ которыхъ пролегаетъ устроенная проселочная дорога. Признавая это условіе весьма важнымъ, губернская управа считаетъ, необходимымъ, чтобы уѣздныя управы до начала работъ на проселочныхъ дорогахъ и отдѣльныхъ селеніяхъ брали съ отвѣтственныхъ крестьянскихъ обществъ обязательства въ томъ, что эти общества берутъ на себя послѣдующее содержаніе въ исправномъ видѣ намѣченныхъ сооруженій безъ всякихъ приплатъ со стороны земства и только по полученіи такихъ обязательствъ приступали къ исполненію намѣченной работы.

Необходимость такихъ предварительныхъ переговоровъ объясняется тѣмъ, что содержаніе въ будущемъ цѣлой массы сооруженій и отдѣльныхъ проселочныхъ трактовъ будетъ совершенно непосильно для земскаго бюджета, если отнести это содержаніе на средства земства а безъ надлежащей поддержки большинство сооруженій существовать совершенно

не можетъ и вмѣсто ожидаемой пользы не поддерживаемыя надлежащимъ образомъ сооруженія можетъ принести даже вредъ. Губернская управа полагаетъ также, что при назначеніи различныхъ сооруженій по проселкамъ, нужно проэктировать эти сооруженія такимъ образомъ, чтобы ихъ дальнѣйшее содержаніе обходилось возможно дешевле, а потому полагала бы весьма желательнымъ избѣгать устройства на дорогахъ не земскихъ гатей, спусковъ, срытіе горъ и т. п. покрытыхъ мостовой или шоссе, такъ какъ каменныя одежды требуютъ постоянно часто дорого стоющаго, требующаго опытныхъ мастеровъ ремонта, а такія постоянныя значительныя затраты, конечно непосильны отдѣльнымъ крестьянскимъ обществамъ. Поэтому губернская управа признаетъ желательнымъ, чтобы вмѣсто каменныхъ покрытій на устраиваемыхъ гатяхъ частяхъ не земскихъ трактовъ назначались въ необходимыхъ случаяхъ несложныя покрытія какъ напримѣръ: засыпка пескомъ глинистыхъ гатей и спусковъ и т. п.

Разсмотрѣвъ всѣ ходатайства уѣздныхъ земствъ и принимая во вниманіе вышеизложенное соображеніе относительно характера наиболѣе подходящихъ по мнѣнію управы общественныхъ работъ, губернская управа сообразуясь съ суммами приходящимися на каждый уѣздъ, полагала бы назначить слѣдующія работы по уѣздамъ.

Симбирскій уѣздъ.

На трактъ Тагай-Маклауши — — — 9229 р. 17 к.
— Тагай-Майна — — — — 2129 р. 08 к.
— Тетюшскій — — — — 7136 р. 74 к.
— Симбирско-Астрадамовскій — — 590 р.
— Пензенскій — — — — 299 р.
Карсунско-Буинскій на устройство мостовыхъ по этому тракту и срытіе Поповой горы — 4891 р. 39 к.
На покрытіе пескомъ Арбузовской дамбы — 2575 р.
На устройство мостовыхъ по Уральскому тракту 2442 р. 14 к.
На устройство мостовыхъ и планировку полотна по Нагаткинскому тракту — — — — — — 6165 р. 25 к.

На покрытіе твердыми породами шоссе близъ города Симбирска и д. Протопоповки, замощеніе одной версты земляной гати при дер. Кашникѣ и ровненіе полотна и земляныхъ гатей по тракту 11811 р. 87 к.

По Московскому тракту на заготовку песку и посыпку земляной гати при селѣ Тетюшскомъ и на равненіе полотна дороги и земляныхъ гатей — — — — — — 7989 р. 79 к.

На планировку Саратовскаго тракта и улучшеніе крутыхъ спусковъ по Сенгилеевскому тракту — — — 1800 р.
На устройство водохранилищъ въ различныхъ селеніяхъ уѣзда — — — — — 10153 р. 90 к.

А всего по уѣзду — — — — 70213 р. 33 к.

Сенгилеевскій уѣздъ.

На укрѣпленіе оврага подъ мостомъ № 1 по Симбирскому тракту — — — — — — 528 р. 90 к.
На устройство гати въ поймѣ рѣки Гущи — 5804 р. 67 к.
По тракту Сенгилей-Чертановка на устройство гати между с. Теренькой и Тумкино — — — — 1913 р. 78 к.
По тракту Саратовскому — — — 800 р.
На постройку мощеной дамбы у села Шигоны съ тремя постоянными мостами общимъ отверстіемъ 30 саж. — — 12416 р. 28 к.
На устройство гати въ с. Кротковѣ — — 300 р.
На устройство гати между с. Горюшкой и Михайловкой 400 р.
— — — — с. Сабакино и Норѣцкимъ 140 р.
На укрѣпленіе оврага между Норѣцкимъ и Чертановкой 630 р.
На постройку гати въ с. Подъячевкѣ — — 1373 р. 75 к.
— — — въ с. Безштановкѣ — 3120 р.
— — — въ съ Ст. Тимошкино — 1113 р. 50 к.
— — на Козьемъ оврагѣ — — 1300 р.
На расчистку родника въ с. Елаурѣ — — 150 р.
На устройство гати въ с. Елаурѣ — — 300 р.
На срытіе горы въ с. Новодѣвичьѣ — — 1165 р.
На — — въ д. Сенькиной — 1830 р.
На — косогора между Елшанкой и с. Н. Коками 200 р.
На устройство гати въ с. Сабакинѣ — — 250 р.
На — — въ с. Зелещѣ — — 818 р. 50 к.
На срытіе горы въ с. Ст. Ерыклѣ — 300 р.
На укрѣпленіе оврага въ с. Крюковкѣ — — 742 р.
На — — въ д. Калдѣ — — 125 р.
На устройство гативъ с. Поповкѣ — — 400 р.
На срытіе горы въ с. Поповкѣ у кузницъ — 100 р.
На укрѣпленіе овраговъ отъ с. Поповки до с. Воецкаго 700 р.
На устройство гати въ с. Кузоватовѣ — — 800 р.

На устройство водоснабженія въ с. Чекалинѣ — 2168 р.
На устройство гати въ с. Томыловѣ — — 600 р.
На укрѣпленіе оврага въ с. Ст. Ерыклѣ — 520 р.
Всего по уѣзду — — — — — 41039 р. 38 к.

Что касается ходатайства Сенгилеевскаго уѣзда о перераспредѣленіи суммъ отпущенныхъ на общественныя работы по уѣздамъ, не принимая во вниманіе населеніе городовъ, то губернская управа полагала бы остаться при сдѣланномъ распредѣленіи, такъ какъ при пересмотрѣ распредѣленія на основаніяхъ просимыхъ уѣздомъ, суммы приходящіяся на каждый уѣздъ, а въ частности и на Сенгилеевскій измѣняются весьма незначительно и кромѣ того интересы населенія Сенгилеевскаго уѣзда въ смыслѣ полученія заработковъ съ избыткомъ покрываются той суммой, которая предположена къ отпуску въ 1907 году на этотъ уѣздъ изъ спеціальнаго дорожнаго капитала напродолженіе устройства шоссированной гати въ Тукшумскомъ лѣсу на трактѣ Теренька-Поводѣвичьѣ.

Сызранскій уѣздъ.

Аскульская волость — — — 1643 р. 44 к.
Жегулевская » — — — 687 р. 50 к.
Усольская » — — — 4020 р.
Рождественская вол. — — — 1667 р.
Переволокская вол. — — — 2016 р. 75 к.
Старо-Костычевская вол. — — — 941 р.
Успенская вол. — — — — 1531 р. 80 к.
Забаревская вол. устройство водопровода 7000 р.
Рѣпьевская вол. — — — 1059 р.
Старо-Рачейская вол. — — — 450 р. 50 к.
Троицкая вол. — — — — 2410 р. 12 к.
Верхне-Мазинская вол. — — — 1727 р. 01 к.
Капировская вол. — — — — 8795 р. 87 к.
Шапшинская вол. — — — 1657 р. 50 к.
Новоспасская вол. — — — 6194 р. 31 к.
Никольская вол. — — — — 1622 р. 32 к.
Самайкинская вол. — — — 5376 р.
Томышевская вол. — — — 1150 р.
Головинская вол. — — — — 606 р. 44 к.
Головцевская вол. — — — — 1531 р. 63 к.

Жедринская вол. — — — — 1478 р. 88 к.
Канадейская вол. — — — — 4016 р. 50 к.
Казаковская вол. — — — — 3127 р. 62 к.
Никулинская вол. — — — — 2035 р. 37 к.
Сайманская вол. — — — — 2156 р. 25 к.
Трактъ Кузнецко-Карсунскій на планировку полотна и постройку мостовъ — — — — 3438 р. 52 к.
Трактъ Самаро-Симбирскій на планировку полотна 500 р.
» Московскій скотопрогонный — 500 р.
Усинская волость — — — — 1482 р. 50 к.
Троицкая волость — — — — 239 р. 38 к.

Кромѣ того губернская управа полагала бы включить въ число работъ по уѣзду на укрѣпленіе берега рѣки Канадейки въ Селѣ Канадѣѣ въ дополненіе къ суммамъ назначеннымъ изъ средствъ спеціальнаго дорожнаго капитала на 1906 годъ — — 800 р.

Всего по уѣзду — — — — 71863 р. 21 к.

Карсунскій уѣздъ.

Подготовительная и дорожная коммиссіи Карсунскаго уѣзда намѣтили рядъ работъ по трактамъ уѣзднаго земства, при чемъ въ число этихъ работъ входятъ какъ работы по устройству земляныхъ и мощеныхъ гатей, такъ и цѣлый рядъ работъ по устройству вновь и перестройкѣ существующихъ мостовъ. Хотя губернская управа относится вообще отрицательно къ назначенію на общественныя работы устройство большаго числа мостовъ, но въ данномъ случаѣ полагаетъ, что назначеніе подобныхъ работъ вызвано отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Карсунскомъ уѣздѣ есть большое количество плотниковъ, которые въ силу современныхъ экономическихъ условій не могутъ найдти себѣ достаточнаго заработка у частныхъ лицъ, а потому привлеченіе этого рода рабочихъ къ общественнымъ работамъ будетъ для нихъ весьма желательнымъ. При производствѣ этихъ же работъ по устройству мостовъ, могутъ конечно получить заработки и вообще лошадные крестьяне, которые займутся перевозкой необходимаго для постройки лѣса. Ввиду изложеннаго губернская управа полагаетъ согласиться съ предложеннымъ коммиссіями распредѣленіемъ работъ по уѣзду и назначить слѣдующія суммы просимыя этими коммиссіями по трактамъ:

Карсунъ-Чуфарово — — — 3127 р.
Карсунъ-Русская Кондарать — — 13826 р. 06 к.

Карсунско-Пензенскій — — —	3171 р. 60 к.
Симбирско-Пензенскій — — —	7477 р. 67 к.
Жадовка-Воецкое — — —	1799 р. 33 к.
Юрловка-Жадовка-Никулино — —	2140 р.
Карсунско-Сызранскій — —	12300 р. 99 к.
Краснополка-Погорѣлова — — —	5494 р. 51 к.
На трактъ отъ села Зименокъ до Глотовской дороги	1300 р.
Всего по уѣзду — — — —	50636 р. 76 к.

Остается нераспредѣленной на работы по Карсунскому уѣзду сравнительно съ суммой причитающейся на этотъ уѣздъ 58140 р.—50636 р. 76 коп. 7503 р. 24 коп.

Соединенныя коммиссіи высказали пожеланія, чтобы оставшаяся послѣ распредѣленія ими по трактамъ сумма пошла на устройство Сурской дамбы при селѣ Березникахъ. Губернская управа, вполнѣ увѣрена, что ни вышесказанныхъ 7503 р. 24 к., ни нѣсколько большей суммы, на которую разсчитывали коммиссіи Карсунскаго уѣзднаго собранія, далеко не хватитъ на устройство не затопляемой дамбы съ мостами въ поймѣ рѣки Суры въ этомъ мѣстѣ, такъ какъ подобное сооруженіе при селѣ Промзинѣ, даже въ своемъ первоначальномъ видѣ стоило земству не менѣе 70000 руб.

Однако губернская управа полагаетъ, что не слѣдуетъ вполнѣ отказываться по недостатку средствъ отъ улучшенія пути въ этомъ мѣстѣ.

По мнѣнію управы можно оборудовать эту часть тракта въ поймѣ р. Суры устройствомъ низкой, мощеной затопляемой весною гати съ таковыми же необходимыми въ ней мостами, подобно тому сооруженію, которое устроено и вполнѣ удовлетворительно служитъ своему назначенію по тракту Рождествено-Самара въ поймѣ рѣки Волги и Воложки въ Сызранскомъ уѣзд. Относительно средствъ, которыя могутъ быть израсходованы на это сооруженіе, губернская управа разсмотрѣвши представленныя смѣты по Карсунскому уѣзду и принимая во вниманіе цѣны на работы указанныя въ этихъ смѣтахъ, не можетъ не признать ихъ значительно болѣе высокими чѣмъ это обыкновенно назначается при ассигнованіи суммъ на производство работъ по трактамъ содержимымъ на средства губернскаго земства въ Карсунскомъ уѣздѣ. Такъ какъ при оплатѣ общественныхъ работъ слѣдуетъ конечно стремится выполнить смѣтныя предположенія по нормальнымъ цѣнамъ для данной мѣстности, то не будетъ ошибочно предположить что при надлежащемъ согласованіи смѣтныхъ цѣнъ со стоимостью работъ по трактамъ, а так-

же при нѣкоторомъ упрощеніи характера проектированныхъ сооруженій можно съэкономить до 20% съ назначенной суммы, т. е. около 8000 — 10000 руб. и такимъ образомъ на устройство Сурской дамбы освободится около 15000 руб. Губернская управа полагаетъ, если угодно будетъ согласиться на это губернскому земскому собранію, составить весною проектъ затопляемой гати близъ с. Березниковъ въ суммѣ около 15000 рублей и эту работу можно было бы выполнить наступающимъ лѣтомъ.

Принимая во вниманіе изложенныя соображенія относительно имѣющей быть экономіи при исполненіи работъ по трактамъ губернская управа покорнѣйше проситъ разрѣшить израсходовать изъ общей суммы по уѣзду на улучшеніе полотна въ лѣсу и устройства необходимыхъ хрящевыхъ гатей по тракту Сосновка-Глотовка 1500 руб.

Эта сумма вмѣстѣ съ неизрасходованнымъ ассигнованіемъ на 1906 г. изъ спеціальнаго капитала по тракту Сосновка-Глотовка составитъ приблизительно 3000 руб. и на эту сумму будетъ возможно доставить вполнѣ подходящій по характеру работъ заработокъ мѣстному населенію и вмѣстѣ съ тѣмъ улучшить лѣсную дорогу Сосновка-Глотовка, которая безъ надлежащаго уплотненія грунта при всякомъ болѣе или менѣе сильномъ дождѣ дѣлается весьма не удобопроѣздна. Такимъ образомъ по Карсунскому уѣзду предполагается къ израсходованію на работы — 58140 р.

Алатырскій уѣздъ.

Разсмотрѣвши предположенія уѣзднаго земскаго собранія, губернская управа полагаетъ назначить на работы по уѣзду:

По тракту Астрадамовскому — 6206 р. 73 к.
— Промзино-Алатырь — 10856 р. 36 к.
— Алатырь-Ардатовъ — 3310 р. 97 к.
— Курмышскому — 14230 р. 49 к.
— Сарашскому — 1708 р. 81 к.

На укрѣпленіе овраговъ по уѣзду и гидротехническія работы — 7409 р. 81 к.

На равненіе полотна дороги отъ села Промзина до границы Ардатовскаго уѣзда по Московскому тракту — 800 р.

Всего по уѣзду — 44523 р. 17 к.

Ардатовскій уѣздъ.

Разсмотрѣвши постановленія Ардатовскаго собранія и сообразуясь съ суммою причитающейся на производство общественныхъ работъ по уѣзду, губернская управа полагаетъ назначить слѣдующія работы:

Трактъ Московскій на устройство шоссированной гати въ Куракинскомъ лѣсу и мощеной гати въ селѣ Куракинѣ, а также на устройство мощеной гати въ селѣ Талызинѣ — — — 15627 р. 06 к.

На устройство гати въ селѣ Четвертаковѣ и заготовку камня для сея: замощенія по тракту Ардатовъ-Алатырь — — — 4487 р.

На устройство земляныхъ гатей по тракту Паранеи-Атяшево-Тетюши — — — — — 1789 р. 14 к.

На устройство хрящевыхъ гатей, прорытіе боковыхъ канавъ и общее улучшеніе полотна по тракту Печеуры-Чамзинку Апраксино 9920 р.

На устройство необходимыхъ улучшеній по проселочнымъ дорогамъ и гидротехническія работы по уѣзду — — — 21243 р. 74 к.

А всего по уѣзду — — — — 53067 р. 21 к.

Хотъ стоимость выполненія предположенныхъ работъ превосходитъ причитающуюся сумму на 2622 р. 21 к., но губернская управа полагаетъ, что при производствѣ работъ недостающая по смѣтамъ сумма покроется экономіей при исполненіи смѣтныхъ предположеній, а потому находитъ, что слѣдуетъ намѣченныя работы въ суммѣ 53067 р. 21 к. утвердить къ исполненію.

Курмышскій уѣздъ.

По уѣзду предполагается произвести слѣдующія работы по трактамъ:

Трактъ Курмышъ-Ялма — — — — 2355 р. 25 к.
» Ялма-Пильна — — — 4999 р. 50 к.
Пильна-Левашевка-Бахмутово — — 20102 р. 51 к.
» Языково-Пильна — — — 3251 р.
» Языково-Ратово-Болховское — — 3845 р. 20 к.

На устройство проселочной дороги по засурской части уѣзда отъ г. Курмыша до с. Мѣдяны на протяженіи до 40 верстъ 3000 р.

Отъ Курмыша до границы Ядринскаго уѣзда черезъ село Шаташи на протяженіи до 60 верстъ. — — — 4500 р.

Отъ села Языкова до с. Алгашей на протяженіи 10 верстъ 750 р.

Отъ села Алгашей до соединенія съ трактомъ на с. Ибреси протяженіемъ 12 верстъ — — — — — — 900 р.

Всего по уѣзду — — — — — 43703 р. 46 к.

Нѣкоторыя увеличенія смѣтной стоимости работъ сравнительно съ причитающейся на уѣздъ суммой, предполагается покрыть изъ экономіи при производствѣ работъ.

Буинскій уѣздъ.

По уѣзду предполагается произвести слѣдующія работы по трактамъ:

Трактъ Убей-Астрадамовка — — — — 5355 р. 20 к.

На устройство необходимыхъ шоссе и общее улучшеніе тракта Астрадамовка-Маклауши — — — — 7833 р. 70 к.

По тракту Буинскъ-Батырево — — — 1191 р. 50 к.

» » Батырево-Ибреси на необходимое улучшеніе полотна дороги — — — — — — 2226 р. 10 к.

» » Алатырскому — — — — 9938 р. 37 к.

» » Карсунскому — — — — 2646 р. 50 к.

» » Курмышскому — — — — 1427 р.

» » Казанскому на устройство шоссированной гати для соединенія двухъ существующихъ шоссе на протяженіи 440 саж. и на устройство шоссе въ г. Буинскѣ — — — — 10954 р. 95 к.

Работы по устройству шоссе г. Буинска назначаются съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы ранней весной будущаго года были произведены земляныя работы, заготовка же камня и устройство шоссе должны быть произведены лишь по окончательной осадкѣ земляного полотна

На общее улучшеніе Тетюшскаго тракта и планировку полотна — — — — — — — 2000 р.

По тракту Кіять-Нѣмчиновка на улучшеніе полотна дороги 176 р. 80 к.

На приведеніе въ удобопроѣздный видъ равненіемъ полотна и устройствомъ необходимыхъ гатей и другихъ сооруженій по тракту Батырево-Алатырь — — — — — 6000 р.

Всего по уѣзду — — — — — 49750 р. 12 к.

Не достающую по смѣтнымъ цѣнамъ сумму на исполненіе работъ по трактамъ въ размѣре 49750 р. 12 к. - 48735 р. 1015 р. 12 к. предполагается какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ уѣздахъ покрыть изъ экономіи при производствѣ работъ.

Всего по губерніи на производство работъ губернская управа проситъ такимъ образомъ ассигновать — — — 432299 р. 91 к.

Что касается способа расходованія и отчетности по суммамъ назначеннымъ на общественныя работы, то губернская управа полагаетъ необходимымъ установить тѣже способы расходованія и отчетности, какія уже введены губернскимъ земствомъ для тѣхъ же цѣлей въ спеціальномъ дорожномъ капиталѣ.

Если угодно будетъ губернскому собранію согласиться съ соображеніями изложенными въ настоящемъ докладѣ, то губернская управа покорнѣйше проситъ утвердить распредѣленіе суммъ, на общественныя работы по уѣздамъ, а такъ же и самыя предположенныя работы и вмѣстѣ съ тѣмъ утвердить предположенія губернской управы относительно расходованія и отчетности суммъ отпущенныхъ губернскому земству на производство общественныхъ работъ и относительно дальнѣйшаго содержанія построенныхъ на эти суммы сооруженій.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Типографія И. Самойлова и Н. Нефедьева.

Описаніе

произведенныхъ работъ

по трактамъ

Симбирской губерніи

въ рабочій періотъ 1906 г.

БИБЛІОТЕКА
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ЗЕМЛЕДѢЛІЯ МѢСТНАГО ХОЗЯЙСТВА

Симбирскъ, Типогр. И. С. Самойлова и Н. Г. Неѳедьева, Двор. ул. д. Женск. Монаст.
1 9 0 6.

Дозволено цензурою Симбирскъ, 27 ноября 1905 года.

Симбирскій уѣздъ

Въ 1906 году за счетъ Губернскаго Дорожнаго Капитала были произведены слѣдующія работы.

№ смѣты.	Родъ сооруженій или работъ, названіе и мѣстонахожденіе.	Главные размѣры и количество.	Стоимост. сооруженія или работ. Руб.	К.	Состояніе и степень закончен. раб.	ПРИМѢЧАНІЕ.
	Московскій почт. трактъ.					
	I-Я СТАНЦІЯ.					
1	Въ с. Баратаевкѣ построенъ дерев. мостъ № 23 . . .	1×3×0,5	93	08	Закон.	
2	Уничтожена труба № 24 произведена засыпка отверстія трубы землею съ устройствомъ по насыпи мостовой . .кв. с.	16,18				
	Употреблено: земли . .куб. с.	2				
	» песку . . » »	0,50				
	» камня . . » »	0,25	12	79	Закон.	Устройство мостовой въ смѣтѣ не назначалось.
3	Въ настилъ моста № 28 постановл. новыхъ пластинъ дл. 3 с.	20				
	Перестес. настил. кв. с.	27	42	96	Закон.	
4	На мѣстѣ трубы № 35 построенъ мостъ. . . .	1×3×0,5	94	79	Закон.	
	Употреблено: земли. .куб. с.	3				
	Заготовл. камня . . » »	150	10	50		
	Перемощеніе мостовой не производилось по случаю предполагаемаго устройства шоссе въ 1907 г.		—	—	—	Не произв. мѣнѣе на 222 53.

5	Перемощеніе мостовой не производилось по случаю предполагаемаго устройства шоссе въ 1907 г.			—	Не произв. менѣе на 226 р. 30
	Заготовлено камня . . куб. с.	1,50	10 50		
6	Заготовлено камня . . куб. с.	2	14 —		
	Перемощеніе мостовой не производилось.		— —		Не произв. менѣе на 257 р. 10
7	Между мостами № 38-37, 37-36				
	36-35 сдѣлана земляная насыпь на длинѣ шир. 4 саж. в. 0,2.	867 с.			
	Прорыто водоотводныхъ канавъ	866 с.			
	На водотокахъ постр. два моста между м. № 35 и тр. № 36	1 × 3 × 0,75			
	труб. № 36 и № 37	1 × 3 × 0,75			
	Употреблено земли. . куб с.	575,28	713 96		
	Стоимость 2-хъ мостовъ. .	—	182 41		
	Заготовлено камня для шоссе. . . . . куб. с.	200½	3609		
	Близъ трубы № 38 черезъ канаву построенъ переѣздный мостикъ	1 × 3 × 0,33	26 —	Закон.	
	II СТАНЦІЯ.				
1	Въ настилъ моста № 9 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 с.	15			
	Поставлено перильныхъ бабокъ	2	25 —	Закон.	

2	Произведена смѣна пластинъ въ настилѣ моста № 10 дл. 3 с.		11				
	Поставленъ верхній перильный брусъ . . . .дл.		2с.	20	50	Закон.	
3	Устройство лотка у моста № 13 не производилось, такъ какъ укрѣпить вершину оврага предположено фашинной кладкой и шпунтовымъ рядомъ свай въ 1907 году.						
	Лѣсной матеріалъ заготовленъ.		—	30	40	Непроизв.	Менѣе на 137 р. 80.
4	Ремонтированъ настилъ моста № 33 поставлено новыхъ пластинъ. . . . .д. 3 с.		29				
	Перетесано настила. .кв. с.		15				
	Поставлены перильные брусья д.		8с				
	Бабокъ перильныхъ . .		3	69	82	Закон.	
5	Произвед. смѣна пластинъ въ настилѣ моста № 35. .шт.		12				
	Перетесано настила кв, с,		9	28	33	Закон.	
	Близъ моста № 39 заготовлено камня.	куб. с,	20				
6	III СТАНЦІЯ.						
	Въ с. Прислонихѣ ремонтированъ настилъ моста № 7.						
	Поставл. новыхъ пластинъ шт.		23				
	Перетесано настила кв. с. .		12	13	77	Закон.	
	По добавочной смѣтѣ.						
	I-я СТАНЦІЯ.						
1	Произведенъ ремонтъ мостовой						

2	У моста	№ 2 кв. с.		19,60		Закон.
	»	» 5 ремон. шоссе кв. с.		106,02		Закон.
	»	5 » мостовой кв с.		12,86		Закон.
3	»	5 -№ 6 » мостов. к. с.		94,31		Закон.
	»	5—» 6 » шоссе кв. с.		49,74		Закон.
4	Въ настилъ моста № 6 поставлено пластинъ . .			2	3 75	Закон.
5	Ремонтъ мостовой между мостами . .	№ 6—7.		33,82		Закон.
	»	» № 7—8—9.		28,55		Закон.
	»	шоссе у моста № 14 кв. с.		23,30	450 20	Закон.
8	»	шоссе » » № 15 кв. с.		51,29		Закон.
9	»	мостовой » № 16 кв. с.		5,00		
	»	» » № 16-17 кв. с.		14,17		
10	»	» » № 17-18 кв. с.		51,50		Закон.
11	»	шоссе » № 18 кв. с. .		14,17		Закон.
	»	мостовой » № 23 кв. с. .		6,62		
	»	» » № 24 кв. с. .		16,18		

13	» » » № 26 кв. с. .	39,14		Закон.	
14-15	» » » № 28-29 кв .с.	44,57		Закон.	
	Заготовлено камня ум. № 32 к. с.	0,50		Не законч.	Работа по случаю дороговизны песку отложены до 1907 г.
	» » » » 33 —	0,50		Не законч.	
	» » » 41 —	1,00		Закон.	
21	Произведена перестилка настила у моста № 39 съ добавленіемъ новыхъ пластинъ дл. 3 с. ,шт.	6		Закон.	
	Перетесано настила кв. с. .	4,20			
22	Въ настилъ моста № 40 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 саж.	4			
	Перетесано настила кв. с. .	4,80	130 39	Не законч.	
23	Въ настилъ моста № 41 поставлено повыхъ пластинъ дл, 3 саж	11			
	Перетесано настил ,кв, с,	77,60			
24	Въ настилъ моста № 43 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 сажень	21			
	Перетесано настила кв. с. .	64,20			
	Для пришивки пластинъ употреблено шпилей дл. 6 вер. п.	3		Закон.	
	Работы по 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19 и 20 добавочной смѣты не производились въ ви-				

	ду возможности отложить ихъ до 1907 года 882 р. 10 к.				
	II СТАНЦІЯ.				
25	Въ настилъ моста № 7 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 с.	4	6	20	Закон.
26	Въ настилъ моста № 8 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 с.	5			
	Перетесано настила кв. с.	4	7	75	Закон.
27	Въ перила моста № 9 поставлены нижн. перильные брусья дл. по 2 с. и перильныхъ бабокъ	2 2	5	80	Закон.
29	Въ перила моста № 10 поставленъ нижній перильный брусъ дл. 2 с. . . .	1			
	Перильн. бабокъ . . .	3	5	20	Закон.
28, 30, 31, 33, 34,	Произведено планировка полотна тракта. Употребл. зем. куб. с.	32.33	10	32	Закон.
	Въ настилъ моста №14 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 саж.	7			
	Перетесано настинъ кв. с.	6	14	10	
	Въ настилъ моста № 18 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3с.	1	1	64	
35	Въ настилъ № 29 наставлено новыхъ пластинъ дл. 3 с.—2, № 30—3, № 31—5 . .	10			
	Перетесано настила. кв. с.	8	22	50	Закон.
	Работыпо §§ 32,36 непроизводились по случаю возможности произвести ихъ въ 1907 году.				
	III СТАНЦІЯ.				
37	Въ настилъ моста № 4 постав-				

	лено новыхъ пластинъ дл. 3 с.	5				
	Перетесано настила .кв. с.	10	13	08	Закон.	
38	Перила моста № 7 укрѣплены упорками	—	—	—	Закон.	
	Мелкій ремонтъ по II станціи.		7	33		
	— — III станціи.	—	65	83		
	Всего по тракту-					
	Построено мостовъ 4 .п. с.	1				
	—	переѣздовъ 1 .п, с.	1			
	Смѣна пластинъ . .шт.	212				
	Перетесано настила .кв. с.	270				
	Ремонтировано мостовой кв. с.	366,32				
	— шосее .кв. с.	214,52				
	Употреблено въ дѣло земли к. с.	585				
	Заготовлено камня куб с.	227,50				
	Употреблено въ дѣло кам. куб. с.	450				
	— — песку куб. с.	12				
	Саратовскій почт. трактъ.					
	I СТАНЦІЯ.					
1	Произведена смѣна продольнаго настила мос. № 4. Поставлено новыхъ досокъ дл. 3 с. ш. 5 в $1\frac{1}{2}$ с	22				
	Употреблено: смолы густой и жид	12 пуд.				
	Гвоздей брусковыхъ.	$\frac{1}{2}$ пуд.	37	26	Закон.	
2	Удлинены въѣзды на мосту					

	№5: въ сторону с. Ключищи дл 19 саж. и въ сторону г. Симбирска 5 саж. шир. 4 саж. выс. 017 с.				
	Употреблено: земли .куб. с.	9,52	10 70	Закон.	
3	Въ мѣстности называемой „Семивражекъ“ черезъ водотокъ построенъ мостъ дин. 1 с. шир. 3 с. выс. 0,60 саж. и при немъ земляная насыпь дл. 40 саж. шир. 4 саж. выс. 035 саж.				
	Стоимость моста . . .	—	82 04		
	Употреблено земли .куб. с.	54,60	61 42	Закон.	
4	Удлиннены въѣзды къ мосту № 4 въ сторону г. Симбирска на дл. 16 саж. и въ сторону с. Ключищь 18 саж.				
	Употреблено земли .куб. с.	8,38	9 43	Закон.	
5	Ремонтированъ настилъ моста № 7.				
	Употреблено: досокъ обрѣз 3 с.	26			
	Смолы густой и жидкой.	14 п.			
	Гвоздей брусковых. 6д	$^3/_4$ п.			
	Тумбъ сосновыхъ .	10	16 72	Закон.	
6	Произведенъ ремонтъ мостовой у моста № 10 въ количествѣ кв. с.	422,90	177,61		
	Употреблено камня .куб. с.	3,50	70 —	Закон.	Песокъ имѣется на мѣстѣ работъ.

7	Близъ с. ключищъ, по пескамъ сдѣланы земляная насыпь длиною п. с.	195.18	—			Устройство мостовой отложено до 1907 г. для болѣе лучшей осадки насыпи. Не выполнено работъ на сумму 1280 р.
	Въ насыпи построен. дер. мостъ.	1 × 3 × 0,50	82	04	Не законч.	
	Употреблено: земли куб. с. .	281,46	316	64		
	Заготовлено камня куб. с. .	17	310	--		
	II СТАНЦІЯ.					
8	Произведенъ ремонтъ мостовой у моста № 2 . кв. с.	14,42	6	05		
	О моста № 5 удлиненые мощеные въѣзды въ сторону г. Спмбирска на дл. 8,50 саж. и въ сторону с. Ташлы—11 с. ширина покрытія 3 с. . .	55,50	19	13		
	Употреблено: песку куб. с. .	5,27	18	98		
	Камня — .	4,25	61	62		
9	Оправлено бровокъ шир. 0,50 с.	36 саж.	1	80	Закон.	
	Укрѣплены рабочія стороны мостовыхъ конусовъ у моста № 4 плетнями въ клѣтку съ устройствомъ мостовой на навозѣ. Площадь замощенія . .	8,59 к. с.	3	60		
	Употреблено: Хворосту . саж.	3,72				
	» Кольевъ дуб. дл. 0,5 саж.	593				
	» Навоза возовъ .	10				
	» Камня куб. с. .	0,65	67	94	Закон.	

10	Удлиненые мощеные въѣзды у моста № 8. Замощено на длинѣ 39,83 с. . . .	119,49				
	Устроены обочины по сторонамъ мостовой шир. 0,50 с. п. с.	81,66				
	Употреблено: Земли куб. с. .	2,76				
	» Камня куб. с. .	9				
	» Песку куб. с. .	11,50	215	51	Закон.	
11	Устроена мостовая между мостами № 16 и № 17 на длинѣ 36,70 саж. кв. с. . .	130,32				
	Употреблено: камня куб. с. .	8				
	» песку куб. с. .	10				
	» тумбъ дл. 1 с.т.5в.	9				
	Устроено обочинъ шир. 0,50 п. с.	71,80	181	47	Закон.	
12	Въ с. Ясашной Ташлѣ ремонтированъ настилъ моста № 27 Поставлено нов. пластинъ д.3 с.	25				
	Перетесано настила кв. с. .	45	62		закон.	
	Въ настилъ мостовъ № 6 и № 20 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 с.—12 изъ нихъ:					
	Въ № 6 . . . шт.	8	3			Пластины заготовлены въ 1905 г.
	» » 20 . . . шт.	4				
	Перетесано настила кв. с. .	13	7	70	Закон.	

	По добавочной смѣтѣ:					
4	Исправлены въѣзды на мосту № 9—I стап.	—	—		Закон.	
	II СТАНЦІЯ:					
5	Произведено наращиваніе верхняго перильнаго бруса у моста № 4—дл. 1 с. съ постановкой 2-хъ перильныхъ бабокъ.	—	3	33	Закон.	
6	У моста № 5 сдѣлана вновь одна сторона перилъ дл. 1 с. съ забивк. двухъ перильн. столб.	—	10	86	Закон.	
7	Въ перила моста № 9 поставлена одна перильная бабка	—	—	80	Закон.	
8	Исправлена промоина при мостѣ № 17 со стороны с. Подкуровки подсыпкой земли съ замощеніемъ насыпи камнемъ.					
	Употреблено: земли куб. с.	5				
	» камня куб. с.	0,36				
	» песку куб. с.	1,50				
	» Замощено кв. с.	20,22	24	51	Закон.	
	Работы по § 1 на 36 р. 65 к., по § 2—на 5 р. 05, и по § 3—на 13 р. 16 к. не производились по случаю дороговизны хвороста и возможности отложить исполненіе ихъ до 1907 года.					
	Всего по тракту:					

	Употреблено въ дѣло пластинъ и досокъ . . . шт.	85				
	Земли куб. с. . . .	356.72				
	Камня куб. с. . . .	25,10				
	Песку куб. с. . .	26.77				
	Заготовлено камня куб. с. .	17				
	Построено мостовъ—2 п. с. .	2				
	Замощено насыпей, кв. с. .	751,22				
	Казанскій почт. трактъ.					
	I СТАНЦІЯ.					
1	Отъ д. Протопоповки по направленію къ г. Симбирску сдѣлано шоссе на длинѣ 271 саж.; высота насыпи 0,20 с. при ширинѣ щебеночнаго покрытія 3 саж. . .кв. с.	822				
	Употреблено: земли. .куб. с.	267,64	364	61		
	камня. .куб. с.	72.50	942	50		
	песку. .куб. с.	77	211	75		
	Разбивка камня въ щебень, перепоска песка и щебня съ устройствомъ обочинъ. . .	—	264	10	Закон.	
	Шоссе укатывалось паровымъ каткомъ.					
1	Въ настилъ моста № 1-й поставлено новыхъ пластинъ д. 3 с.	18				
	Перетесано настила .кв. с.	18	31	92	Закон.	

2	Ремонтированъ настилъ моста № 21 поставлено новыя пластин дл. 3 саж. . .	11			
	Забито заостроночныхъ свай дл. 1 саж.	2	20	84	Закон.
	II СТАНЦІЯ.				
3	У моста № 3 поставлено дубовыхъ тумбъ . . .шт.	30	11	10	Закон.
4	Въ перила моста № 30 поставлена перильная упорка дл. 1, 33 саж. 8 скоб. 5 болтовъ .				Закон.
	По добавочной смѣтѣ.				
1,2 4,5	Произведенъ мелкій ремонтъ шоссе начиная отъ г. Симбирска кв. саж. . . .	34,56	10	36	
3	Спланировано полотно тракта начиная отъ Удѣльнаго Кардона до начала Протопоповскаго шоссе.				
	Возобновлены досыпкой земли водоотводные валы. Образовавшіеся овражки засыпаны землею на дл. . . .	615	с.		
	Употребл: кольевъ дуб. д. 0,50 с	200			
	хвороста. . с.	1			
	земли . .куб. с.	20			
	плетней . . .п. с.	20	36	18	Закон.
6	Въ поймѣ р. Свіяги произведенъ ремонтъ мостовой между мостами № 5-6-7-8 . .кв. с.	109	45	78	
	Употреблено камня . .куб. с.	1	29	—	
	песку . .куб. с.	5			Закон.

7-8	Отъ с. Лапшевки по направ къ с. Шумовкѣ ремонтировано шоссе кв. саж.		54			
	Въ настилъ моста № 7 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 с.		10		—	Закон.
	М. № 8 дл. 4 с. .		22			
	» № 8 насадок. дл. 4 с. .		1			
9, 10, 11 12	Между мостами № 9-10-11-12-13-14-15 произведено ремонта мостовой. . . .кв. с.	237,74		99	86	
	Шоссе. . . .кв. с.	264,83		79	45	
	Всего по тракту ремонтировано:					
	Мостовой кв. с. . .	346,74				
	Шоссе кв. с. . .	299,39		235	15	
	Употреблено: камня .куб. с.	5.50		105	—	
	песку куб. саж. .	10		17	50	
	Между мостами № 8-9 и № 11-12 черезъ водоотводныя канавы построены 4 переѣздныхъ мостика дл. 1 с. ш. 2 саж .			21	—	Пластины заготовляем. въ 1905 г.
	Въ настилъ мостовъ № 12 и 16 поставлено 11 новыхъ пластинъ дл. 3 с.—изъ нихъ:					
	въ № 12. . . .шт.		6	11	39	
	въ № 16. . . .шт.		5	9	30	
13	Исправленъ ряжевый ящикъ у моста № 21 съ забивкой 3-хъ заствороночныхъ свай дл. 1,50 с.		—	5	16	закон.
	Забита заствороночная свая у м. № 22.		—	1	60	

II СТАНЦІЯ.

	Забиты 2 застороночныя сваи у моста № 2-й длиною по 1, 50 саж.	2	2	91	
15	Подсып. земли къ мосту №3. к. с.	1,20			
16	То-же » къ мосту № 6 »	0,80			
17	Укрѣплено русло подъ мостомъ № 9 хворостомъ и плетнями .				
	Употреблено: земли .куб. с.	4,61			
	кольевъ дуб. дл. 0,50 с.	120			
	хвороста. . .с.	0,50			
	плетней . . .с.	22	87	—	Закон.
18	Исправлены въѣзды на мостъ № 10 и укрѣплены мостовые конуса плетнями.				
	Употреблено: земли куб. с.	3,25			
	кольевъ дуб. д. 0,50 с.	18			
14, 19,	Спланировано полотно насыпи въ с. Кашинкѣ на длинѣ 350 саж.				
	Употреблено: земли куб. саж.	31,02			
	Исправлены въѣзды къ мостамъ № 20, 21, 26 и 30. Употреблено земли. куб. с.	17			
	Для устройства шоссе въ				

	с. Кашникъ заготов. камня куб. с.	50	1000	—		
	Всего по тракту:					
	Положено земли въ дѣло куб. с.	348,52				
	Употреблено камня куб. с.	79				
	песку куб. с.	92				
	Построено переѣздныхъ мостиковъ	4				
	» новаго шоссе кв. с.	822				
	Ремонтировано мостовой кв. с.	346,74				
	» шоссе. кв. с.	299,39				
	Нагаткинско-Городищенск. коммерческій трактъ.					
1	Откосы насыпи у моста № 23 укрѣплены продольными плетнями на длинѣ . .	75 саж.				
	Употреблено хвороста с.	2				
	кольевъ дуб. дл. 0,50 с.	479				
	земли . куб. с.	12,33	38	51	Закон.	
2	У моста № 30 срублены новые ряжевые ящики выс. 1,00 саж. съ забивкой 8 заторочныхъ свай дл. по 2 саж. .	—	91	87	Закон.	
3	Черезъ оврагъ за с. Темерсянами построенъ дерев. мость дл. 2 с. шир, 3 саж. выс. 1, 00 саж. и въѣзды къ нему: со стороны с. Городищъ дл. 11					

	саж. п	со стороны с. Тимерсяни длиною 8 саж., шир. 3, 50 с. выс. 0,66 саж.				
	Употреблено: земли куб. саж.		46,86			
		тумбъ дуб.	20	222	06	Закон.
	По добавочной смѣтѣ.					
1	Въ с. Уренѣ произведенъ ремонтъ мостовой у мостов. № 1 2,3 . . . , кв. с.		89,73	37	68	
	Употреблено: камня	.куб. с.	0,50	14	50	
		Песку .куб. с.	2,75	16	50	Закон.
2	Исправлены перила моста № 6.					Закон.
3	Въ с. Нагаткинѣ произведенъ ремонтъ мостовой у мостовъ № 8,9,10,11 и 12 . .кв. с.		133,91	56	21	
	Употреблено: Камня	.куб. с.	2	37	—	
		Песку. .куб. с.	2,25	9	17	Закон,
4	Произведена планировка земляныхъ насыпей по тракту .		—	54	28	Закон.
	Всего по тракту:					
	Построено мостовъ—1 .п. с.		2			
	Употреблено: Земли	.куб. с.	59,19			
	—	Камня » »	3			
	—	Песку » »	5			
	Ремонтировано мостовых, кв. с.		223,64			

Сенгилевскій почт: трактъ.				
1	Засыпаны рытвины при спускѣ къ мосту № 2.			
	Употреблено: Земли куб. с.	4		
2	Въ мѣстахъ прогиба моста № 2 поставлено стоекъ дл. 2 саж.	12		
3,4 5,6	Укрѣплены мостовые конуса у м. № 5 плетнями въ 4 ряда.		109 52	Закон.
	Спланировано полотно тракта по выѣздѣ изъ с. Тушны, въ лѣсу Удѣльнаго Вѣдомства и при спускѣ къ г. Сенгил. кв. с.	700		
	Оренбурско-Самарскій скотопрогонный трактъ.			
1	Въ настилъ моста № 2 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3с.	14		
	Перетесано настила .кв. с.	18		
	Поставленой подвѣсокъ къ подмогамъ	4		
	— гаекъ къ болтамъ.	22	74 88	Закон,
2	Въ настилъ моста № 3 поставлено новыхъ пластинъ дл. 3 с.	13		
	Перетесано настила .кв. с.	18		
	Поставлено подвѣсокъ къ подм.	4		
	— Гаекъ къ болтамъ.	32		

	Подъѣздный путь къ Карамзинской колоніи душевно-больныхъ.				
1	При выходномъ атверстіи трубы № 5 построенъ деревянный лотокъ длиною 3 саж., шир. 1,50 саж. выс. 0,33 . . .		—	66 69	Закон.
	Трактъ Грязный-Ключъ-Тагай- Майни.				
1,2	Произведена подъемка насыпи при мостѣ № 1 употреблено земли . . . куб. с.	27,50	33	—	
	Откосы насыпи при мостѣ № 2 укрѣплены продольными плетнями и сплантировано полотно подсыпкою земли.				
	Употреблено: Земли куб. с.	73,50	88	20	
	Хворостъ саж.	3	21	—	
	Кольевъ дуб. дл. 1 с.	380	20	90	
	Плетней . . п. с.	120	6	—	Закон.
3	Сплантировано полотно дороги на длинѣ 300 саж., шир. 5,33 саж	—	122	—	
	По сторонамъ мостовой поставлено дубовыхъ тумбъ ,	950	84	60	Закон.
4,5	Произведена подъемка насыпи при мостѣ № 8; откосы насыпи укрѣплены плетнями. Ряжевыя ящики и настилъ моста № 7 исправлены.				

	Употреблено: Земли .куб. с.	103,50	129	37	
	Хвороста саж. .	6,50	106	50	
	Кольевъ. дуб. дл 1 с.	600			
	Плетней .п. с.	200	21	—	
	Тумбъ дуб. .	100			
	Бревенъ дуб. п. с.	48	58	70	
	Пластинъ дл. 3 с.	10			Закон.
6	Откосы насыпи при мостахъ № 6 и № 7 укрѣплены плетн. п. с.	115	5	75	
	Укрѣплены мостовые конусы у моста № 5 пледнями и ховор.				
	Употреблено: Хвороста саж. .	2			
	Кольевъ дуб. .	50	31	70	
7	Въ с. Копышевкѣ при мостѣ № 4 произведена подъемка насыпи и укрѣпленіе откосов. плетнями.				
	Ряжевые ящики исправлены.				
	Употреблено: Земли .куб. с.	43	57	60	
	Кольевъ дуб. дл. 1 с.	210	30	70	
	Хвороста саж. .	2.50			
	Бревенъ дуб. дл. 3 с. т. 4 в.	12	36	20	
	Плетней . .п. с.	75	3	75	Закон.

БИБЛИОТЕКА
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ
ПО ДѢЛАМЪ МѢСТНАГО ХОЗЯЙСТВА
М. В. Д.

	Семеновско-Убѣевск. тракт.				
2,3	Въ с. Мокрой Бугурнѣ у моста № 6 откосы насыпи и мостовые конуса укрѣплены хворостомъ				
	Употреблено: хвороста саж. .	10	70		
	» кольевъ дуб. д. 1 с.	480	28 80		
	по § 1—работа не производилась 54 р.				
	Разборный мостъ черезъ р. Свіягу въ с. Васильевкѣ.				
1	Укрѣплены въѣзды на мостъ хворостомъ. Въ настилъ моста поставлено 10 новыхъ пластинъ.				
	Употреблено: хвороста саж. .	0,50			
	» пластинъ дл. 3 с.	10			
	» бревенъ дуб. д. 3 с.	6			
	» » » п. с.	53	95 —	Закон.	
	Карсунско-Буинскій трактъ				
2	Произведена планировка полотна тракта въ Удѣльномъ лѣсу маклаушинской дачи на длинѣ около 2-хъ верстъ . .	—	787 65	Закон.	
	По § 1 работы не производились на сумму—334 р. 12 к.				
	Арбузовская дамба въ поймѣ р. Свіяги				
1	Произвѣдено исправленіе откосовъ насыпи и плетней отъ моста № 3 до д. Растоки п. с. .	250			

	Употреблено: хвороста саж. .		2,50	12 50	
	» Кольевъ дуб. д. 0,50 с.		300	7 50	
	» Земли . . .		—	51 75	Закон.
2	Работы не производ. 162 р. 29 к.				Не произв.
3	Перемощена размытая мостовая у моста № 2 . . .			63 85	
	Употреблено: песку куб. с. .		13	65 —	Закон.
4	Работы не производились. .				
	Заготов. соснов. лѣса для постр. моста № 1 толщ. 6 вер. п. с.		228		
	толщ. 5 вер п. с.		66,25	281 —	Не законч.
	Не произведено работъ за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитал.				
	По Московскому тракту § 4 .	222 р. 53 к.			
	» 5 .	226 р. 30 к.			
	» 6 .	257 р. 10 к.			
		705 р. 93 к.			
	По Карсунско-Бунинскому тракту § 1	334 р. 12 к.			
	» Семеновско-Убеевскому § 1	54 р.			
	» Арбузовской дамбѣ . .	3000 р.			
	Всего . .	4094 р. 05 к.			
	По Карсунско-Бунинскому тракту 1902	1591 р. 43 к.			
	Всего по Уѣзду .	5685 р. 48 к.			

Сенгилеевскій уѣздъ

I.

Работы по текущему ремонту сооруженій на трактахъ.

По смѣтѣ 1906 года.

Трактъ Сенгилей-Чертановка.

1. Подвозка гальки и песку и разсыпка ихъ съ разравниваніемъ, для засыпки водомоины 9 кв. саж. на сопряженіи верхняго шоссе въ г. Сенгилеѣ съ мостовою Бутырской улицы — — — 2 р. 00 к.

2. Мощеніе части размытой канавы на верхнемъ шоссе въ г. Сенгилеѣ, на протяженіи 38 кв. саж.

Камня 3 куб. с. по 5 р. на— —15 р. 00

Моху 6 кучь на — — — 9 р. 25 к.

Подвозка моху на мѣсто работъ — » 50 к.

Планировка канавы со срѣзкой и досыпкой земли кв, саж. 38 по 15 к. — 5 р. 70 к.

Мощеніе 38 кв. с. по 60 к. —22 р. 80 к.

53 р. 25 к.

3. Очистка льда изъ канавы на спускѣ съ верхняго шоссе на нижнее въ г. Сенгилеѣ, на протяженіи 100 с. 1 р. 80 к.

4. Подвозка гальки, разсыпка и разравниваніе ея на поврежденной ливнемъ мостовой по спуску съ верхняго на нижнее шоссе въ г. Сенгилеѣ, на пространствѣ 6 кв. саж.

1 р. 00

Поставлено $^1/_2$ куб. саж. Карапинскаго камня для перемощенія поврежденной мостовой —10 р. 00

11 р. 00

5. Весенній ремонтъ верхняго и нижняго шоссе въ г. Сенгилеѣ послѣ стаянія снѣга и послѣ спада высокихъ водъ р. Волги:

Поставлено песку для засыпки верхняго и нижня-

го шессе-10 куб. саж. — — — 40 р. 00

Уборка отъ подтопленія песку, заготовленнаго для нижняго шоссе — — — — 1 р. 30 к.

Очистка нижняго шоссе отъ наносной земли, ила грязи послѣ разлива р. Волги — — — 15 р. 00

Подвозка, разсыпка и разравниваніе песку по верхнему и нижнему шоссе — — — 11 р. 50 к.

6 Осенній ремонтъ верхняго шоссе въ г. Сенгилеѣ, послѣ поврежденія его дождями: 67 р. 80 к.

Очистка грязи съ верхняго и нижняго шоссе — 19 р. 00

Подвозка гальки для засыпки выбоинъ въ шоссе —куб. с. 4 по 5 р. — — — — 20 р. 00

Поставлено песку для зосыпки шоссе-15 куб. с. по 4 р. 25 к. — — — — 63 р. 75 к.

Развозка, равсыпка и разравниваніе песку по верхнему и нижнему шоссе-куб. с. 15 по 3 руб. — 15 р. 00

За 4 доски для постройки четверки куба для пріемки песку — — — — — 2 р. 20 к.

За работу четвертки — — — — 1 р. 00

150 р. 95 к.

7. Смѣна части сгнившаго верхняго настила маста № 1-й черезъ р. Сенгилейку, въ г. Сенгилеѣ:

Досокъ длиною 3 с., толщиною $1^1/_4$ в. шт. 42 по 1 р. 00 42 р. 00

За работу 42 × 15 к. — — — — 6 р. 30 к.

За 1 пудъ гвоздей — — — — 2 р. 90 к.

51 р. 20 к.

8 Устройство новыхъ перилъ на мосту № 6-й на 12-й верстѣ, отв. 3,5 саж., взамѣнъ упавшихъ:

Бревно дл. 5 саж. т. 5 верш. на верхній перильный брусъ и 2 бабки — — — — — 4 р. 00

За работу — — — — — 1 р. 00

Очистка снѣга съ мостовой на Кротковской горѣ, на 32-й верстѣ, на протяженіи 150 саж. — — 5 р. 00

10 Очистка снѣга съ мостовой на косогорѣ Молвинской горы, на 39 верстѣ, на протяженіи 150 саж. 6 р. 00

11 Исправленіе подгатковъ съ засыпкой ихъ землей и соломой на мосту черезъ р. Терешгу на 49й верстѣ. 8 р. 25 к.

12 Очистка снѣга и льда изъ канавъ при мостовой 2 р. 00

на Назайкинской горѣ, на 62-й верстѣ, 300 пог. саж. 5 р. 00

13 Очистка снѣга у мостовъ въ с. Собакинѣ — 5 р. 00

14 Очистка льда и снѣга изъ канавъ при мостовой на Собакинской горѣ, 400 пог. саж. — 7 р. 00

15 Исправленіе поврежденій причиненныхъ весенней водой на мосту № 29 и подъ мостомъ въ руслѣ оврага на 81-й верстѣ:

Забито свай дл. 2 саж. — 10 р. 00

Срублено 2 вѣнца ряжеваго, ящика изъ новыхъ пласт. — 6 р. 00

Срубленъ 1 вѣнецъ ряжеваго ящ. изъ старыхъ пласт. — 2 р. 00

Плотничная работа — 10 р. 00

На укрѣпленіе русла:

100 кольевъ 2-хъ аршинныхъ — — — 3 р. 50 к.

$^1/_2$ куб. саж. хвороста — — 2 р. 50 к.

Плетеніе 12 саж. плетня — — — » 60 к.

За земляные работы въ руслѣ оврага — 12 р. 00

Завалка гати и ряжевыхъ ящиковъ у моста — 11 р. 00

57 р. 60 к.

16 Завалка землей и соломой размытаго оврага на 86-й вер. — 18 р. 00

17 Засыпка подгатковъ и подмытой части оврага у моста № 31-й на 87-й верстѣ — — — 8 р. 00

18 Перемощеніе поврежденной мост. въ с. Чертановкѣ 6 р. 00

19 На мелкій ремонтъ деревянныхъ частей мостовъ по тракту Сенгилей-Чертановка употреблено:

Топоръ 1 — — » 75 к.

Гвоздей 5 фунтовъ — » 36 к.

1 р. 11 к.

Итого по тракту Сенгилей-Чертановка — 466 р. 96 к.

Подъѣздной путь Дворянское-Кузоватово.

20 Очистки снѣга подъ 8 мостами отъ с. Дворянскаго до разъѣзда Кузоватова — — — — 12 р. 00

21 Околка льда у свай моста черезъ р. Свіягу — 6 р. 00

22 На мосту № 2-й черезъ р. Свіягу поставлено 4 новыхъ пластины съ переборкой и притеской старыхъ пластинъ — — — — 9 р. 50 к.

Выкидка земли изъ ряжеваго ящика, исправленіе

подмытой части его, обратная засыпка хрящемъ и землей, съ насыпкой размытыхъ конусовъ — — — — 15 р. 00

23 Исправленіе и подсыпка подгатковъ у мостовъ № 1-й и № 3-й на р. Свіягѣ — — — — 24 р. 50 к. 12 р. 00

24 Исправленіе и подсыпка подгатковъ умелкихъ мостовъ подъѣзднаго пути — — — — 3 р. 00

25 На исправленіе размытыхъ весенними водами подгатковъ и гатей у мостовъ на Суходолѣ и Стрѣлкѣ, употреблено:

Камня 1 куб. саж. — — — —	7 р. 00
Кольевъ 300 шт. по 2 р. 50 к. сотня — —	7 р. 50 к.
Хворосту 3 куб. саж. по 6 руб. — —	18 р. 00
За работу — — — —	30 р. 00
	62 р. 50 к.

Итого на подъѣздномъ пути Дворянское Кузоватово — — — 120 р. 00

Подъѣздной путь Поповка-Майна

26. Очистка снѣга подъ 12-ти мостами отъ с. Поповки до границы Симбирскаго уѣзда — — — 10 р. 25 к.

За подводу отъ с. Чирикова до с. Чертановки десятнику на очистку снѣга на подъѣздномъ пути Поповка-Майна — — — — — 1 р. 00 11 р. 25 к.

Итого на подъѣздномъ пути Поповка-Майна — 11 р. 25 к.

А всего на текущій ремонтъ по трактамъ — — — — 598 р. 21 к.

Назначено по смѣтѣ — — 500 р. 00

Произведено работъ болѣе на — 98 р. 21 к.

Примѣчаніе; Неисполненныхъ работъ по текущему ремонту сооруженій—не осталось.

Саратовскій почтовый трактъ.

1. На мосту № 5-й поставлено перильныхъ столбовъ 2, перильныхъ брусьевъ 2, бабокъ 1, подкосныхъ упоринъ 2, пластинъ въ настилѣ 6 — — — — 22 р. 00

2. На мосту № 6 поставлено пластинъ въ настилѣ 7 ш. и подсыпаны подгатки — — — — 14 р. 70 к.

3. На мосту черезъ р. Тереньгу—укрѣпленіе моста послѣ поврежденія ледоходомъ:

Забито 3 сваи къ ряжевымъ ящикамъ, 1 свая подъ устой, уложены въ руслѣ 2 лежня съ 4 крестами, установлено 8 стоекъ, сдѣлана обшивка ряжеваго ящика, установлены насадки на засторочныя сваи и сдѣлана подвалка подгатковъ — — — — — 80 р. 00

Смѣнено пластинъ въ настилѣ 12 шт., забито свай дл. 1 саж. подъ стойки и подкосы 7 шт., поставлено-насадка на сваи 1, стоекъ 4, перильный брусъ на тумбы 1 и упоринъ 3 — — — — 61 р. 61 к. 141 р. 61 к.

4. На мосту № 10 смѣнено 2 пластины въ настилѣ 3 р. 60 к

5. На мосту № 14 забито свай подъ мостъ 8, поставлено пластинъ въ ряжевыя ящики $16^1/_2$, пластинъ въ настилъ 2, перильныхъ столбовъ 4, перильныхъ упороковъ 4 и перильный брусъ 1 — — — — 66 р. 75 к.

6. На мосту № 15—Очистка снега подъ мостомъ и съ водослива; поставлены: 2 схватки подъ водосливъ, 7 досокъ на полъ водослива, 2 подсвайки подъ схватки, хворосту за стѣнки водослива $^3/_4$ куб. саж., за паклю и конопатку водослива, за 36 саж. плетней и 4 куб. саж. земляныхъ работъ — — — — 76 р. 85 к.

7. На мосту № 17 поставлена засторочная свая и подсыпамъ подгатокъ— — — — — 3 р. 00

8. На мосту №19—сдѣлана подвалка валовъ на подгатки, поставлено: перильный столбъ 1, хворосту на укрѣпленіе берега 14 куб. с., досокъ въ настилъ 80 шт. и сдѣлано укрѣпленіе ряжеваго быка подъ мостомъ 114 р. 50 к.

На мосту № 20. Смѣнено въ настилѣ 4 пластины, засыпанъ землею промывъ въ фашинномъ укрѣпленіи берега и поставлены скобы на мостъ — — 11 р. 70 к.

10. На мосту № 21 засыпана водомоина на подгаткѣ — 70 к.

11 На мосту № 22 засыпка водомоины у моста, поставлено въ ряжевый ящикъ 6 пластинъ и въ настилъ 4 пластины — — — — — 17 р. 20 к.

12 На мосту № 23 засыпаны: смытый подгатокъ и водомоина у моста — — — — — —8 р. 00

Итого по Саратовскому тракту — — 480 р. 66 к.

Примѣчаніе. Неисполненныхъ работъ нѣтъ.

Работы по постройкѣ шоссе въ Тукшумскомъ лѣсу на трактѣ Теренъга-Новодпвичье

По смѣтѣ 1906 года.

ПОСТРОЕНО: Шоссе — 901 пог. с.
Мостовыхъ— 102 пог. с.

Итого п. с. 1003=2 вер. 3 с.

1 Сдѣлано земляныхъ работъ подъ шоссе, а также подъ мостовую на пониженыхъ мѣстахъ пути:
планировки 1972 кв. с. и подсыпки 5, 95 куб. саж. на 302 р. 94к.

Развѣдки камня въ Удѣльномъ имѣніи п. въ дачѣ графа А. В. Орлова-Давыдова, разработка карьеровъ, устройство изъ нихъ выѣздовъ для вывозки камня, отводъ удѣльнаго лѣса, разрѣшеннаго къ срубкѣ при разработкѣ карьера исправленіе инструментовъ для заготовки камня, перевозка ихъ изъ Сепгилея въ Тукшумскій лѣсъ и обратно по окончаніи работъ, сборка крупнаго камня для мостовой и подвозка его къ мѣсту работъ, заготовка камня и щебня для шоссеровки и мощенія и вывозка ихъ на мѣста работъ въ количествѣ 151, 25к. с. —1215 р. 72 к.

3. Подѣлка шаблоновъ для пріемки песку, пріобрѣтеніе грохотовъ, просѣвка песку, вывозка его на мѣсто роботъ въ количествѣ 141 куб. саж. — —1209 р. 49 к.

4. За устройство 204.5 кв. саж. мостовыхъ, 1801, 5 кв. саж. шоссе и за разныя мелкія работы, какъ-то: постройка бараковъ для рабочихъ, промѣры работы, подвозка харчей и т. п. — — — — — 838 р. 14 к.

5. Устройство обочинъ 2006 погон. саж. — 100 р. 30 к.

6. Выкопано водоотводныхъ канавъ 1928,4 п. с. 192 р. 84 к.

7. Укатка шоссе конпымъ каткомъ, ремонтъ его и транспортировка на работы — — — — 140 р. 00

Итого — 4029 р. 43 к.

Содержаніе въ исправности существующаго шоссе въ Тукшумскомъ лѣсу: покрытіе его пескомъ въ коли-

чествѣ 23,5 куб. саж. и 1 куб. саж. щебня, а также подсыпка подгатковъ у мостовъ на этомъ трактѣ — 180 р. 01 к.

ВСЕГО ... 4209 р. 44 к.

Постройка мостовъ по тракту Сенгилей Чертановка.

по смѣтѣ 1906 года

§ 1. Постройка моста отверстіемъ 2 сажени чрезъ ручей Балку на 18 верстѣ — — — — 50 р. 00

§ 2. Постройка моста отверстіемъ 2 саж. на 20-й верстѣ — — — — — — — 62 р. 50 к.

§ 3 Постройка моста отверстіемъ 2 сажени на той же верстѣ — — — — — — 62 р. 50 к.

§ 4. Постройка моста отверстіемъ 3 сажени черезъ р. Тукшунъ въ с. Кротковѣ — — — — 160 р. 00

Насыпка земляной гати у моста 23 куб. с., заплетено 76 саж. плетня, засыпка проѣзжей части дороги хрящемъ 2 куб. саж., поставлено 22 тумбы=57 р. 70 к. 217 р. 70 к.

§ 5. Постройка моста отверстіемъ 12 саж. черезъ р. Барамытку въ с. Теренькѣ — — — — 465 р. 00

§ 6. Постройка моста отв. 3 с. черезъ р. Тубай въ с. Тумкинѣ — — — — — 89 р. 00

§7. Постройка моста отверстіемъ 7 с. черезъ р. Чамбулъ въ селѣ Назайкинѣ — — — — 314 р. 00

§§ 8 и 9. Постройка двухъ мостовъ отверстіемъ по 6 сажень, въ селѣ Собакинѣ — — — 648 р. 00

Земляныя работы по урегулированію ручья Собакина у моста 40 р. 73 к. — — — — 688 р. 73 к.

ИТОГО . 1949 р. 43 к.

Примѣчаніе. Постройка мостовъ закончена, но платежи произведены еще не всѣ; предстоитъ доплатить до 200 р. Общая стоимость постройки мостовъ составитъ (1950 р.+200 р.)=2150 р.

Всѣ работы показанныя въ настоящемъ отчетѣ—закончены. Всѣ безъ исключенія сооруженія—открыты для грузового и пассажирскаго движенія и находятся въ исправномъ состояніи.

Примѣчаніе. Осталась неисполненною работа по постройкѣ гати на р. Гущи на сумму 3500 р. 92 к.

СЫЗРАНСКІЙ УѢЗДЪ.

§§ см	Описаніе произведенныхъ работъ.	Сумма. Руб.	К.	Примѣчаніе.
	По тракту Сызрань- Канадей.			
	По дополнительной смѣты 1906 г. ремонтъ весеннихъ поврежденій 1906 г. присланной при отношеніи Губернской Управы 17 мая 1906 г. за № $\frac{175}{5832}$ и по смѣт. за другія года и безъ смѣтъ —	—	—	
1	У моста чрезъ рѣку Сызрань, въ г. Сызрани, съ правой стороны, у отбойной стѣнки, укреплена часть откоса насыпи плетнями въ клѣтку съ заполненіемъ камня кв. с. 3, поставлено 2 шт. тумбъ —	17	79	
2	Въ началѣ Хребтовъ, по брачи водоотводной, проплетенъ продольный и поперечныя плетни 90 п. с. и засыпана промойна 25 об. с. земли — — —	101	25	
	Переправа чрезъ р. Сызрань, покупка 2-хъ лодокъ, осмолка ихъ — — —	125	—	
5	У моста за Репьевкой длин. 3 с. построенъ одинъ ряжевый ящикъ, вмѣсто сгнившаго, поставлены 4 сваи къ ряжев. ящику, разобрана часть земли у ящика и засыпана вновь 3 куб с. — —	81	60	
6	У моста № 25, длиною 2 с., не доѣзжая с. Ново-Томышово, съ правой стороны подошелъ водотекъ р. Сызрани, съ отвѣсной стѣнкой, высотою 3 с. и мостъ разрушило, устроенъ деревянный лотокъ по откосу длиною 5 с. шир. 1 с., выс. 0,33 с. изъ $1\frac{1}{2}$ верш. досокъ, на свайкахъ, 5 в. толщины, съ о смолкою досокъ и мостъ перенесенъ на новое мѣсто —	149	32	

	При гати въ д. Матрунинѣ построены два по 150 с. съѣздныя мостики съ подгадками — — — — —	200	—
7	Подъ мостомъ у имѣнія Сатина, при въѣздѣ въ с. Новоспасское, переплетень въ руслѣ продольный плетень по 20 п. с. съ каждой стороны — — —	20	—
9	Со стороны станціи „Новоспасское“ у 30-тн саж. моста, положенъ, по спланированному берегу привальный плетень по соломѣ п. с. 30 выс. по откосу 1 с.—	55	70
	Укрѣпленіе ледорѣзовъ и устоевъ моста черезъ р. Сызрань въ Новоспасскѣ —	150	—
10	Укрѣпленъ берегъ р. Сызрани, ремонтированъ мостъ у Башкировой мельницы, длиною 6 с. забито 8 шт. свай подъ ряжевыя ящики, срублены новыя ряжевыя ящики проплетенъ привальной плетень 60 п. с. и 70 п. с. продольныхъ со схватками, снято земли 44 куб. с.	593	86
11	Подъ мостомъ № 49 при д. Маловкѣ, по руслу проплетенъ продольный плетень по 20 п. с. съ каждой стороны —	20	—
12	Въ деревнѣ Маловкѣ мостъ № 50, дл. 3 с. весной 1906 г. р. Сызранью вымыло, уширило оврагъ, вмѣсто моста построена деревянная труба отв. 0,75 × 0,75 с. съ подсыпкою земли и проплетеніемъ продольнаго плетня по конусамъ насыпи —	213	67
13	У 30-тн саженнаго моста въ с. Канадеяхъ. черезъ р. Сызранъ, понижены носы у ледорѣзовъ, дно рѣки укрѣплено фашинникомъ отъ подмыва, съ разрушеніемъ		

	кампя и берегъ съ правой стороны укрѣпленъ заборникомъ — —	302	69
	Достройка моста чрезъ р. Сызрань въ с. Кападѣяхъ хозяйственнымъ способомъ за счетъ Мерзляковова забивка свай и верхніе строеніе — —	500	
	Мерзлякову дано въ счетъ работъ —	800	
	По счету Мазанову за желѣзныя скрѣпленія — —	700	
	За смолу и осмоленіе — — —	200	
	За недостающій купленный лѣсной матеріалъ — — — — —	100	
	За страховку моста —	66	
	Постановлено 400 шт. тумбъ по гати —	200	
	Ремонтъ и укрѣпленіе ледорѣзовъ, весной подмывъ образовался, свая вымыты оказались, покупка камня, кулей мѣшковъ и проч. матеріалу — — —	400	
6	На содержаніе, разборку и сборку Репьевскихъ мостовъ и мелочной ремонтъ сооруженій по тракту израсходовано —	850	
	На прочистку снѣга подъ мостами и прочистку въ выемкахъ — — —	200	
	Итого —	6046	88
	Не израсходованы деньги на дорожныя сооруженія отпущенныя Губернскимъ Собраніемъ на 1906 г. — — —		

	По смѣтѣ § 1—834 р. 12 к.		
	» § 2—9711 р.		
	» § 3—51 р. 90 к.		
	» § 5—2594 р. 17 к.		
	» § 6—150 р.		
	» § 4—345 р.		
	Итого 13686 р. 19к.		
	Трактъ Самаро-Симбирскій, въ поймѣ р. Воложки, за счетъ спец. дорожн. капитала.		
	Построенъ дерев. мостъ чрезъ Синицынъ протокъ длин. 10 с. шир. 3 с. выс. 2 с.	900	
	Исправлено мостовая въ поймѣ р. Воложки	178	85
	Итого —	1078	85
	Трактъ Карѣуно-Никулинскій.		
3	Проѣзжая 3 вер. д. Сайманъ на 23 верстѣ построенъ новый дерев. мостъ № 7 длиною 6 с. шир. 3 с. выс. 2 с., съ подсыпкою земли въ ряжевыя ящики — —	559	91
5	На содержаніе и мелочной ремонтъ по тракту и исправленіе стлани на мосту у д. Ульяновки — — — —	132	88
	Продолжена мостовая у моста чрезъ рѣку Рызлей въ с. Никулинѣ 120 яв. с.	350	—
	Итого —	1042	79

	Трактъ Саратовско-Симбирскій		
9	На ремонтъ Ивашевской гати	75	
14	Ремонтировать весь трактъ, подсыпка гатей, поправка мѣстами стлани на мостахъ	350	
	Итого	425	
	Всего израсходовано по трактамъ:		
	1) Сызрань—Канадей 6046 р. 88 к.		
	2) Самара—Симбирскій 1078 р. 85 к.		
	3) Карсуно-Никулинскій 1042 р. 79 к.		
	4) Саратовско—Симбир. 425 р.		
	Итого	8593	52

ОПИСАНІЕ.

Произведенныхъ работъ за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала въ рабочій періодъ 1906 года.

По Карсунскому уѣзду.

№№ §§	ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Сумма. Руб.	К.
	По тракту Карсунъ-Вешкайма.		
	По смѣтѣ 1906 год.		
2	Отъ конца старой мостовой, идущей отъ Казанья моста, замощено по улицамъ г. Карсуна новой мостовой 940 кв. саженъ Устроено подъ мостовую гатей шир. 4 с., съ полуторными откосами высотъ въ среднемъ 0,15 и 0,22 с. на длинѣ 251,50 саж., гдѣ положено земли 196,90 куб. саж.; спланировона Пужальная гора за два раза 150 кв. саж.; вырыто вдоль мостовыхъ водоотводныхъ канавъ 390 пог. саж., изъ нихъ замощено по соломѣ 21,30 кв. саж. и устроены два водоотводныхъ переходныхъ лотка дл. 1,50 саж., шир. 3 саж. и глуб. 0,25 саж. Употреблено камня на мостовую 74 куб. саж. песку 125 куб. саж. — —	2517	22
	Мостовая укатана каткомъ —	38	
3	По выѣздѣ изъ г. Карсуна перемощено старой мостовой 411 кв. саж., при чемъ старая гать поднята землей въ среднемъ 0,25 саж., на длинѣ 137 пог. саж., гдѣ положено земли 149,85 куб. саж.; и вырыто вдоль гати водоотводныхъ канавъ 200 пог. саж.; Употреблено на перемощеніе старой мостовой камня 8 куб. саж., песку 53 куб. саж. — —	820	67

1	Исправленъ мостовой настилъ на мосту № 16; исправленъ настилъ на мосту въ с. Таволжанкѣ; исправлено старой мостовой въ Песковской гати и др. мѣстахъ 170 квадр. саж.; Постановлено два новыхъ верставыхъ столба въ с. Вешкаймѣ; вмѣсто утратившихся у существующихъ старыхъ мостовъ поставлено разной длины 22 болта; исправлены надолбы у Таволжанскаго моста и у моста № 11; поставлены тумбы у мостовъ Таволжанскаго и №№ 11,—12 и 14; исправленъ ряжевый ящикъ у моста № 4-й., подсыпаны подгадки у мостовъ №№ 4-5-7-8-9-11-12-13-15-,16 и 20 и удругихъ, а также счищалось грязь съ мостовыхъ и мостовъ — — — — —		318	80
	По дополнительной смѣтѣ 1906 года.			
	Построенъ въ гати по выѣздѣ изъ г. Карсуна вмѣсто стараго новый мостъ длин. 3 саж. высото 0,66 с.		184	64
	Построены два переѣзда черезъ новую мостовую въ улицахъ гор. Карсуна — — — —		100	—
	Построенъ въ новой мостовой гати въ улицѣ г. Карсуна мостъ дл. 1 саж. высотой 0,40 саж. —		75	—
	Постановлено для огражденія насыпи старой гати на 117 с. и далѣе по краю выемки на длинѣ 43 пог. саж., а всего 277 тумбъ —		138	50
	Итого расхода по тракту —		4222	83

Примѣчаніе: осталось невыполненными по см. 1902 г. §-6 23 р. 69 коп., §-8-12 руб. 81 к., по см. 1905 г. §-7-18 руб., §-8-8 руб. 80 к., §-9-569 руб. 72 коп., §-11-44 р. 70 к.; по смѣтѣ 1906 г. §-1-60 руб. 34 коп. и §-2-356 кв. с. мостовой на 288 руб. 78 коп.; всего на сумму 1026 р. 84 коп.

	По тракту Карсунъ-Урень		
	по смѣтѣ 1903 года.		
7	Оконченъ постройкою заново ввиду полной ветхости мостъ № 9 — — — — —	48	74
	По смѣтѣ 1906 года.		
1	У моста въ Стрѣлецкой гати черезъ р. Барышъ ввиду лопнувшаго прогана, подведенъ подъ него брусъ, забито три новыя сваи и положены на нихъ огнивы съ подставками подъ прогоны — — —	96	30
3	Исправленъ настилъ у моста № 12, сдѣлано плетневое укрѣпленіе по берегу оврага при спускѣ съ горы на 4верстѣ, поставлено новыхъ желѣзныхъ 5 болтовъ и 4 скобы къ существующимъ мостамъ, вмѣсто утерянныхъ и подсыпаны подгатки къ мостамъ №№ 12 и 9 — — — —	46	65
	Всего по тракту израсходовано	191	69
	Примѣчаніе: осталось не выполненными по смѣтѣ 1905 г. §—1—242 руб. 13 к. и по смѣтѣ 1906 г.—§—2—80 р. всего на сумму 322 руб. 13 коп.		
	Н. Туарма-Вешкайма		
	По смѣтѣ 1602 года.		
1	По выѣздѣ изъ с. Н.-Туармы въ поймѣ рѣки Туармы земляная гать, работы по устройству которой производилась въ 1905 году, въ настоящемъ году уплачено — — — — —	17	11
3	Произведенъ окончательный расчетъ за поставку по краямъ гати 291 тумбы — — —	15	60
4	Мостъ черезъ рѣку Туарму построенный въ 1904 году скрѣпленъ желѣзными болтами и скобами —	13	20

Заготовлено лѣсу на 12 тумбъ, для постановки по гати идущей отъ моста на пикетѣ № 89—14 саж.	3 60
Мелочной ремонтъ по тракту.	
Подсыпаны осѣвшія подгатки у мостовъ № 1 и 2 и собраны тумбы, и другой лѣсной матеріалъ унесенный весенней водой отъ моста черезъ рѣку Туарму — — —	13 50
Всего по тракту израсходовано —	63 31

Примѣчаніе. Осталось не выполненными по смѣтѣ 1902 г.—§—5—1073 р. 73 к, §—8—90 руб. §—10—164 р. 04 коп. §—11—333 руб. 84 коп., §—12—257 р. 64 к. §—13—266 р. 72 коп., §—14—146 руб. 04 к., §—16—23 р. 28 к. §—17—114 р. 84 коп., §—18—260 руб. 88 к, §—19—6 руб. §—20—109 руб. 20 коп., §—21—30 руб. и §—22 37 р. 40 коп. всего на сумму 2913 руб. 61 коп.—Кромѣ того требуютъ немедленнаго исправленія поврежденный весенней водой мостъ черезъ рѣку Туарму и примыкающая къ нему гать.

По Тракту Сосновка-Глотовка.

По смѣтѣ 1906 года.

1 На 12 и 13 верстахъ до моста № 16 бывше сильно изрытымъ колеями полотно дороги спланировано на протяженіи 2-хъ верстъ, шир. 3 саж., 3000 к. с. и для засыпки полотна заготовлено 25,50 куб. с. хряща, но разсыпка его непроизводилась и дальнѣйшая поставка хряща престановлена за неимѣніемъ средствъ — — — —	727 50

2	Исправлены перила со вставкою 3-хъ новыхъ бабокъ у моста на рѣкѣ Карсункѣ, сдѣлано новыхъ надолбъ на долингѣ 3 пог. саж., и исправлено старыхъ надолбъ 8 пог. саж. у моста № 16 прибиты къ сваямъ пластины и внизу по руслу сдѣлана слань у моста № 15 исправлено 6 пог. саж. надолбъ, а также исправлены упорины, у трубъ № 13 и 14 прибиты упорины у трубъ № 12 и 11, поставлено 2 новыхъ тумбы, у моста № 10, поставлено 9 новыхъ тумбъ и одна упорина, на мостахъ № 6 и 7 прибиты упорины, у мостовъ № 1—3—4 и 5—поставлено 13 новыхъ тумбъ, и исправлены упорины, у мостовъ № 6—7—8—13 14—15 и 16 подсыпаны сильно осѣвшія подгатки и засыпаны выбоины, у мостовъ № 11 и 12 подсыпаны подгатки съ прокладкою хвороста и сдѣлано на 2-хъ саженяхъ земляная гать	123 60
	Всего по тракту израсходовано	851 10

Примѣчаніе. Осталось не выполненными; по смѣтамъ 1900 и 1901 г.г. §§ 19 и 16 59 р. 94 коп. § 13—28 р. 30 к. по смѣтѣ 1904 г. §§—$^1/_2$— 6 руб. §§—$^2/_3$—42 р. 30 коп. §—$^3/_4$ 31 р. 80 коп. §—$^5/_7$—22 р. 50 к. По смѣтѣ 1905 г. §—1—22 руб. 20 коп. и по смѣтѣ 1906 г. §—1—1094 р. 75 коп. всего на сумму 1310 р. 79 коп.

По тракту Б.-Березники-Печеуръ.

По смѣтѣ 1905 года.

11	Уплачено за мелочное исправленіе по тракту—произведено въ 1905 году	25 21

По смѣтѣ 1906 года.

7	Для скрѣпленія моста № 32 сдѣлано 10 болтовъ, 2 хомута и 15 гаекъ, подсыпаны подгатки у мо-	

Государственная ордена Ленина БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. ЛЕНИНА

	ста № 4 и исправлены выбоины въ идущей отъ него гати, поставлены маяки у мостовъ, заготовлено для ремонта мостовъ не вошедшихъ въ смѣту 73 пластины, 50 штукъ горбылей и 78 бревенъ, и произведена околка льда и очистка снѣга, и важеровъ у 29 мостовъ	267	40
	По дополнительной смѣтѣ 1906 года.		
	Сдѣланъ временный мостъ черезъ рѣку Кшу вмѣсто сгорѣвшаго въ пожарѣ бывшій въ с. Б. Березникахъ (расчемъ не окончѣнъ).	195	—
	Всего по тракту израсходовано	487	61
	Примѣчанія. Осталось не выполненными: по смѣтѣ 1905 г. §—3—71 р. 76 коп. §—6—84 р. 62 коп., §—10—49 р. 37 коп. по смѣтѣ 1906 г., §—1—63 р. 60 коп., §—2—70 руб., §—3—63 р. 60 коп., § 4—20 р. 70 коп., §—5—5 р. 30 к. §—6—63 р. 60 коп., §—8—36 руб. всего на сумму 528 р. 55 коп.		
	По тракту Жадовка-Барышъ		
	По смѣтѣ 1906 года.		
1	Для ремонта мощеной гати по выѣздѣ изъ с. Жадовки заготовлено 15 куб саж. дикарнаго камня	225	—
3	Исправленъ мостъ около с. Новой Зиновьевки, перестланъ заново настилъ на мосту № 2-й чрезъ р. Барышъ близъ с. Жадовки и подсыпались подгатки у всѣхъ мостовъ по тракту	165	10
	Всего по тракту израсходовано	390	10

Примѣчаніе. Осталось не выполненными: по смѣтѣ 1905 года §-1-157 р. 50 коп., §-3-80 к., §-4-7 р. 92 к., по смѣтѣ 1906 года §-1-1277 р. 40 коп, и §-2-й 2 р. 40 коп., всего на сум. 1445 р. 2 к.

	По тракту Мокрая гора ст. Базарная		
	По смѣтѣ 1906 года.		
1	Шоссе, идущее отъ моста черезъ р. Сызганку ремонтировано на длинѣ 76 пог. саженъ — — —	96	—
2	Ремонтированъ мостъ противъ дома Лукьяновыхъ, при чемъ въ настилъ моста положено 8 новыхъ пластинъ — — —	38	—
3	Сдѣланъ новый 1 саж. мостъ, въ виду полной ветхости, по среди села Б. Сызгана — — —	80	—
	Всего по тракту израсходовано	214	—
	Примѣчаніе: Осталось невыполненными по смѣтѣ 1906 года § 4—100 руб.		
	По тракту Озимки-Инза		
	по смѣтѣ 1906 года.		
1	Укрѣплено русло оврага около моста № 1 плетнемъ на длинѣ 40 пог. саженъ — — —	16	60
2	Укрѣплено плетнемъ русло оврага подъ мостомъ № 2 со стороны прибоя воды на длинѣ 60 п. с.	26	40
13	Построенъ новый мостъ около кирпичнаго завода Г-на Ахматова длиной 4 саж. высотою 1 саж	311	68
14	Исправлено промытое полотно дороги около моста № 18 на длинѣ 25 по саж, и около моста № 10 на длинѣ 50 пог. саж. исправлены обочины между мостами № 14 и 12 на длинѣ 40 пог. саж., притесалъ настилъ съ добавленіемъ 5 новыхъ пластинъ на мосту № 9, подѣланы осѣвшія подгатки у мостовъ № 1-2-3-9-12-17-14-15 — —	40	20
	Всего израсходовано по тракту	397	88

	Примѣчаніе. Осталось не выполненными: по смѣтѣ 1903 года § 4—30 р. 10 коп., по смѣтѣ 1905 года § 1—7 р. 80 коп., § 3—10 р. 36 к., § 4—7 р. 30 к. по смѣтѣ 1906 года, § 2—4 р. 50 к., § 3—4 р. 68 к., § 4—5 р. 99 к., § 5—1 р. 56 к., § 6—4 р. 68 к., § 7—3 р. 12 к., § 8—3 р. 12 к., § 9—12 р. 99 к. § 10—3 р. 12 к., § 11-10 руб., § 12-112 р. 44 к. всего на сумму 221 руб., 76 коп.		
	По тракту Изна Труслейка		
	по смѣтѣ 1906 года:		
2	Для укрѣпленія откосовъ насыпи у пчельника плетнями заготовлено 3000 штукъ кольевъ — —	—	90
7	Построенъ вмѣсто стараго въ с. Труслейкѣ новый 12 саж. мостъ высотою 1,20 саж.	866	58
8	Поставлено по насыпи 15 тумбъ — — —	7	50
9	Исправлялась отъ размыва насыпь въ Сюксюмской поймѣ, сдѣланъ объѣздной мостъ въ Сюксюмской поймѣ и окалывались сваи подъ мостами отъ льда	21	10
	Всего израсходовано по тракту	985	18
	Примѣчаніе. Осталось не выполненными: по смѣтѣ 1903 г. § 2—127 р. 71 к., § 3—321 р. 78 к. §§ 5,-6,-7 и 8—143 р. 20 к., § 9—45 р. 75 к., по смѣтѣ 1906 г. § 1 -313 р. 20 к., § 2—120 р. 70 к., § 3—7 р. 90 к. § 4—121 р. 50 к., § 5—137 р. 95 к., § 6 24 р.-70 к., § 7—33 р. 55 к., всего на сумму 1270 р. 23 к. Кромѣ того производятся работы по постройкѣ новаго моста въ Сюксюмской поймѣ вмѣсто поврежденаго весенней водой —		

	По тракту Тимошкино-Поливаново.	
	по смѣтѣ 1906 г.	
§§	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 сдѣланы мелочныя исправленія по тракту — — — —	200
	Примѣчаніе. Осталось невыполненными по смѣтѣ 1903 г. § 8—25 р. и по смѣтѣ 1906 г. §§ 1 и 11. 42 р. 58 коп. всего на сумму 67 р. 58 к.	
	Итого расходъ по всему уѣзду за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала выражается въ суммѣ:	8004

ОПИСАНІЕ.

Произведенныхъ работъ за счетъ Губернскаго сбора въ рабочій періодъ 1906 года по почтовымъ трактамъ находящимся въ Карсунскомъ уѣздѣ.

№№§§	ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Сумма. Руб.	К.
	По тракту Московскому		
	по смѣтѣ 1906 года.		
1	Для постройки моста за с. Рус. Кондаратью въ полѣ противъ телеграфнаго стоба $\frac{98}{182}$ заготовленъ лѣсной матеріалъ — — — — — —	71	30
2	Въ низинѣ къ Киватскому спуску построенъ новый мостъ длин. 1 саж. высотой 1 саж. (разсчетъ неокон).	109	20
3	Для замощенія выемки въ Киватской горѣ заготовлено 49,25 куб. саж. дикарнаго камня на 886 руб. 50 к., для постановки тумбъ и устройство падолбъ, еля ограждепія насыпи заготовленъ лѣсной матеріалъ на 23 руб. 60 коп. — — — —	910	10
4	Для притески мостового настила на мосту № 23, заготовлено 42 пластины (работа производится и разсчетъ не окончену — — — — —	22	60
5	Для перестилки мостоваго настила на мосту № 29 въ Устеренской гати черезъ рѣку Барышъ заготовлено пластинъ 50 штукъ (работы производятся и разсчетъ не окончень) — — — — —	15	—
6	Для моста въ с. Устерепѣ противъ дома Журавлева заготовленъ лѣной матеріалъ — — — —	149	50
7	Въ с. Бѣлозерьѣ черезъ рѣчку Бѣлозерку построенъ новый 5 саж. мостъ, высот. 1,80 саж. (разсчеты не окончены) — — — — —	503	60

8	Перестроена пришедшая въ полную ветхость 1 саж. труба по выѣздѣ изъ с. Б. Ключа, ремантировонъ мэстъ черезъ Поповый оврагъ подсыпаны погатки: у двухъ мостовъ въ с. Рус. Кандарати у моста подъ названіемъ „Царскія воротца“, у трубы за Поповымъ оврагомъ и др. окалывались отъ льда сваи у 5 мостовъ Устеренской гати, прочищался снѣгд подъ мостами по всему тракту, счищалась грязь съ мостовыхъ и ставились вехи	233	41
	Всего израсходовано по тракту.	2014	71

Примѣчаніе. Осталось невыполнен. по смѣтѣ 1906 г. §-1-43 р. 54 коп., §-2-86 руб. §-3-673 руб. 30 коп., §-4-51 р. 60 коп., §-5-48 р. 60 коп., §-6-49 р. 84 коп., всего на сумму 952 руб. 88 коп.

По тракту Юрловка-Нпкулино

по смѣтѣ 1906 года.

1	У новаго моста № 5 въ с. Жадовкѣ поставлены 32 тумбы, откосы и конуса укрѣплены плетнями надлинѣ 60 пог. саж.	35	20
2	На мосту № 8 сдѣланъ новой мостовой настилъ.	37	—
4	Исправленъ мостовой настилъ у моста № 9, подсыпаны подгатки у мостовъ № 6 и 7	14	40
	Всего израсходовано по тракту.	86	60

Примѣчаніе. Осталось невыполненными: по смѣтѣ 1906 года, § 2-43 р. 40 коп., § 3-597 р. 08 коп. § 4-85 р. 60 коп. всего на сумму 726 р. 08 к.

По тракту Пензенскому.

по смѣтѣ 1906 года.

1	Укрѣпленъ плетнемъ берегъ оврага у второго моста за с. Папузомъ на длинѣ 40 пог. саж.	16	10
2	Въ с. Папузѣ около мостовой и между мостами земляная гать шоссирована на длинѣ 44 пог. саж. шириной 2,50 саж.	53	50
3	Укрѣплено плетнемъ на длинѣ 40 пог. саж. русло около моста на 8 верстѣ — — —	17	20
4	Сдѣланъ новый мостъ длин. 1 саж., высотою 0.66 саж. на 6 верстѣ около поворота въ дер. Іевлевку.	102	20
5	Сдѣланъ новой мостъ длин. 1 саж., высотою 0.50 саж. по выѣздѣ изъ Мокрой горы — —	102	72
8	Исправлены подгатки у мостовъ за с. Вешкаймой, въ с. Куровдовѣ, сдѣланы временныя перила околооврага за с. Вешкаймой вставлено въ мостовой настилъ, на мосту противъ Вешкаймской больницы, подсыпаны подгатки у мостовъ въ д. М. Кондарати, исправлялись мосты въ с. Юрловкѣ и за с. Юрловкой противъ д. Іевлевки исправлялись спускъ къ рѣкѣ Инзѣ, полотно дороги на М.-Кондаратскихъ горахъ и въ с. Красной-Сосиѣ близъ церкви исправлялась водоропна за с. Вешкаймой около перваго моста, исправлялись мосты между с. Юрловой и с. Папузомъ, и подгатки у мостовъ въ с. Папузѣ, между с. Папузомъ и Годяйкиномъ исправлялась плотина передъ спускомъ къ с. Папузу и другія мелочныя исправленія — — —	533	30
	Всего израсходовано по тракту — —	825	32

Примѣчаніе. Осталось не выполненными по смѣтѣ 1906 года § 6-50 руб. §-7-66 р. 80 коп. всего на сумму 116 руб. 80 коп.		
Итого расходъ по всему уѣзду по Губернскимъ дорожнымъ сооруженіямъ выражается въ суммѣ —	2926	63

Алатырскій уѣздъ

№№ §§.	ОПИСАНІЕ РАБОТЪ.	Сумма. Руб.	К.
	Астрадамовскій трактъ		
	По дополнительной смѣтѣ въ 1906 году		
1	Исправленъ размытый весенней водой откосъ насыпи у моста чрезъ каузъ къ мельницѣ г. Бутурлина, положено земли 4 куб. саж.; заплетено плетней въ корзину 12 пог. саж.; обложенъ откосъ камнемъ на соломѣ — — — — —	14	—
2	Исправленъ размытый весенней водой конецъ струенаправляющей дамбы: за оставшіеся сваи заложены дощатые щиты; къ щитамъ положено 200 кулей набитыхъ глиной; на планировку откоса положено земли до 22-хъ кубич. саж., частью поденными рабочими; по откосу заплетено 80 саж. плетней и часть исправлено старыхъ. Въ плетни положено 1 куб. саж. камня — — —	154	71
6	Исправленъ ряжевой ящикъ у моста чрезъ р. Яклу положено 100 кулей набитыхъ глиной; завалень землей и обложенъ камнемъ — — —	27	11
7	Исправленъ размывъ весенней водой въ водоотводной дамбочкѣ по берегу р. Яклы — —	58	87
	Всего по тракту — —	254	99
	Невыполненныхъ расходовъ по Астрадамовскому тракту: по § 1 смѣты на 1906 г. 91 р. 35 к.; по § 2—255 р. 42 к.; по дополнительной смѣтѣ: по § 3—7 руб.; § 5—63 р., всего — —	416	77
	Московскій трактъ		
	Промзино-Алашыръ		
	По склону Ключевской горы взамѣнъ сгнившихъ		

	перилъ построены новые на длину 90 съ каждой стороны — — — — — —	212	40
2	Тамъ же спланированы откосы, придана имъ правильная форма 1: $1^1/_2$; положено земли на откосы 121 куб. саж. и сдѣланы 50 саж. плетня	117	75
3	Перестроенъ мость чрезъ р. Долгую при селѣ Промзинѣ длиной 9 саж., шир. 3 саж., высотой 2,50 саж. — — — — — —	550	—
4	Заготовленъ камень для ремонта мостовой № 4-й ремонтъ же отложенъ до 1907 года — —	105	—
7	Заготовлено 6 куб. саж. комня и $8^1/_2$ куб. саж. песка для ремонта мостовой на подгаткахъ у моста № 34 чрезъ р. Малую Сарку въ с. Ждамировѣ, ремонтъ-же отложенъ до 1907 года —	172	10
1-32	Ремонтированы оба парома, всѣ лодки, 4 плашкоута и верхнее строеніе плашкоутнаго моста чрезъ р. Суру при с. Промзинѣ — — — —	332	—
12-13	Пріобрѣтались матеріалы и инструменты, производился мелкій ремонтъ дамбы, содержаніе сторожа, плата подрядчику за содержан. плашкоутнаго моста	828	99
14	Въ теченіи 1906 года производился мелкій ремонтъ у мостовъ, какъ-то: перетеска настила, вставка новыхъ взамѣнъ разбитыхъ пластинъ настила, подвозка земли на осѣвшіе подгатки, очистка грязи съ мостовыхъ, околка свай отъ льда и др. мелкія работы по всѣмъ трактамъ уѣзда — — — —	191	22
	Всего по тракту —	2812	16
	Невыполненныхъ расходовъ по тракту Промзино-Алатырь: по § 1—319 р. 18 к.; § 5—20 руб.; § 6—10 р. 67 к.; § 7—126 руб. 80 коп. § 12-13 671 р. 1 к. и по § 1-32—1005 р. 82 к. всего на — — — — —	2183	48

	Алатырь-Ардатовъ:		
8	Заготовлено 20,34 куб. саж. камня и спланировано полотно дороги на длину 147,50 пог. саж. при 4-хъ саж. ширинѣ — — — — — —	959	55
9	Отъ мостовой № 23 до моста № 62 спланировано полотно дороги подъ мостовую на протяженіи 69,10 пог. саж. при 3-хъ саж. ширинѣ и заготовлено 7,86 куб. саж. камня — — — — —	523	91
10	Уничтожены мосты въ дамбѣ съ каменнымъ настиломъ между д.д. Мирославкой и Голодяевкой № 68. и заготовленъ камень для замощенія — —	24	40
11	Построенъ мостъ въ дамбѣ между д. д. Голодяевкой и Мирославкой длиной 2 саж., шир. 3 саж. и высотой 0,90 саж. — — — — —	146	36
	По дополнительной смѣтѣ въ 1906 г.		
1	Построена деревянная труба длин. 1 саж. высотой 0,50 саж. и ширин. 4 саж. во вновь насыпанной гати въ улицѣ дер. Мирославки — — —	117	—
3	Исправлены плетни у лотка моста № 72-й. — —	5	49
	Всего по тракту — —	1776	71
	Невыполненныхъ расходовъ по тракту Алатырь-Ардатовъ: по § 8—712 р. 86 к; по § 9—376 р. 7 к., по § 10—27 руб. 84 к, и по дополнительной смѣтѣ по § 2—397 руб. 35 коп; всего — —	1514	12
	Курмышскій трактъ.		
1	Построенъ разборный мостъ чрезъ р. Алатырь при селѣ Чуварлеяхъ длиной 50 саж. шир. 3 саж. высот. 2,50 саж., съ двумя большими перевозными паромами и одной лодкой для перевоза пѣшихъ —	2838	97

4	За содержаніе разборнаго моста и перевоза чрезъ рѣку Непю при с. Семеновскомъ — — —	130	—
	Всего по тракту — —	2968	97
	Невыполненныхъ расходовъ по Курмышскому тракту: по § 2—272 р. 50 к.; § 3—10 р. 75 к. и по § 4—130 р., всего — — — — —	413	25
	По смѣтѣ на 1906 годъ на Губернскій сборъ работы снесены, согласно распоряженія Губернской Управы отъ 31 января сего года за $№ \frac{25}{1061}$ *на спеціал. дорожный капиталъ.*		
	Московскій трактъ:		
1	Поднятъ подгатокъ у моста № 18 между с.с. Студенцомъ и Княжухой, положено земли 14 куб. саж.	27	15
2	Поднятъ подгатокъ у моста № 19, положено земли 42 куб. саж. — — — —	52	80
3	Производилась очистка грязи съ мостовъ, околка свай отъ льда и др. мелкіе работы на сооруженіяхъ отнесенныхъ содержаніемъ на Губернскій сборъ —	101	20
	Всего на Губернскій сборъ.	181	45
	Всего израсходовано съ 1-го января по 1-е октября сего г.	8024	58
	Осталось невыполненыхъ расходовъ на — —	4527	62

Ардатовскій уѣздъ.

№	Описаніе работъ.	СУММА. Руб.	К.	ПРИМѢЧАНІЕ.
	Потракту Ардатовъ-Курм.			
1	Произведенъ ремонтъ мостовой у моста № 2 на р. Алатырѣ 67 пог. саж, — —	100	85	
2	Засыпаны землей овраги, промоины и расчищены нагорныя канавы между селами Шамарино и Талызино на 736 пог. с.	96	95	По выполненныхъ работъ по сему тракту слѣд.: по см. 1904 г. § 5 488 р. 1904 г. § 3 19 р. 50 1905 г. » 3 211 р. 25 1906 г » 12 1402 р. 69 » » 13 1890 р. 59 допол. » 4 98 р. 10 » » 3 71 р. 50 » » 2 94 р. 65
3	Построенъ новый мостъ въ д. Олевкѣ за № 29-а длин 1,50 саж. шир. 3 саж. и выс. 0,50 саж. и къ нему здѣланы подгатки.	48	79	
4	По всему тракту окончена окраска мостовъ — —	42	13	Итого 4276 р 18 к.
5	Въ лѣсу Куракшскомъ для гати заготовлено камня 34 куб. с.	553	—	
6	Въ селѣ Талызинѣ для гати заготовлено камня 5,25 куб. саж.	68	25	
7	Отъ г. Ардатова до села Талызина засыпаны промоины, сбиты колеи расчищены нагорныя канавы и улучшена полотно дороги на 38 верстъ — —	229	50	
8	Мелочный ремонтъ счистка мостовъ отъ грязи, ремонтъ парома и лодки околка льда у моста № 2, мелкія исправленія мостовъ, мостовыхъ и счистка грязи съ мостовыхъ — —	332	—	

	По смѣтѣ 1906 года § 4 работа будетъ окончена послѣ 1-го октября (ввиду необходимости) — —			
	Трактъ Арзамаскій.			
9	Построенъ мостъ № 2 длин. 7,50 саж. шир. 3 саж. и выс. 2,25 саж. — — —	511	86	
10	Построенъ мостъ № 4 длин. 6 саж. шир. 3 саж. и выс. 1,25 с.	141	11	
11	Построенъ мостъ № 5 длин. 2 саж. шир. 3 саж. и выс. 1 с.	81	10	
12	На „Лысой горѣ" засыпаны промоины съ прокладкой хвороста и спланировано полотно дороги на длину 145 пог. саж.	77	50	
	Трактъ Ардатовъ-Алатырь.			
13	Поднята гать въ с. Четвертаковѣ на протяженіи 110 пог. с.	105	28	Не выполненныхъ работъ по сему тракту слѣдующ. посм. 1904 г. §$^{24}_{20}$ 21 р. — — — » 0 18р. — — — »1 и 2 483р — 1906 г. §10 645р. 47к. — — — »11 119 94 Итого 1287 41
14	Между с.с. Тургенево и Ахматовымъ засыпаны землей овраги съ прокладкой хвороста и проплетеніемъ плетня —	84	37	
15	Мелочной ремонтъ: мелкія исправленія мостовъ, гатей и счистка отъ грязи мостовъ и мостовыхъ — — — —	57	31	
	Трактъ Ардатовъ-Андреев.			
16	Исправлено мостовой къ ст. ж. дороги Ардатовъ 1715 кв. саж.	1405	78	Не выполненны работъ по сему тракту слѣдующ.

17	Очищена грязь съ моствыхъ и мостовъ и поправлено полотно дороги на длину 10 вер. засыпкой промоинъ землей и расчисткой нагорныхъ канавъ —	130	23	по см. 1903 г. §9-508р.20к. — 1904 г. »1 86 р. 80 к. — 1906 г. »9 426р.18к. Итого 1021р.18к.
18	На мосту № 33 слань переслана вновь — — —	160	58	
	По смѣтѣ 1904 года § 1 работа будетъ окончена послѣ 1-го октября			
	Трактъ Апраксино-Печеуры			
19	Здѣлана гать въ с. Апраксинѣ на длину 62 пог. саж. и заготовлено для мостовой камня 22,75 куб. саж. —	416	49	Не выполненныхъ работъ по сему тракту слѣдующ. по см. 1906 г. §1 1895р.82к. — — »2 939р.60к. — — »3 146р.48к. Итого 2981р.90к.
20	Въ с. Печеурахъ взамѣнъ сгорѣвшихъ построены мосты № 9 дл. 7 саж. шир. 3 саж. и выс. 1 саж. и № 8 дл. 1 саж. ш. 3 с. и выс. 0,66 — —	511	48	
21	Засыпаны колеи галькой на хрящевой дороги въ с. Печеурахъ до гр. Карсунскаго уѣзда на длину 2 версты —	53	52	
22	Мелочной ремонтъ: мелкія исправленія мостовъ, очистка ихъ отъ грязи подсыпка подгатокъ	16	80	
	По смѣтѣ 1905 г. § 3 работы будутъ окончены по см. 1-го октября			
	Трактъ Паранеи Атяшево.			
23	Засыпаны овраги между 5,6			

	верстой и между 6,7 верстой землей съ прокладкой хвороста	32	—
24	Мелочный ремонтъ подсыпка подгатковъ и счистка мостовъ отъ грязи — — —	3	50
	Итого —	5290	76

А всего израсходовано по всѣмъ трактамъ пять тысячъ двѣсти девяносто рублей и семьдесять шесть коп.

Описаніе работъ

по дорожнымъ сооруженіямъ, приведенныхъ въ 1906 году въ Курмышскомъ уѣздѣ.

По трактамъ содержимымъ за счетъ губернскаго сбора

По смѣтамъ 1906 года.

Курмышско-Алатырскій трактъ

Участокъ Курмышъ-Ялма.

1). По смѣтѣ § 1 у моста № 18 въ с. Дѣяновѣ, сдѣланы новые ряжевыя ящики, забиты къ нимъ засторонковыя сваи и первые ряды береговыхъ устоевъ — — — 295 р.-30 к.

2). По смѣтѣ § 2 при этомъ же мостѣ, старая гать поднята выше, откосы оплетены плетнями и высокое мѣсто обставлено тумбами 290 р.-56 к.

3). По смѣтѣ § 3 у моста № 19 удлинены подгатки положено земли 25, к. с, — 25 р.

Всего по смѣтамъ въ участкѣ израсходовано 610 р.-86 к.

Участокъ Ялма-Шильна

1). По смѣтѣ § 1 у моста № 1 черезъ р. Ялму сдѣланъ весь новый настилъ, между береговыми и средними устоями сдѣланы упорки въ сваи, и на одинъ конецъ прогоновъ положили надѣлки для выпрямленія моста — 200 р-20

2). По смѣтѣ § 3 у моста № 9 при въѣздѣ въ с. Шильну, перетесамъ настилъ, подставлена одна новая стропилина, и смѣнены три прогона — — — — 293 р.-60 к.

3). По смѣтѣ § 4 въ улицѣ с. Шильны мостъ № 10 сдѣланъ весь новый длиной 12 саж. шир. 3 с. высотой 2,50 саж. около моста поставлены тумбы — — — 823 р.-37 к.

Всего по двумъ участкамъ по смѣтнымъ работамъ израсходовано — — 1928 р.-23

Осталось не выполнено по смѣтѣ §2, въ участкѣ Ялма-Пильна,— на сумму — 39 р. 56 к.

Трактъ Спасское-Болховское.

1) По смѣтѣ § 1 у моста № 5 сдѣланы новые двѣ подмоги, два висляка и четыре стропильныхъ подкладки, и исправлены перила — 57 р. 84 к.

2). По смѣтѣ § 2, изъ средствъ отпущенныхъ на мелочной ремонтъ всѣхъ трактовъ содержимыхъ за счетъ губернскаго сбора израсходовано: на исправленіе полотна трактовъ; починку мостовъ №№ 1, 2 и 3 по тракту Спасское Болховское и на заготовку матеріаловъ и ремонтъ мостовъ №№ 6 и 7, и лотка въ д. Рыхловкѣ въ участкѣ Ялма Пильна 480 р.-46

Всего израсходовано по трактамъ содержимымъ за счетъ губернскаго сбора— —2466 р. 53 к.

По трактамъ, содержимымъ за счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала.

Курмышско-Алатырскій трактъ

Участокъ Пильна-Левашевка

1), По смѣтѣ § 1 начата спланировка полотна тракта отъ Ждановскаго поворота до д. Новыхъ Мочалей, и не окончена вслѣдствіе прекращенія всѣхъ работъ — 941 р. 86 к.

2). По смѣтѣ § 3 въ д. Новыхъ Мочалеяхъ засыпана пескомъ гать при мостѣ №13 черезъ р. Медянку израсходовано — 154 р.

Всего израсходовано — 1095 р. 86 к.

Примѣч. Осталось не выполнено по смѣтамъ § 1 701 р, 83 к. § 2—684 р.; § 4—51 р. 6 к.; § 5—51 р. 6 к.; § 6—776—р.-25 к. Всего—2264 р. 20 к.

Участокъ Левашевка- гран. уѣзда.

1) Произведена планировка полотна тракта отъ телеграфнаго столба № 40 № 80 653 р. 46 к.

2) Тоже отъ телеграфнаго столба № 140 до № 175 — — — — 614 р. 46 к.

3) У моста № 5 удлинены и расширены подгатки. — — 32 р. —

4) У моста № 24 тоже — — 59 р. 91 к.

5) Начата заготовка камня и песку для шоссировки гати въ д. Красный Островъ и прекращена вслѣдствіе прекраженія работъ; вывезено 8 куб. с. камня и 7 к. с. песку — 270 р.

6) Тоже для шоссировки гати въ д. Бахмутова и прекращена. Вывезено 22,25 к. с. камня и 6,13 к. с. песку — 488 р. 15 к.

7) для ремонта старой шоссировки въ д. Бахмутовой заготовлено 17 к. с. камня а ремонтъ не производился. — — — 136 р.

Всего израсходовано по смѣтамъ — 2244 р. 2 к.

Примѣч. Осталось не выполнено по всѣмъ смѣтамъ участка на сумму 1410 р. 53 к.

Трактъ Языково-Ишьма.

1) По смѣтѣ § 2 въ улицѣ д. Озерки построенъ новый мостъ длиной 4 саж. шир. 3 саж. высотой 1 саж.; въ одну сторону насыпанъ подгатокъ на улицу 15 саж. шир. по верху 4 саж.; вдоль берега оврага поставлено 15 штукъ тумбъ. — — 395 р. 72 к.

§ 2). По смѣтѣ § 3 произведена повторительная засыпка пескомъ Знаменской и Медянской гатей израсходовано — — 156 р. 50 к.

2) По смѣтѣ § 4 засыпаны пескомъ гати № 2 и 3 израходовано — — 197 р. 95 к.

Всего израсходовано по тракту — 750 р. 17 к.

Примѣч. Осталось невыполнено по смѣтѣ § 1 на сумму 189 р. 60 к.

Изъ средствъ отпущенныхъ на мелочной ремонтъ и содержанія трактовъ въ исправности израсходовано по разнымъ трактамъ содержимымъ за счетъ спеціально-дорожнаго капитала: на Пильненской горѣ на топкомъ мѣстѣ, изъ старыхъ лѣсныхъ матеріаловъ, сдѣлань настилъ —81 р. 50 к. Для ремонта Кочетовскаго шоссе заготовлено 2 куб. с. камня и 1,50 куб. с. песку —49 р. 50 к. Произведена окраска мостовъ отъ Пильны до границы уѣзда, и отъ Языкова до Болковскаго 277 р. 3 к. У моста, въ с. Ратовѣ, длиной 4 с. поставлено 30 шт. тумбъ—12 р.

Въ селѣ Барятинѣ построенъ мостъ дл. 2 саж., лѣсные матеріалы были заготовлены въ 1905 г., куплено только дубовый лѣсъ для свай; около моста поставлено 25 шт. тумбъ —95 р. 60 к. — — — — 515 р. 63 к.

По смѣтамъ весеннихъ поврежденій 1906г.

Трактъ Курмышъ-Алатырь.

Участокъ Пильна-Левашевка.

1) По смѣтѣ § 2 между с.с. Мерясевымъ и Мамешевымъ на вершинѣ оврага передѣланъ лотокъ, насыпаны направляющіе валики— — — — — — 57 р. 21 к.

Примѣч. Осталось не выполнено за непмѣніемъ средствъ, по смѣтамъ §§ 1 и 2 на сумму — 869 р. 8 к.

Трактъ Языково-Пильна.

1) По смѣтѣ § 2 въ гати № 3 засыпана промоина положено земли 11,88 к. с. — 11 р. 88 к.

Примѣч. Осталось не выполнено по см. § 1 на сумму — 30 р. 35 к.

По смѣтамъ 1905 года.

1) Въ с. Ратовѣ около моста длиной 2 сажени берега оврага обставлены тумбами 40 штукъ — — — — — 16 р.

2) По смѣтѣ весенних повреждений кончино исправленіе гати № 2, доплетены плетни и къ нимъ подсыпана земля — 18 р. 71 к.

Всего израсходовано, кромѣ мѣлочных расходовъ, которые досихъ поръ неокончины, по трактамъ содержимымъ за счетъ спеціальна го дорожнаго капитала — 4709 р. 48 к.

Израсходовано всего по уѣзду — 7176 р. 1 к.

Осталось не выполнено — 4763 р. 76 к.

Буинскій уѣздъ.

Описаніе произведенныхъ работъ.	На сумму. Руб.	К.
Казанскій почтовый трактъ.		
По смѣтѣ на 1905 года.		
§ 1 Построенъ новый мостъ чрезъ р. Карлу № 14 при дер. Мещерякахъ длиною 30 саж., шириною 3 саж.; высот. 2,75 с.: мостъ этотъ окрашенъ. Израсходовано.	1818	11
Примѣч. При этомъ мостѣ остались не оконченными работы: забивка 5 кустовъ; устройство прямыхъ и діагональныхъ сватокъ и обшивка свай—на сумм 731 р. 59 к.		
По смѣтѣ 1906 года.		
§ 1 Начата устройствомъ гать (продолженіе Мещеряковской), назначенная по смѣтѣ протяженіемъ одну версту, на каковую часть уложено и утранбовано земли 480,61 куб. с.: для шоссировки гати доставлено камня 119,25 куб. с.; разбито камня 108 куб. саж. Израсходовано.	2518	21
Примѣч. По сему § осталось не выполненныхъ работъ: укладки остальнаго количества земли 184,59 куб. с.; доставка камня 5,75 куб. с., песку 150 куб. с.; шоссировка гати и укрѣпленіе откосовъ ея плетнями, всего на сумму 2347 р. 79 к.		
Подсыпанъ землей струенаправляющій валъ при мостѣ № 20 съ укрѣпленіемъ откосовъ плетнями, на что употреблено		

матеріаловъ: земли 1 куб. с., навоза в. хвор. 1 к. с. кольевъ 158шт., поденьщинъ $2^1/_2$, и сплетено пленей 12 п. с. Израсходовано — — — —	24	13
Подсыпаны щебнемъ подъгатки при мостахъ № 1 1,12,13,15. — — —	8	76
Исправлены мосты подъ №№ 2,15,16,17 18,20,31,33,34 и 35 съ притескою настила и добавленіемъновыхъ пластинъ и другихъ частей. Израсходовано —	125	52
При мостѣ № 4 чрезъ р. Каялку на подгаткахъ поставлено 80 шт. тумбъ —	42	38
Итого по Казанскому тракту израсходовано —	4537	41

Тетюшскій трактъ.

По смѣтѣ на 1906 года.

§ 1. Начата устройствомъ земляная гать протяженіемъ 1050 п. с. между двухъ шоссированныхъ гатей; уложено и утрамбовано земли 894,40 куб. саж., заготовлено кольевъ для укрѣпленія откосовъ гати 2050 шт. Израсходовано —	980	16
Примѣч. По этому § осталось не выполненныхъ работъ: укладка остальнаго количества земли 764, 60 куб. саж., доставки хвороста и кольевъ всего на сумму 1787 р. 64 к.		
Исправлено шоссе у мостовъ № 1 и 2 со срѣзкою бревенъ 50 п. с. —	33	90
Итого отъ Тетюшскому тракту израсходовано —	1014	6

Трактъ Убеи-Астрадамовка.

По смѣтѣ 1905 и 1906 г.

§ $^{5}/_{1905}$ г. При мостѣ № 19 прорыто русло рѣчки Чилима протяженіемъ 200 п. с. шириною 2 с., глубиною 0,40 и по § $^{6}/_{1905}$ г. засыпано старое русло; подсыпаны откосы гати и бермы. По § $^{1}/_{1906}$ г. У того же моста № 19 имѣющаяся гать длиною 70 п. с. подсыпана землей слоемъ 0,20 с. и продолжена эта гать на длину 30 п. с. высота 0,30, подсыпаны конуса моста съ укрѣпленіемъ ихъ плетнями и сдѣлана дорога выемкой на протяженіи 70 п. с. Означенныя работы произведены поденными рабочими, на что употреблено поденьщинъ: съ лошадьми 154 по 1 р. и 1 р. 10 к. на сумму 159 р. 80 к. и пѣшихъ 215, отъ 35 до 50 к. на сумму 101 р. 65 к.; всего же на сумму . . . — — — —	261	45
На той же поймѣ сдѣланъ водоотводный валъ шириною по низу 1,00 с., высотою 0,50, съ укрѣпленіемъ откосовъ плетнями, а также насыпанъ земляной валъ протяженіемъ 50 п. с. для отвода ключа. Стоимость устройства вала и хвороста на плетни обошлась въ — — —	19	—
§ $^{5}/_{1905}$. На Астрадамовской гати подсыпано бермъ 380 п. с., средней высотой 0,45, шириною 0,80 с. съ укрѣпленіемъ ихъ плетнями. Употреблено матеріаловъ: земли 136,80 куб. с., хворосту $6^{1}/_{4}$ куб. с., сплетено плетней 380 п. с. Израсходов.	222	2
У этой же гати уширены и удлинены водоотводныя канавы — —	12	—

Подсыпаны 4 конуса у моста № 35, употреблено земли 6 куб. саж. и подъ этимъ же мостомъ вырыто русло во всю ширину моста и въ стороны по 3 саж., для чего вынуто земли 11,50 куб. саж. Израсходовано — — — —	19	85
Насыпаны два водоотводныхъ вала на что употреблено земли 6,70 куб. саж. на сумму.	7	92
Вырыты двѣ водоотв. канавы всего дл. 94 п. с. гл. 0,50 шир. 0,60 на что потребовалось вынуть земли 28,20 к. с. на сумму	28	20
На Никпщинской гати у моста № 15 уширена правая канавка на 30 п. с.; разчищено и углублено русло при томъ же мостѣ и срыты отвѣсныя края оврага; устроенъ плетневый водоотводный валъ длиною 18 п. с. тутъ же у моста №15 засыпанъ землей и навозомъ конусъ. Израсходовано — — — —	15	70
Удлиненъ мостъ подъ № 12 при д. Чувашскомъ Дрозжаномъ Кустѣ на $2^1/_8$ с. Стоимость удлиненія обошлась въ суммѣ. — — — — —	111	16
У моста № 17 прорыто русло на 20 п. с. Израсходовано — — —	3	—
Исправлено полотно дороги и подгатки, на что израсходовано — — —	15	10
$\S^3_{1906}$. Сдѣлана вскирковка и планировка всей Астрадамовской гати 1200 кв. саж., по которой производена разсыпка песку 120 куб. с. Израсходовано за вывозку песку, аренду песчанаго карьера и вскирковку гати — — — —	558	—

За готовлено на устройство мостовой на той же гати камня 4,75 куб. с. на сумму	103	75
Примѣч. Осталось не выполненныхъ работъ по сему § заготовка камня для мостовой 94,25 куб. с., песку 120 куб. с. работы по устройство мостовой и проч. на сумму 3278 р. 25 к. и по § 2 подсыпать гать на р. Чилимѣ длиной 105 п. с. и продолжить таковую еще на 30 п. с. на сумму 131 р. 12 к.		
Итого по тракту Убей-Астрадамовка израсходовано —	1377	15
Трактъ Астрадамовка-Маклаушп.		
§ 1 По смѣтѣ 1904 г. засыпано щебнемъ шоссе у моста № 2-210 кв. с. —	23	70
Сдѣлана планировка гатей при мостахъ № 7, 8, 9, 10, 13 съ укрѣпленіемъ откосовъ плетнями. Израсходовано	111	20
Примѣчаніе. Остались не зыполненными работы по смѣтѣ 1906 г. §§ 1 и 2 на сумму 950 р. 34 к.		
Итого по тракту Астрадамовка Маклаушп израсходовано .	134	90

Трактъ Бунинскъ-Батырево.		
Исправлены мосты № 4, 27, 28, 30 и 31 съ притескою настила и добовленіемъ новыхъ пластинъ . — — —	32	38
Постановка верстовыхъ столбовъ по тракту	11	65
Исправлены подгатки при мостахъ, откосы гатей и полотно дороги по всему тракту — — — — —	62	92
Итого по тракту Бунинскъ-Батырево израсходовано —	106	95
Трактъ Батырево-Ибряси.		
На ремонтъ моста № 1 чрезъ рѣчку Булу въ с. Большомъ Батыревѣ заготовлено лѣсныхъ матеріаловъ на сумму —	97	20
Произведенъ ремонтъ этого моста и уплочено за работу — — —	35	55
Произведенъ мелкій ремонтъ мостовъ подъ № 19, 21, 28 и 29 на сумму —	26	40
При мостѣ № $^{23}/_{20}$ поставлено 60 шт. тумбъ, за которыя уплочено въ окончательный расчетъ — — —	17	—
Произведенъ мелкій ремонтъ гатей, откосовъ и подгатковъ при мостахъ, а также полотна дороги по всему тракту подсыпкою земли, на что израсходовано —	39	25

Примѣчаніе. Остались не выполненными работы по смѣтѣ 1906 г. по улучшенію лѣсной дороги на сумму 1050 р.		
Итого по тракту Батырево-Ибряси израсходовано — —	215	40
На Мочалеевской гати Алатырскаго тракта, постановлено 62 шт. тумбъ —	27	90
Итого — —	27	90
По смѣтѣ 1905 г. § 1 построенъ новый разборный мостъ чрезъ р. Свіягу при селѣ Старыхъ Бурундукахъ длиною 22 п. с.—израсходовано — — —	1175	83
Итого — —	1175	83
Трактъ Кіять-Немчиновка		
При мостѣ у д. Немчиновки устроены надолбы исправленъ мость — — —	7	30
У этого же моста укрѣпленъ хворостомъ и навозомъ размытый берегъ р. Свіяги —	10	65
Засыпаны ямы на подгаткахъ и постановлено при Кіятскомъ мостѣ 8 шт. тумбъ — — — — —	5	—
Итого израсходовано по тракту Кіять-Немчиновка —	22	95

Трактъ Убеи-Батырева.		
По смѣтѣ 1902 г. § 1 и дополнительной смѣты 1905 г. § 1 Байдеряковская гать на протяженіи 449 п. с. подсыпана пескомъ и зашоссирована камнемъ 898 кв. саж. Употреблено матеріаловъ: песку на подсыпку гати 108 куб саж.; песку на шоссировку 89 куб. саж., камня 51 куб. саж. и постановлено 825 шт. тумбъ. Израсходовано — — — —	2049	70
У моста № 2 исправлены конуса съ укрѣпленіемъ ихъ плетнями; употреблено земли 17,50 куб. с., плетней 59 п. с. Израсходовано — — — —	28	40
Итого на Байдеряковскую гать израсходовано — —	2078	10
А всего по всѣмъ трактамъ — —	10.690	65

20070435 96